

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-4355/2024**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520139/5323520051

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1441

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Martinem Dvořákem**, prokuristou společnosti

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

číslo smlouvy: **2024/1015/0592**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je **úprava termínu dokončení stavebních prací a dokončení Díla**.

Termín dokončení stavebních prací i termín dokončení Díla se posouvá o 10 měsíců, a to vzhledem k probíhajícímu změnovému řízení, které se týká, mimo jiné, nutnosti výměny poškozených historických luxfer za nové repliky luxfer, kompletního odstranění asfaltového nátěru z konstrukcí v místnostech 0P15a, 0P15b, 0P15c, 0P14 a 0P13, nutnosti opravy stropu haly

(Monierův strop), provedení teracových podlah s využitím speciálního polymercementového pojiva, nahrazení stávající nosné podlahové konstrukce a provedení upraveného podlahového souvrství v 1. NP a v neposlední řadě zajištění bezpečnosti cestujících a zajištění chodu nádraží.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3. odst. 3.7 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogramu postupu prací. Harmonogram postupu prací obsahuje termíny plnění díla platné ke dni podpisu Dodatku č. 1.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy (tj. 07.01.2025).

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 41 měsíců (tj. do 07.06.2028) ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **35 měsíců (tj. do 07.12.2027)** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4355/2024, číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1015/0592, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 (*Příloha č. 1 Smlouvy*): **Harmonogram postupu prací – nové znění**
platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

V Praze

 
13.01.2026 09:03
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Pardubicích

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.17
08:23:01 +01'00'

.....
Ing. Martin Dvořák
prokurista společnosti
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Harmonogram postupu prací

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Zhotovení stavby