


DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	MM Hallinto s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	spisová značka C 29373 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený:	Ing. Milan Marek, jednatel
Sídlo:	Pod Lipím 244, 54701 Náchod
Doručovací adresa:	xxx
IČ:	28820266
DIČ:	CZ28820266
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-9940490207/0100

Kontaktní osoba:




(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	KB Hradec Králové
číslo účtu:	636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur:	fakturace@tshk.cz
Kontaktní osoba:	



(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5.12.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést dílo – odstranění závad

Dne: 12.01.2026 v 15:46:05

Čj: TSHK/228/2026

Listů: 0 Příloh: 2



elektroinstalací v objektech školských zařízení zjištěných při pravidelné revizi, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125104 s názvem „Odstranění závad z revizí elektroinstalací 2025 – II. etapa“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2025 a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. V čl. IV. odst. 2 sjednán termín dokončení a předání díla nejpozději do 16.1.2026.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k tomu, že od počátku roku 2026 jsou nepříznivé klimatické podmínky, konkrétně dlouhodobé silné mrazy, které objektivně znemožňují provádění části elektroinstalačních prací ve venkovním prostředí, kdy při těchto teplotách nelze technologicky ani bezpečně provádět elektromontážní práce na kabelových rozvodech, je třeba prodloužit termín dokončení díla. Provádění těchto prací za uvedených podmínek by bylo v rozporu s platnými technickými normami, technologickými postupy výrobce a obecně závaznými bezpečnostními předpisy a mohlo by vést k poškození materiálu, nevyhovujícímu technickému provedení a následně k neuznatelnosti provedených prací při revizi.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit termín dokončení a předání díla a prodloužit jej do 31.3.2026.

3. Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 31.3.2026.“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Náchodě dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
Ing. Milan Marek
jednatel
MM Hallinto s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ