

**Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka**

podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

akce: „Rekonstrukce biometrické laboratoře“

číslo smlouvy: 263/2025/684

Příkazce: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „*příkazce*“)

a

Příkazník: Ing. et Ing. Antonín Růžička
Lipová 473/49a, 602 00 Brno
IČO: 07443846
DIČ: CZ8801024155
ID datové schránky: y9sz3vn
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „*příkazník*“)

(příkazce a příkazník společně dále též jen „*smluvní strany*“)

I. Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19. 6. 2025 uzavřely Příkazní smlouvu č. 263/2025/684 (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem bylo provádění výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na akci s názvem „Rekonstrukce biometrické laboratoře“ (dále jen „stavba“).

Obě smluvní strany se shodly na uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy, a to z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla.

II. Předmět dodatku

Uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 262/2025/684 (dále jen „smlouva o dílo“) s firmou D – develop, spol. s r.o. dochází k neplánovanému prodloužení výstavby o 5 týdnů. Původní lhůta plnění byla dle čl. II, odst. 1 stanovena na 10 týdnů (tj. do 15. 12. 2025), Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo lhůtu mění na celkem 15 týdnů (tj. do 19. 1. 2026). Důvodem prodloužení je nutnost posouzení nalezených trhlin na nosné konstrukci (po odkrytí podlah a podhledů) autorizovaným statikem a návrh odborného řešení. Vzhledem k výše uvedenému je sjednán dodatek na další činnost TDS.

Příkazní smlouva předpokládá délku plnění výkonu činností TDS na 3 měsíce. Činnost byla zahájena 6. 10. 2025 a měla být ukončena nejpozději 6. 1. 2026. Předmětem dodatku č. 1 k příkazní smlouvě je tedy prodloužení lhůty plnění o 13 dní. Dle čl. V, odst. 5.1 je odměna stanovena na 30 000 Kč bez DPH za měsíc. Prodloužená lhůta plnění činnosti TDS bude tedy kompenzována podílově z původně stanovené odměny, a to výpočtem $(30\,000 \text{ Kč bez DPH} \div 30 \text{ dní}) \times 13 \text{ dní} = 13\,000 \text{ Kč bez DPH}$.

Odměna za výkon činnosti TDS:	Cena [Kč bez DPH]	DPH [Kč] – sazba 21 %	Cena [Kč včetně DPH]
Za 1 měsíc dle čl. V, odst. 5.1 příkazní smlouvy	30 000	6 300	36 300
Za 13 dní	13 000	2 730	15 730

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Ustanovení se použije obdobně i na dodatky.

Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 bude podepisován elektronicky, každá smluvní strana v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, připojí svůj uznávaný elektronický podpis.



Příkazce:
V Brně

Příkazník:
V Brně

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]