

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev. č. 0085 - 1

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 202/001

Číslo ZBV:

9

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ:25253361

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	-2 895,20	250 487,66	247 592,46

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	-2 895,20	250 487,66	247 592,46

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:		Číslo ZBV / Skupina změny:	
Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje		9/5	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		SO 202/001	
Most ev. č. 0085 – 1			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0163/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.03.2024 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice			
Přílohy Změnového listu:		Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	2 počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1 počet listů	Supervize	
6. Přehled dokladů	1 počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	22 počet listů		
Iniciátor Změny: Objednatel			
Předmět Změny: Dodatečné požadavky Objednatele			
Název (dílčí) Změny:			
Popis a zdůvodnění Změny:			
S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a sledování stavu mostního objektu v době předání staveniště zhotoviteli žádáme o rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání RDS objektu SO 202 – Most ev.č. 0085-1 přes D8 u Kličan o:ev.č. 3248-1 přes I/32 Číněves. Požadavky Objednatele jsou blíže popsány níže:			
1. Odečíst pol. č.9 – dodání pojistných řetízků k reklamním poutačům, provést kompletní odstranění reklam z mostu včetně jejich nosičů – včetně uskladnění v určených prostorách KSÚS Sk a fotodokumentace			
2. Kompletní výměna betonového prefabrikátu římsy porušeného v minulosti při DN (chybí 2/3 plochy).			
3. Odstranit nesoudržné zbytky výplně spár mezi jednotlivými prefa-římsami. Které ohrožují provoz na podcházející komunikaci.			
4. Vyměnit všechny zdegradované sloupky zábradlí (vyznačeno barvou na místě), nahradit je sloupky novými kotvenými na patní desce – včetně PKO a obnovy PKO v napojení na stávající stav.			
Výše uvedené skutečnosti vzešly z dodatečného požadavku Objednatele nad rámec původního záměru zakázky. Z tohoto důvodu jsou administrovány v rámci Skupiny 5.			
Jedná se o Změnu de minimis, podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Změny de minimis jsou změny, které splňují podmínky stanovené v §222 odst. 4 ZZVZ, jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-2 895,20	250 487,66	247 592,46	253 382,86
Technická pomoc Objednatele:			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Nožka, DiS	podpis
Stavební dozor: IBH, spol.s.r.o.	jméno	Ing. Miroslav Bureš	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS SK Náměstek úseku ekonomického	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK vedoucí manažer, zástupce vedoucího mostních techniků	jméno	Ing. Milan Jefábek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Michael Kučera	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 202/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 0085 - 1	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 339 463,59

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

[Vypíšte všechny buňky]

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 339 463,59	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 895,20	250 487,66	250 487,66	18,70%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 895,20	1 587 056,05	247 592,46	18,48%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Stredočeského kraje Číslo a název SO/PS: SO 202 Most ev. č. 0085 - 1 Číslo a název rozpočtu: SO 202 Most ev. č. 0085 - 1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 202					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	9112B12R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - repase	M	18,000	27,000	9,000	12189,100	219 403,80	0,00	109 701,90	329 105,70	109 701,90	50,00%
7	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál	M	18,000	27,000	9,000	3572,700	64 308,60	0,00	32 154,30	96 462,90	32 154,30	50,00%
9	9144331R	REKLAMNÍ NOSIČE - dodávka a montáž pojistných řetízků	KUS	8,000	-8,000	-8,000	361,900	2 895,20	-2 895,20	0,000	0,00	-2 895,20	-100,00%
		Nové položky											
12	285393.N	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	0,000	94,000	94,000	641,50	0,00	0,00	60 301,00	60 301,00	60 301,00	100,00%
13	317125.N	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37	M3	0,000	0,395	0,395	40 750,13	0,00	0,00	16 096,30	16 096,30	16 096,30	100,00%
14	31717.N	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	0,000	6,912	6,912	362,80	0,00	0,00	2 507,67	2 507,67	2 507,67	100,00%
15	317325.N	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,000	0,416	0,416	34 358,20	0,00	0,00	14 293,01	14 293,01	14 293,01	100,00%
16	317365.1N	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	0,159	0,159	30 538,20	0,00	0,00	4 855,57	4 855,57	4 855,57	100,00%
17	967168.N	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	0,784	0,784	8194,840	0,00	0,00	6 424,75	6 424,75	6 424,75	100,00%
18	015140.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	1,960	1,960	407,300	0,00	0,00	798,31	798,31	798,31	100,00%
19	45734.N	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,000	0,029	0,029	115 684,51	0,00	0,00	3 354,85	3 354,85	3 354,85	100,00%
Celkem									- 2 895,20	250 487,66		247 592,46	16,26

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Nožka, DiS. (stavbyvedoucí)
Podpis:

Za Objednatele: Ing. Miroslav Bureš (TDS/TDI)
Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	39 553 104,29
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	40 305 406,71
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	48 769 542,12
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,90%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 253 650,20
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-3,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 865 931,29

12=(1)*0,15	Limit	5 932 965,64
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	7,99%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	3 160 318,10

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	SO 202 - Most e.č. 0085-1 přes D8 u Klíčán	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ost	- 1 830 832,94	2 583 135,36	752 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 253 650,20	0,00	- 1 253 650,20	0,00	0,00	0,00	- 577 182,74	2 583 135,36	3 160 318,10
203	1	Most ev. č. 117 - 002 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	621 821,86	621 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 821,86	621 821,86
205	2	Most ev. č. 118 - 025 / Dodatečné požadavky Objednatele	- 63 231,00	36 118,03	- 27 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 63 231,00	36 118,03	99 349,03
201	3	Most ev. č. 116-019a / Dodatečné požadavky Objednatele	- 484 949,94	583 049,86	98 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 484 949,94	583 049,86	1 067 999,80
206	4	Most ev.č. 125-035 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	267 201,23	267 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 201,23	267 201,23
207	5	Most ev. č. 23645-1 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	118 196,29	118 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 196,29	118 196,29
208	6	Most ev.č. 24513-1 / Dodatečné požadavky Objednatele / pasivace výztuže, lokální ochrana	- 1 253 650,20	15 287,20	- 1 238 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 253 650,20	0,00	- 1 253 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 287,20	15 287,20
209	7	Most ev. č. 3218 1 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	358 281,00	358 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 281,00	358 281,00
210	8	Most ev.č. 329-002 / Dodatečné požadavky Objednatele	- 26 106,60	332 689,23	306 582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 106,60	332 689,23	358 795,83
202	9	Most e.č. 0085-1 / Dodatečné požadavky Objednatele	- 2 895,20	250 487,66	247 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 895,20	250 487,66	253 382,86

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9
Název stavby:	Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most e.č. 0085-1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 202/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby	1
09 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace	10
10 Stavební deník	8
11 Vyjádření TDI k ZBV 9 SO 202	2
12 Mapa odvozu sutí	1
Počet listů celkem	23

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 202 Most e.č. 0085-1								1					
Číslo a název rozpočtu SO 202 Most e.č. 0085-1								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	55 980,80	55 980,80	0,00	0,00	55 980,80	0,00	0,00%
2	02720.b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	hod	1,000	1,000	0,000	629 784,40	629 784,40	0,00	0,00	629 784,40	0,00	0,00%
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	45 484,40	45 484,40	0,00	0,00	45 484,40	0,00	0,00%
4	626112.a	KEPŘIHLACÍ PULHLEJÚ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALOU JEDNOVKOU 1L 20MM	M2	10,800	10,800	0,000	3 359,80	36 285,84	0,00	0,00	36 285,84	0,00	0,00%
5	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1,080	1,080	0,000	849,60	917,57	0,00	0,00	917,57	0,00	0,00%
6	9112B12R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - repase	M2	18,000	27,000	9,000	12 189,10	219 403,80	0,00	109 701,90	329 105,70	109 701,90	50,00%
7	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál	M2	18,000	27,000	9,000	3 572,70	64 308,60	0,00	32 154,30	96 462,90	32 154,30	50,00%
8	9115C1R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál	M2	9,000	9,000	0,000	995,30	8 957,70	0,00	0,00	8 957,70	0,00	0,00%
9	9144331R	REKLAMNÍ NOSIČE - dodávka a montáž pojistných řetízků	M2	8,000	0,000	-8,000	361,90	2 895,20	-2 895,20	0,00	0,00	-2 895,20	-100,00%
10	938543.a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	m2	10,800	10,800	0,000	390,60	4 218,48	0,00	0,00	4 218,48	0,00	0,00%
11	94891R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCI	M	1,000	1,000	0,000	271 226,80	271 226,80	0,00	0,00	271 226,80	0,00	0,00%
		Nové položky											
12	285393.N	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ Doplnění římasy - 2 ks 2 = 2,000 Kotvení sloupků nových zábradlí - 23 sloupků * 4 ks 23*4 = 92,000 Celkem - 94 ks	KUS	0,000	94,000	94,000	641,50	0,00	0,00	60 301,00	60 301,00	60 301,00	100,00%
13	317125.N	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 pohledová část římasy - zavěšený prefabrikát 0,395 = 0,395 M3	M3	0,000	0,395	0,395	40 750,13	0,00	0,00	16 096,30	16 096,30	16 096,30	100,00%
14	31717.N	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Napojení prefabrikátu na původní vahadlový systém 2 x profil u 80 d1400 mm 0,4*2*8,64 = 6,912 KG	KG	0,000	6,912	6,912	362,80	0,00	0,00	2 507,67	2 507,67	2 507,67	100,00%
15	317325.N	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Dobetonování chodníkové části římasy 1,6*1,30*0,2 = 0,416 M3	M3	0,000	0,416	0,416	34 358,20	0,00	0,00	14 293,01	14 293,01	14 293,01	100,00%
16	317365.1N	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Výztuž chodníkové i pohledové části 0,395+0,4 m3 x 0,2 t/m3 (0,395+0,4)*0,2 = 0,159 T	T	0,000	0,159	0,159	30 538,20	0,00	0,00	4 855,57	4 855,57	4 855,57	100,00%
18	015140.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Suť - viz pol. č. 17 0,784m3 x 2,50 t 0,784*2,5 = 1,960 T	T	0,000	1,96	1,96	407,30	0,00	0,00	798,31	798,31	798,31	100,00%
17	967168.N	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Vybourání licové části římasy - prefa plocha průřezu 0,093 m2 x délka 1,6 m 0,24*1,6 = 0,384 Vybourání chodníkové části 1,6*1,25*0,2 = 0,400 Celkem - 0,384+0,400 = 0,784 M3	M3	0,000	0,784	0,784	8 194,84	0,00	0,00	6 424,75	6 424,75	6 424,75	100,00%
19	45734.N	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) Podtlití patek zábradlí plastbetonem 0,25*0,25*0,02*23 = 0,029 M3	M3	0,000	0,029	0,029	115 684,51	0,00	0,00	3 354,85	3 354,85	3 354,85	100,00%
		Celkem						1 339 463,59	- 2 895,20	250 487,66	1 587 056,05	247 592,46	7,00

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Věc: Pokyn Objednatele k provedení změny prací během výstavby Díla „Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ (dále jen Stavba)

S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a sledování stavu mostního objektu v době předání staveniště zhotoviteli **žádáme o rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání RDS objektu SO 202 – Most ev.č. 0085-1 přes D8 u Kličan o:**

1. Odečíst pol. č.9 – dodání pojistných řetízků k reklamním poutacům, provést kompletní odstranění reklam z mostu včetně jejich nosičů – včetně uskladnění v určených prostorách KSÚS Sk a fotodokumentace
2. Kompletní výměna betonového prefabrikátu římsy porušeného v minulosti při DN (chybí 2/3 plochy).
3. Odstranit nesoudržné zbytky výplně spár mezi jednotlivými prefa-římsami. Které ohrožují provoz na podcházející komunikaci.
4. Vyměnit všechny zdegradované sloupky zábradlí (vyznačeno barvou na místě), nahradit je sloupky novými kotvenými na patní desce – včetně PKO a obnovy PKO v napojení na stávající stav.

Výše požadované doplnění bude zaneseno do výkresu skutečného provedení stavby DSPS, včetně fotodokumentace a ověření výměr. Doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě detailního ohledání na místě v době již zahájené stavby po konzultacích a doporučeních projektanta AD. Provedení úprav dle výše uvedeného postupu významným způsobem zvýší zejména celkovou bezpečnost Stavby. Řešení bylo konzultováno s TDS a odsouhlaseno objednatelem na místě. Dokončení se předpokládá po ukončení zimní přestávky na jaře roku 2025.

Zhotovitel bude postupovat bez nároku na prodloužení lhůty pro celkové dokončení stavby, změna může vyvolat dílčí úpravu v HMG provádění objektu.

Zhotovitel zpracuje a předloží **Technologický postup** provedení požadovaného rozšíření o výše uvedené změny, CN a všechny potřebné podklady ke schválení změny způsobem a v rozsahu článku 6.7 SOD.

Obsah a vyčíslení změn bude předmětem kontroly ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu provádění stavby. Externí organizaci budou podklady předány po schválení jejich provedení a úplnosti ze strany TDS a souhlasu objednatele.

Objednatel souhlasí se zahájením realizace požadovaných změn bez zbytečného odkladu, tak aby celkový dopad na HMG stavby byl minimální. Zhotovitel použije v maximální míře položek definovaných v cenové nabídce a případně doloží podrobný rozklad položek obsažených v cenové nabídce změny Stavby, které nejsou obsaženy v oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) v jeho poslední známé aktualizace.

V Kolíně dne 14.11.2024

.....

Vedoucí manažer – zástupce vedoucího mostních techniků

Za zhotovitele převzal:
(jméno, podpis a datum)



Most ev.č. 0085 - 1

RDS/DSPS

**Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice,
železniční koridory a ostatní riziková území na území
Středočeského kraje - SMLD-0163/00066001/2024**

Stavba

Stavební objekt

SO 202 – Most ev.č. 0085 - 1 (Klíčany)

Předkládá:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel (přímý zhotovitel):

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

 CH&T PARDUBICE ČLEN SKUPINY ENTERIA	RDS/DSPS	Strana 2 z 10
---	-----------------	----------------------

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	IBH, spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradova 3178 272 01 Kladno IČ: 47540966	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Projektant:	Pontex spol. s.r.o. se sídlem: Bezová 1658 147 14 Praha 4 IČ: 40763439	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	Chládek a Tintěra Pardubice a.s. se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice IČ: 25253361	Razítko, datum, podpis:
-------------	---	-------------------------

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 22 075 06	Vedoucí projektant: Ing. David Dvořáček	
Schválil: Ing. Petr Souček	Zodp. projektant: Ing. David Dvořáček	
Tech. kontrola: Ing. Kamil Pejchal	Vypracoval: Ing. Tomáš Malecký	

Objednatel: KSÚS	Obec: Bavoryně	Kraj: Středočeský
Akce: MPM ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – TECHNICKPOMOC A ZJEDNODUŠENÁ PD		Datum: 31.10.24
		RDS/DSPS
Objekt: SO 202 – MOST ev.č. 0085 - 1		



1. Zásady zpracování

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

2. Identifikační údaje stavby

2.1. Identifikační údaje dokumentu a účastníků výstavby

Zhotovitel, stavba, sekce, účinnost, zpracovatel, schvalující orgán Zhotovitele a Objednatele včetně jména, funkce, data a podpisu odpovědných osob.

Identifikační údaje Objednatele, stavebního dozoru, Zhotovitele a pod-zhotovitelů, projektantů.

Objednatel (zástupce)	
Organizace	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 - Smíchov
Odpovědný zástupce	Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
Odpovědný technický zástupce	Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
Kontaktní údaje	

Zhotovitel	
Organizace	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice
Odpovědný zástupce	Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby
Kontaktní údaje	
Zodpovědný stavbyvedoucí	Jan Nožka, DiS
Kontaktní údaje	

Projekce	
Organizace	PONTEX s.r.o. Praha 4, Bezová 1658
Funkce	Zhotovitel PD
Odpovědný projektant	Ing. David Dvořáček
Kontaktní údaje	

Zástupce objednatele	
Jméno	KSÚS Sk, p.o. vedoucí manažer, zástupce vedoucího úseku mosty Ing. Milan Jeřábek
Kontaktní údaje	



2.2. Vysvětlivky použitých termínů

ČSN	česká technická norma
ČSN EN	česká technická norma – česká verze mezinárodní normy
KZP	kontrolní a zkušební plán
ŘSD	ředitelství silnic a dálnic,
TDI	technický dozor investora
RDS	realizační dokumentace stavby,
SD	stavební deník
TePř	technologický předpis
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČSN EN ISO	česká technická norma identická s evropskou normou ISO
OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky
OŽP	ochrana životního prostředí
PD	projektová dokumentace
PDPS	projektová dokumentace pro provedení stavby
PO	požární ochrana
PP	pracovní postup
SOD	smlouva o dílo
SV	stavby vedoucí
TKP	technické kvalitativní podmínky ŘSD ČR
TP	technologické podmínky MD
ZTKP	zvláštní technické kvalitativní podmínky

2.3. Technické údaje o stavbě

Obec	Klíčany
Druh převáděné komunikace	3. třída /0085
Délka přemostění	66,80 m
Délka mostu	m
Délka NK	68,30 m
Šikmost mostu	Pravá 82,13
Volná šířka mostu	10,80m
Šířka chodníků	1,65m
Celková šířka mostu	11,54 m
Výška mostu nad terénem	6,91 m
Stavební výška	m
Plocha NK	788,18 m ²



Sanační práce:

Předúprava povrchu a odstranění degradovaných částí:

Před vlastní sanací spodní hrany římsy byla provedena úprava povrchu včetně odstranění narušeného či degradovaného betonu. Betonové povrchy byly mechanicky očištěny bouracími nástroji a dočištěny ocelovým kartáčem, aby byla dostatečně otevřena pórová struktura betonu a povrch byl dostatečně zdrsňen pro správné přilnutí sanačních vrstev.

Očištění a ošetření výztuže:

Odhalená betonářská výztuž musela být i při slabé korozi ošetřena. Nejprve byl mechanicky odstraněn beton v okolí korodující výztuže tak, aby bylo možné výztuž očistit a ošetřit po celém jejím obvodu. Nutné bylo rovněž odstranit beton min. 20mm za výztuží. Současně bylo nutné, aby výztuž byla takto odhalena až do zdravého úseku bez koroze o délce 100-150mm.

Očištěná výztuž byla poté v celé odhalené délce ošetřena antikorozním nátěrem s aktivními pigmenty – Resibond SP. Příprava nátěru a aplikace nátěru se řídila TL výrobce. Antikorozní nátěr se nanášel ihned po očištění výztuže a to štětkou ve dvou vrstvách. Nejprve se provedl nátěr 1. vrstvy v tl. 1mm po celém obvodu výztuže. Po vytvrdnutí (cca 30min.) se nanasl 2. nátěr opět v tl. 1mm. Před dalšími aplikacemi opravných hmot musel být nátěr dostatečně vytvrdlý. Aplikace nátěru nesměla být prováděna, pokud teplota výztuže nebo okolní teplota klesne pod 5°C.

Hrubá reprofilace betonu:

Místa s hloubkově odstraněným betonem (hloubky nad 5mm) byly reprofilovány správkovou maltou Resibond Standart. Jednalo se o k tomu účelu určenou PCC maltu třídy R4 (se statickou funkcí) dle EN 1504-3.

Před nanesením správkové malty musely být z povrchu odstraněny všechny nesoudržné i prachové části. Povrch musel být předem řádně provlhčen.

Nejprve byl aplikován štětcem spojovací můstek. Příprava správkové malty se řídí TP výrobce. Malta se aplikovala zednickou lžící či dřevěným hladítkem na stále vlhký povrch – spojovací můstek se nesměl nechat vyschnout!

Resibond Standart směl být aplikován v několika vrstvách, každá s tloušťkou od 5 – 25mm na aplikaci (až 75mm horizontálně), každá vrstva se musela nechat vytvrdnout (20min. při 20°C). Jestliže rozdílné vrstvy vytvrdnou ještě před kompletací, znovu se aplikuje spojovací můstek. Hlazení lžící nebo finalizace povrchu hladítkem či houbou se může provádět, jakmile začne malta tuhnout

Při tuhnutí především v podmínkách vysokých teplot, nízké vlhkosti nebo silného větru je nutné povrch aplikace řádně ošetřovat alespoň po dobu 5 dnů. Chránit před výparem zakrytím PE fólií nebo vlhkou tkaninou, vlhčením. Lze také aplikovat vhodný ošetřovací přípravek.

Aplikace správkové malty nesměla být prováděna, pokud teplota podkladu nebo okolní teplota klesne pod 5°C anebo jsou teploty vyšší než 30°C.

Oprava PKO:

Předúprava povrchu a odstranění degradovaných částí:

Povrch ocelové konstrukce zábradlí, svodidel, protidotykové zábrany byl mechanicky očištěn od koroze, byly odstraněny zbytky nečistot a povrch upraven na drsnost povrchu dle ČSN ISO 8503-1

Způsob aplikace:

Základní vrstva a vrchní nátěr byl prováděn pásovými nátěry štětcem/válečkem.



Charakteristika použitých nátěrových hmot:

- 2K - Deripox Grund S dvousložkový základní nátěr nebo mezinátěr na bázi epoxidové pryskyřic, zvýšený obsah sušiny
- 2K - Derocryl Lack EG 687 dvousložkový krycí lak na bázi polyuretanu s obsahem železitě slídy

Podmínky pro aplikaci:

teplota okolí	min. +10°C/max. 30°C (standard)
teplota objektu	min. teplota nad rosný bod – 5°C
relativní vlhkost	min. 30%/ max. 85 %
teplota povrchu konstrukce	min. +10°C/max. 40°C



Fotodokumentace provedených prací

Obr. 1 – reprofilace podhledů svislých ploch – 10,8 m²



Obr. 2 – zábradlí mostní repase – 9,0 m (ZBV), celkem 27,0 m





Obr. 3 – zábradlí mostní PKO – 9,0 m (ZBV) celkem 27,0 m



Obr. 4 – nový lícový prefabrikát - 0,811 m³ (ZBV)







Obr. 5 – svodidlo oprava PKO + spoj.mat. – 9m



Údaje o stavbě			
Přesný název stavby (nebo její část)	80 202 ROZSTAV. Č. 0085-1 PŮST PŘES DÁLNI D8 ZA OBČI KUKČOV		
Místo stavby	KUKČOV		
Územní rozhodnutí (číslo jednací)		Datum nabytí právní moci	
Stavební nebo jiné povolení (č. jednací)		Datum nabytí právní moci	
Stavebník — objednatel (vč. změn odpovědných osob apod. během výstavby)			
Název			
Sídlo			
IČ			
Zastoupený (jméno, příjmení a funkce)			Telefon
Zhotovitel — dodavatel (vč. změn odpovědných osob apod. během výstavby)			
Název			
Sídlo			
IČ			
Zastoupený (jméno, příjmení a funkce)			Telefon
JIRI PETROV			STAVBYVEDA
Odpovědná autorizovaná osoba jméno a příjmení			JAN VOŽKA
Číslo autorizace		Rozsah autorizace	
Telefon		Razítko a podpis	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.....
18.11.14	DNEŠNÍHO DNE PROJEKTOVÝ PŘEDPIS A PŘÍLOHY STAVEBNÍ VIT SÁDROVÝ TAZ 2 PMS.	
18.11.14	Počasí: Mrazivý 4°C, 8°C Pracovní: 1. TYP, 2. DĚLNÍK Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ Mechanizace: DOBROUŠENSKÝ, MAN+K Činnosti: - ZATŘEBNÍ LÍCOVÉHO PREFABRIKÁTU - ZATŘEBNÍ A KONTROLA ZVRAŤOVÝ PRO OPRAVU - ODBOURÁNÍ ČÁSTI DÍNSY (PRO VÝMĚNU LÍCOVÉHO PREFABRIKÁTU) LITER PRÁHA - ZATŘEBNÍ STAVENÍ	
19.11.14	Počasí: Pochmurno 3°C, 7°C Pracovní: 1. TYP, 2. DĚLNÍK Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ Mechanizace: DOBROUŠENSKÝ Činnosti: - VÝROBA LÍCOVÉHO PREFABRIKÁTU V PARDUBICÍCH NA HLE-CHT-POE - VÝROBA OCELOVÝCH SLOUPŮ A KOMPONENTŮ V ZÁBOŘÍ NA LÁZEŇ NA HLE-CHT-POE. - POKRAČOVÁNÍ V ODBOURÁNÍ ČÁSTI DÍNSY LITER PRÁHA - VÝMĚNA ČÁSTI SVODIDEL A SVJ. MATERIÁLE	
20.11.14	Počasí: Zataženo 4°C, 9°C Pracovní: 1. TYP, 2. DĚLNÍK Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ Mechanizace: DOBROUŠENSKÝ Činnosti: - VÝROBA LÍCOVÉHO PREFABRIKÁTU V PUE NA KOLE-CHT-POE - VÝROBA OCEL. SLOUPŮ A KOMPONENTŮ V ZÁBOŘÍ NA HLE-CHT-POE - POKRAČOVÁNÍ V ODBOURÁNÍ ČÁSTI DÍNSY LITER PRÁHA - VÝMĚNA SVJ. MATERIÁLU SVODIDEL ZÁBOŘÍ TOS NA PŘESÍPKU BEDŮVNÍ A VÝTOŽE P... A POUKLE M) BETONÁŽE.	
20.11.14	DI procell kontrola probíhajícího prac. Soubor z betonáž prefabrika tu	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.....
21.11.23	POČASÍ: POLOJASNO 2°C, 6°C PRACOVNÍ: 1x THP, 7x DĚLNÍK PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ MECHANIZACE: DROBNÁ MECHANIZACE ČINNOSTI: - 14 ⁰⁰ DOBA LIČOVÁNÍ PŘETVORNÍKŮ V PĚNA KALCE CHT-PLS, BETONÁŘ-CEMENT + 2x QCONTROL + VŠETROPNÝ BETON - VÝHRA OCEL. SLUPKŮ A KONSTRUKTŮ K ZEBŘADLI + POJEDNĚNÍ OPRAVA - PORRADOVNÍ V ODBOUVÁNÍ ČISTI ŘÍNSY SPĚR PRÁHA - VÝMĚNA SPJS. MATERIÁLU NA SONDACE	
22.11.23	20 ⁰⁰ TDI TDI provedl kontrolu probíhajících prací. Zke přijomní	
23.11.23	POČASÍ: ZATÍŽENÍ 14,5°C PRACOVNÍ: 1x THP, 7x DĚLNÍK PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ MECHANIZACE: DROBNÁ MECHANIZACE ČINNOSTI: - VŠETROPNÝ BETONU-LIČOVÁNÍ PŘETVORNÍKŮ - PORRADOVNÍ V ODBOUVÁNÍ ČISTI ŘÍNSY SPĚR PRÁHA - VÝMĚNA SPJS. MATERIÁLU NA SONDACE	
23.11.23	POČASÍ: POLOJASNO 12,5°C PRACOVNÍ: 1x THP, 3x DĚLNÍK PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ MECHANIZACE: DROBNÁ MECHANIZACE ČINNOSTI: - PORRADOVNÍ V ODBOUVÁNÍ ŘÍNSY SPĚR PRÁHA	
24.11.23	20 ⁰⁰ TDI TDI provedl kontrolu probíhajících prací. Zpracoval informoval TDI o dalším postupu a plánovaných úpravách. Z postupu prací mimo TDI přijomní.	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.....
26.11.24	POČASÍ: POČASÍ 5°C, 8°C PRACOVNÍ: 1x THP, 8x DĚLNÍK, 2x DOK PRK. DOBA: 7" - 17" PŘECHY: DROBNÝ PŘECHY ČINNOSTI: VÝKON NA OCEL. SLOUPKŮ ZABRÁNĚNÍ - VÝKON SPOJENÍ OCE. SLOUPKŮ - OBRÁTKA DO NA POKLAD	
25.11.24	POČASÍ: POČASÍ 18°C - 6°C PRACOVNÍ: 1x THP, 4x DĚLNÍK, 1x DOK PRK. DOBA: 17" - 5" PŘECHY: PLOŠINA, OBRÁTKA VÝKON ČINNOSTI: SANKA PŘEPRAVA DO RUKY	
26.11.24	POČASÍ: POČASÍ 4°C, 9°C PRACOVNÍ: 1x THP, 8x DĚLNÍK PRK. DOBA: 7" - 17" PŘECHY: PLOŠINA, OBRÁTKA VÝKON ČINNOSTI: VÝKON NA OCEL. SLOUPKŮ ZABRÁNĚNÍ VÝKON POCEL. VÝKON ASFAKTU	
26.11.24	29.11.24 kontrola stavby. Prohlídka výměna sloupků, příprava na nový design úpravy a samostatná příprava k tomu.	
26.11.24	POČASÍ: POČASÍ 18°C - 6°C PRACOVNÍ: 1x THP, 4x DĚLNÍK, 1x DOK PRK. DOBA: 17" - 5" PŘECHY: PLOŠINA, OBRÁTKA VÝKON ČINNOSTI: OBRÁTKA VÝKON PŘEPRAVA DO RUKY A SANKA	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
22.11.24	POČASÍ: POLOSLABO 5°C, 10°C PRACOVNÍ: 1x THP, 6x DĚLNÍK PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ TECHNIZACE: PRÁCE NA PŘED ČINNOSTI: VÝRĚNA OCEC. SLOUPŮ ZABRADEJ VÝSTRAHA PODÉL ZÁVĚSŮ ASFALTU	
23.11.24	Zápis TD Kontrola polohy železných prutů a prutů železa a měření bodů. Prutů provedení vše ideálně objednáno. TD nemá připomínky.	
28.11.24	POČASÍ: ZATĚŽENO 4°C, 8°C PRACOVNÍ: 1x THP, 9x DĚLNÍK PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ TECHNIZACE: PRÁCE NA PŘED ČINNOSTI: VÝRĚNA OCEC. SLOUPŮ ZABRADEJ - VÝSTRAHA ZABRADEJ - VÝRĚNA PODÉL ŽELEZ. OBRÁDKŮ - VÝRĚNA SPR. PŘEDVĚDŮ NA SLOUPECH	
29.11.24	POČASÍ: ZATĚŽENO 3°C, 9°C PRACOVNÍ: 1x THP, 9x DĚLNÍK PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ TECHNIZACE: PRÁCE NA PŘED ČINNOSTI: - VÝRĚNA OCEC. SLOUPŮ ZABRADEJ - ODBĚRNÍ APODŮ LICOVÝCH PŘEDVĚDŮ	
29.11.24	Zápis TD TD provedl kontrolu polohy železných prutů a prutů prutů měření TD připomínky.	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
2.12.14	POČASÍ: ZATUŽENO 3°, 5°C PRACOVNÍCI: 1x TMR, 10x DĚLNÍK PRAC. DOBA: 7" - 12" PECHANIZACE: DROBNÁ PECHANIZACE ČINNOSTI: - VÝMĚNA OCET. SLOUPŮ ZABĚDLÝ A VÝSTŘEHA - SUNDÁRŮ DRŽÁKŮ NA RILBORDY - PŘÍSTŘEDNÝ SLOUPY	
2.12.14	Zařiz. TD1 TD1 provedl kontrolu probíhajících stavebních prací a příjezdu nemá připomínky.	
3.12.14	POČASÍ: PŘEKLIŽKA 9°C, 6°C PRACOVNÍCI: 1x TMR, 10x DĚLNÍK PRAC. DOBA: 7" - 14" PECHANIZACE: DROBNÁ PECHANIZACE, PROSTRAHA, PÁNEŽ ČINNOSTI: - OSAZENÍ PRO NA PASTOR UL. ZDĚŘANOV KYVACÍ PÁNEŽ - OSAZENÍ VÝCHOVNO PŘEFABRIKOV - VÝMĚNA OCET. SLOUPŮ ZABĚDLÝ A VÝSTŘEHA	
4.12.14	POČASÍ: POLOJASNO 4°C, 6°C PRACOVNÍCI: 1x TMR, 10x DĚLNÍK PRAC. DOBA: 7" - 14" PECHANIZACE: DROBNÁ PECHANIZACE, PROSTRAHA, PÁNEŽ ČINNOSTI: - OSAZENÍ MOLEHO VÝCHOVNO PŘEFABRIKOV - OSAZENÍ VÝSTŘEHA RILBORDY - NÁSTĚN SLOUPŮ SLOUPŮ ZOBODIT TOS NA PŘEDJÍZDU VÝSTŘEHA RILBORDY A VÝCHOVNO PŘEFABRIKOV A TOLLENU BE TOLLENU.	
4.12.14	Zařiz. TD1 TD1 provedl kontrolu uložení mžtuže TD1 nemá přípomínky a souhlasí s betonáží.	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.
5.12.24	Počasí: ZATAŽENO 5°C, 7°C PRACOVNÍCI: 1x THP, 10x DĚLNÍK PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ TECHNIZACE: DROBNÁ TECHNIZACE, PLOŠINÁ, PÁK + HR ČINNOSTI: - BETOVÁNÍ RÁMŮ + POKRYTÍ + OČIŠTĚNÍ + OČIŠTĚNÍ (BETON) - SANACE RÁMŮ - NATĚR ZABÍRAČI - PLOŠINÁ TAK SLOŽKOU ZABÍRAČI	
6.12.24	Počasí: PŘEHÁŇKA PRACOVNÍCI: 1x THP, 10x DĚLNÍK, 2x DOK PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ TECHNIZACE: DROBNÁ TECHNIZACE, PLOŠINÁ PÁK + HR ČINNOSTI: - SANACE RÁMŮ - ODVOZ A UKLID VÝBODRAKOVÉHO MATERIÁLU - ODSÍTANĚNÍ ŽID POD POSTELI VL. BŘEZAN	
7.12.24	Počasí: POJISTENO 2°C, 6°C PRACOVNÍCI: 1x THP, 3x DĚLNÍK, 2x DOK PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ TECHNIZACE: DROBNÁ TECHNIZACE ČINNOSTI: - NATĚR ZABÍRAČI - ODSÍTANĚNÍ ŽID NA 12. STĚ	
7.12.24	Zařiz. TDI TDI provedl kontrolu stavu. Zhotovitel dokonat odhromění! DIK a provede ukliď a přepravit.	
8.12.24	Počasí: ZATAŽENO 3°C, 6°C PRACOVNÍCI: 1x THP, 9x DĚLNÍK PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ TECHNIZACE: DROBNÁ TECHNIZACE, PÁK + HR ČINNOSTI: - NATĚR ZABÍRAČI - UKLID A ODVOZ ZABÍRAČI STAVENISŤE	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.....
10.12.24	POČASÍ: JARAZENO 3°C, 7°C PRACOVNÍ: 1. TYP, 9. VELIKÝ PRAC. DOBA: 7" - 12" MECHANIZACE: DROBNA MECHANIZACE ČINNOST: - NÁTER ŽÁBRADL - PLET BETON SLOUPŮ ŽÁBRADL	
13.12.24	DLEŽITOST DLE BYLA ZAHÁJENA ŽITNÍ POKLÁDKA PRAV. PRACÍ VIZ KROSTAVNÍ PROJEKT. PŘEDPOKLADNÍ TĚŽKÝ ŽITNÍ PRAV. PRACÍ: 1.4.25	
8.4.25	POČASÍ: POLOHUSLO + 10°C PRAC. DOBA: 7-17:00 POČET PRACÍ: 1+6 ČASŮ MECHANIZACE: Ø POPLS PRÁCE: DOPRAVA PRO PATAVČNÍ DLEŽKŮ ŽÁBRADL DLE POKLÁDKY GDI DLE HTP ZE DLE 28.2.25	
1.4.25	29.12.24 TDI pro celou kontrolu prvních prací, kterou zahrnuje realizaci a provedení oprav nem přímých.	

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
p. Ing. Jeřábek Milan

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDI k ZBV 9
Stavba: **Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ — SO 202 – Most ev.č. 0085-1 přes D8 u Klíčan**

Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby č. SMLD-0163/00066001/2024 (dále jen Smlouva). K Vaší žádosti o stanovisko TDI investora k předložené změně během výstavby výše uvedené akce sděluji následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení na základě místního šetření za účasti objednatele, zhotovitele a TDI jsou upřesněny níže:

- 1) Zhotovitel provede repas mostního zábradlí, obnovu PKO a spojovacího materiálu mostního zábradlí ve větším rozsahu
- 2) Zhotovitel provede vybourání části říms a jejich opravu (výztuž a betonáž) včetně reprofílce

2. Stanovisko TDI

Z pozice TDI konstatuji:

- a. Množství provedených prací nárokových zhotovitelem v tomto ZBV odpovídají skutečnosti.
- b. Změna cen kladných činí 250 487,66 Kč bez DPH.
- c. Změna cen záporných činí -2 895,20 Kč bez DPH
- d. Celková cena navrhovaných Změn záporných a kladných je 247 592,46 Kč bez DPH.

Výše požadované doplnění bude zaneseno do výkresu skutečného provedení stavby DSPS. Navýšení rozsahu stavebních prací bylo odsouhlaseno a bude provedeno na základě místního šetření, porovnáním stávajícího stavu s předpokládanými stavebními pracemi a po konzultaci s AD tak, aby bylo splněno zadání, zajištěna bezpečnost a zajistila se delší životnost stavby. Nové položky, které jsou v třídíku URS jsou oceněné v c.ú. 2023/1. Oceněno v souladu se Smlouvou a dle „Zásad oceňování změn a tvorby nových položek“ směrnice při provádění

změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zřehna“) u veřejných zakázek na stavební práce.

Předložené podklady pro stanovení ceny byly kontrolovány a souhlasí.

TDI provedl kontrolu předloženého znění ZBV Č. 9 včetně všech příloh s následujícím závěrem:

S výše uvedeným návrhem ZBV 9 za TDI souhlasím. Zněny jsou písemně zdokumentovány, doloženy zaměřením, vážnými lístky nebo zápisy v SD.

Děkuji,

za IBH, spol. s r.o.

Ing. Miroslav Bureš

V Kladně dne: 08.10. 2025

