



LCR0634399

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S930/2017/026

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem

Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Jirop trade s.r.o.

IČO: 02158035

DIČ: CZ02158035

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29055

sídlo: Blažim čp. 11, 330 38 Blažim

zastoupený: Romanou Černou - jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Obě smluvní strany po vzájemné dohodě upřesňují a doplňují výše uvedenou smlouvu na realizaci akce

Luh – turistické centrum
evidenční číslo zakázky S930/2017/026

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je **změna článku IV. Cena za dílo, odst. 1.** předmětné smlouvy o dílo **Luh – turistické centrum, evidenční číslo zakázky S930/2017/026.** Na základě zjištěné potřeby změn některých stavebních prací, byly odsouhlaseny další méněpráce a vícepráce ve stavebním deníku, změnovém listu stavby a položkových rozpočtech.

Původní znění článku IV. odst. 1 v platném znění dle dodatku č. 1:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

Cena dle smlouvy:	1 321 576,58 Kč bez DPH
méněpráce:	- 53 463,36 Kč bez DPH
vícepráce:	244 327,95 Kč bez DPH

Cena celkem: **1 512 441,17 Kč bez DPH**

slovy jedenmiliónpětsetdvánáctisícčtyřistačtyřicetjedna korun českých a sedmnáct haléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku III. odst. 3:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

Cena dle smlouvy:	1 321 576,58 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – méněpráce:	- 53 463,36 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – vícepráce:	244 327,95 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 – méněpráce	- 8 263,51 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 – vícepráce	29 090,15 Kč bez DPH

Cena celkem: **1 533 267,81 Kč bez DPH**

slovy jedenmiliónpětsetčtyřicetřitisícdevětšedesátjedna korun českých a osmdesátjedna haléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby č. 2.

V Blazimi dne 11. 9. 2017




.....
Za zhotovitele
Romana Černá
jednatel Jirop trade s.r.o.

V Plzni dne 11. 9. 2017



.....
Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň



Dodatek č. 2 - Měněpráce **Luh - turistické centrum**

Stavba: **Luh - turistické centrum**
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Jitrop trade s.r.o.
 Datum: 1.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Měněpráce

1	K		762123130	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z točen, hranolů, hranolů, průřezové plochy přes 144 do 224 cm ²	m	-27,467	130,00	-3 570,71	dle rozpočtu pol. 50
				Vnitřní štit 14,61-(3,65*2,725) = 4,12*0,15 = 27,647 m					
2	M		605120110	Rezivo jednolitě hraničné, nepracované (hranoly, hranoly) jednolitě - hranoly nad 120 cm ² hranoly jakost I	m ³	-0,680	6 300,00	-4 284,00	dle rozpočtu pol. 51
				Vnitřní štit 14,61-(3,65*2,725) = 4,12*0,15*1,1 = 0,680 m ³				0,00	
3	K		762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stánových čtvercového nebo obdelnikového půdorysu, z řeziva hranolového průřezové plochy do 120 cm ²	m	-3,550	112,00	-400,80	dle rozpočtu pol. 52
				Nesazená křečová šotřina 60/120: 3,65 m					

Celkem bez DPH

-8 263,51

Krycí list - dodatek č. 2

Luh - turistické centrum

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Jitrop trade s.r.o.

Datum: 1.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1

Méněpráce celkem

-8 263,51

2

Vícepráce celkem

29 090,15

Celkem bez DPH

20 826,64

Dodatek č. 2 - Vícepráce

Stavba: Luh - turistické centrum

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Jírovec s.r.o.

Datum: 1.8.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Odstřanění palů

1	K	112201117		Odstřanění palů D do 0,8m s odklizením a zasypáním	kus	1,000	6 560,00	6 560,00	
---	---	-----------	--	--	-----	-------	----------	----------	--

Skříška - u douglasky se štůle stavba povolena

Vnitřní štít z palůvek

2	M	766412213		Montáž obložení stěn plochy přes 1 m ² palůvkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m ²	4,120	149,00	613,88	
---	---	-----------	--	---	----------------	-------	--------	--------	--

Štít vnitřní 4,12 m²

3	K	611911250		Obložení dřevěné palůvkou obkládové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m ² vč. pera, délka 2,4 - 5 m, balení ve fólii dřevěná smrková proužek klasický N x S (mm) - jehličnatý T5 x T21 A/B	m ²	4,532	180,00	815,78	
---	---	-----------	--	--	----------------	-------	--------	--------	--

Štít vnitřní 4,12x1,1 = 4,532 m²

4	K	766417211		Montáž obložení stěn rošt poskládový	m	8,240	41,50	341,86	
---	---	-----------	--	--------------------------------------	---	-------	-------	--------	--

Štít vnitřní 4,12x0,5 m

5	M	60514130		řezivo jehličnaté, střední (až) impregnované dle 2 - 3,5 m	m ³	0,014	6 300,00	88,20	
---	---	----------	--	--	----------------	-------	----------	-------	--

8,24x0,05x0,03x1,1 = 0,014 m³

Zábřední terasa

6	K	762081150		Práce společné pro tesácké konstrukce hoblování hranatého řeziva přímo na stavěniš	m ³	0,231	1 330,00	307,23	
---	---	-----------	--	--	----------------	-------	----------	--------	--

látě 5x3cm, d. 0,8m : 65 ks + hranoly 10x10 cm, délka (2,85+3,75m)x2ks: 0,086+0,145 = 0,231 m³

7	K	762332131		Montáž vázaných konstrukcí krovu střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hranatého průřezové plochy do 120 cm ²	m	13,200	112,00	1 478,40	
---	---	-----------	--	---	---	--------	--------	----------	--

příčné břevno 10x10 cm; (2,85+3,75m)x2ks = 13,2 m

8	M	60512011R		řezivo jehličnaté hranaté, nespracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm ² hranoly jakost I	m ³	0,145	6 300,00	913,50	
---	---	-----------	--	---	----------------	-------	----------	--------	--

příčné břevno 10x10 cm; (2,85+3,75m)x2x0,1x0,1x1,1 = 0,145 m³

9	K	762336000		Spojovací prostředky krovu, bednění a laťování, nadeřezání konstrukcí svory, přísky, hřebíky, pásova ocel, vrnuty	m ³	0,455	824,00	374,92	
---	---	-----------	--	---	----------------	-------	--------	--------	--

spojovací materiál zábradlí

10	K	766417211		Montáž obložení stěn rošt poskládový	m	52,000	41,50	2 158,00	
----	---	-----------	--	--------------------------------------	---	--------	-------	----------	--

výstup zábradlí 65 ksx0,8 = 52 m

dle Dodatku č. 1 pol. 16

dle rozpočtu pol. 77

dle rozpočtu pol. 78

dle rozpočtu pol. 79

dle rozpočtu pol. 80

dle rozpočtu pol. 47

dle rozpočtu pol. 52

dle rozpočtu pol. 56

dle rozpočtu pol. 60

dle rozpočtu pol. 79

11	M	60514130	reživo jehličnaté, střešní latě impregnované ol. 2 - 3,5 m	m3	0,086	6 300,00	441,80	dle rozpočtu pol. 80
12	K	783263101	výplň zdivovátlí latě 5x3 cm, 65 ks*0,8*0,05*0,03/1,1 = 0,086 m3 šlapoušláci nářez tesaných konstrukcí jednolitobný olejový latě 5x3cm, d. 0,8m : 65 ks + hruboly 10x10 cm, délka (2,85+3,75m)*2ks: 65*0,8*0,05*2*0,03*2+13,2*1*4 = 16,6 m2 Lázeňovátlí nářez tesaných konstrukcí dvojitobný olejový latě 5x3cm, d. 0,8m : 65 ks + hruboly 10x10 cm, délka (2,85+3,75m)*2ks: 65*0,8*0,05*2*0,03*2+13,2*1*4 = 16,6 m2	m2	16,600	95,00	1 677,00	dle rozpočtu pol. 104
13	K	783268111	latě 5x3cm, d. 0,8m : 65 ks + hruboly 10x10 cm, délka (2,85+3,75m)*2ks: 65*0,8*0,05*2*0,03*2+13,2*1*4 = 16,6 m2	m2	16,600	195,00	3 237,00	dle rozpočtu pol. 105
14	M	VD	LDla v stropu O+M dřevěná lla, vl. nářez po obvodu stropu + 2x napřít: nářez, 8,85*5,4+0,45*2*3,7*3 = 26 m, sklov: 3,7*2+1,7*2 = 10,8 m	m	37,300	35,00	1 305,50	Nová
15	K	VD	Isolace mezi tlámy Isolace z ovčí vlny NATURWOL mezi tlámy sbo, sbo v. 3,9m, d. 8m: 26 řad*9 = 208 m, sbo v. 2,72: délka 8+3,7*3 = 19,1m: 8 řad*19,1 = 343,8m	m	551,800	16,00	8 277,00	Nová
16	K	786621R	Montáž dřevěných okenní t okenní	kus	1,000	500,00	500,00	dle rozpočtu pol. 87

Celkem bez DPH

28.090,15

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2	
			Datum změny: 4.9.2017	
Název veř. zakázky: Luh – turistické centrum, S930/52017/026				
Zhotovitel: Jirop trade s.r.o., IČO: 02158035				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., IČO:42196451, KŘ Plzeň				
Název akce (majetku): Luh – turistické centrum	Charakter akce: Investice	Číslo objektů: 1. Investice	Stavební díly:	
Popis změny:				
Méněpráce nad rámec zadání díla: - Nebude provedena vnitřní štítová stěna z hranolů 15x15 cm až do štítu, ale jen do úrovně stropu ve výšce 2,725 m. Z tohoto důvodu bude odpočítána část položek č. 50 a 51 rozpočtu o ploše 4,12 m² (14,61 – (3,85x2,725)). Důvodem je skutečnost, že tato část stěny zde nenese žádnou konstrukci. Tato část stěna bude nahrazena stejnou konstrukcí jako ostatní štíty, tj. bude zřízena z palubek na dřevěném roštu. Z PD se tato skutečnost nedá vyčíst – lze zjistit pouze přepočtením plochy této stěny z rozpočtu. - Nebude osazena 1 kleština v místě vnitřní štítové zdi, kde by bránila uchycení vnitřní štítové zdi. Jedná se o část položky č. 52 rozpočtu.				
Vícepráce nad rámec zadání díla: - Vnitřní štítová stěna o ploše 4,12 m² bude provedena z palubek na dřevěném roštu. Bude použita stejná konstrukce jako ostatní štíty. Důvodem je skutečnost že tato stěna zde nenese žádnou jinou konstrukci. Budou použity stávající položky z rozpočtu č. č. 77, 78, 79 a 80. - Osazení zábradlí na části terasy v místě stolů a lavic. Bude zřízeno zábradlí ve výšce 110 cm se spodním břevnem ve výšce 10 cm, obojí z hranolu 10x10 cm, délka polí 2,85 a 3,75 m, se svislou žebrovanou výplní z latí 5x3 cm, délky 0,8 m. Budou použity stávající položky rozpočtu č. 47, 52, 56, 60, 79, 80, 104 a 105. Zábradlí není započítáno v rozpočtu. - Odstraní 1 ks pařezu v místě skládky na zadní hraně zpevnění plochy. Bude použita stávající položka z dodatku č. 1. – č. 15. - Ve stěnách stavby z hranolu 15x15cm bude do spár podélně vložena izolace z vlny z důvodu vyplnění spár vzniklých při následném sesychání dřeva o délce 551,8 m. - Montáž 1 ks okenice. Bude použita položka č. 87 rozpočtu. Chyba rozpočtu – není započítáno skuteční množství.				
Zdůvodnění změny: Jedná se o změny, které vyplynuly z nepřesností projektové dokumentace či skutečností, které u částí stavby nebyly detailně rozpracovány a zahrnuty do rozpočtu a výkazu výměr.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Vladimír Beneš			Datum:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:		Termín dokončení do: 19.9.2017	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) - 8. 263,51 Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) + 29.090,15		Bilance: + 20.826,64 Kč bez DPH	

Konečná celková cena akce po změně		1.533.267,81 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.533.267,81 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Jana Tůmová	Datum: 4.9.2017	Podp
Zástupce objednatele - jméno:	David Regent	Datum: 4.9.2017	Podp
Přílohy: /			