

TPVP

ID	Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení	
1	Oprava GPK v km 21,700 - 33,900 a úrovnňového přejezdu v km 30,942 v úseku trati mezi žst. Praha Čakovice a žst. Neratovice		11 dny	28.9. 17	8.10. 17	
2	zahájení stavby			28.9. 17		
3	5N výluka		5 dny	28.9. 17	2.10. 17	
4	08:00-19:00 odstranění blátáků, výměna šterkového lože, pročištění příkopů, výměna upevňovačel	MHS, loko, vozy, auta	2 dny	28.9. 17	29.9. 17	
5	07:00-12:00 oprava přejezdu km 30,942 - výměna kolejového svršku a přejezdové konstrukce	MHS, auta, válec	4 dny	29.9. 17	2.10. 17	
6	07:00-19:00 úprava GPK	ASP	1 den	30.9. 17	30.9. 17	
7	07:00-12:00 doplnění šterku, svary, zřízení BK	loko, vozy, SSP	2 dny	1.10. 17	2.10. 17	
8	dokončovací práce		6 dny	3.10. 17	8.10. 17	
9	dokončení stavby				8.10. 17	