

Dodatek č.1/2025

Ke Smlouvě ze dne: 23.10.2024
Číslo Smlouvy objednatele: 02PT-007999
Číslo Smlouvy zhotovitele: 24.0335.223Z22
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003
Název veřejné zakázky: **D0 PHS Slivenec vpravo – podrobný GTP**

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku: pod sp.zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel”)

a

2. Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP-2“, zastoupená vedoucím společníkem vedoucí společník SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

druhý společník **SONDEO s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

02870819

CZ02870819

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb, spočívající v provedení podrobného geotechnického průzkumu (PGTP).

Vzhledem k tomu, že po předání konceptu bylo potřeba doplnit další informace do PGTP a z důvodu komplikovanějšího procesu schvalování konceptu na straně Objednatele, dohodly se Smluvní strany na prodloužení doby pro dokončení. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby pro dokončení.

I.

Předmět dodatku č.1

V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v části Doba a místo plnění, takto:

Tímto dodatkem č.1 dochází k posunutí termínu pro dokončení a zhotovitel je povinen dokončit plnění nejpozději do 31. 12. 2025.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.30
09:39:09 +01'00'

ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

člen představenstva
SG Geotechnika a.s.

Digitálně podepsal:
Datum: 31.12.2025 12:08:09 +01:00