

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**



„Jabloňová, Praha 10, č. akce 999366 – vypracování PD a zajištění IIČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/39

číslo smlouvy zhotovitele: 17009

**I.
Smluvní strany**

- 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.**
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
bankovní spojení: PPF Banka
č. účtu: 2023100003/6000
Zastoupena: Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva a náměstkem
generálního ředitele pro správu a údržbu komunikací
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva a náměstkem
generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby
Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Petr Kalous, vedoucí oddělení 4220
Ing. Zuzana Hronová – TDI

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

- 2. Zhotovitel: AVS Projekt, s.r.o.**
Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C
vložka 46775
IČO: 25080342
DIČ: CZ25080342
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 43-8215240227
zastoupen: Ing. Lenkou Černovskou, jednatelkou společnosti
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Černovská
- ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Jabloňová, Praha 10, č. akce 999366 – vypracování PD a zajištění IIČ“ ze dne 30.3.2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je kompletní zajištění DSP a PDPS v souladu s vyhláškou

169/2016 Sb., vč. výkazu výměr a rozpočtu a všech investorsko-inženýrských činností (tj. zejména podkladové a průzkumné práce, průzkum inženýrských sítí, geodetické zaměření, získání stanovisek správce, majetkoprávní elaborát) akce.

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla).

Při projednání zpracovávané projektové dokumentace s příslušnými správci inženýrských sítí, bylo Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. (dále jen PVS) sděleno, že v uvedené oblasti PVS plánuje rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě a v současné době je na tyto rekonstrukce vydáno územní rozhodnutí. Projektová dokumentace pro stavební povolení zatím není dokončena. Obě akce je nutné vzájemně koordinovat, a je proto nutné vyčkat do rozpracování dokumentace kanalizace a vodovodu pro stavební povolení, aby tato dokumentace mohla být převzata jako podklad do dokumentace opravy komunikace Jabloňová.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

II.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Článek V., odstavec 2 Smlouvy se mění takto:

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:

- předání zpracované DSP (vč. POV, návrhu DIO, HMG) do 30.6.2017
- IČ - aktualizace dokladů pro stavební povolení do 31.7.2017
- předání PDPS vč. výkazu výměr do 31.7.2017

2. Článek V., odstavec 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení celého díla, tj. dokončení IČ a předání aktualizovaných dokladů: do 31.7.2017.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 28. 07. 2017

[redacted]

[redacted] s A
člen [redacted] náměstek
generálního ředitele pro správu a
údržbu komunikací

[redacted]

[redacted]
místopředseda představenstva a
náměstek generálního ředitele pro
investiční výstavbu a speciální stavby

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne [redacted]

AVSPro
Projektová a in
142 00 Praha 4

Ing. Lenka Černošská
jednatelka společnosti