

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 20. 11. 2025 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o.

se sídlem: Tovární 807, 664 61 Rajhrad

IČ: 28287967, DIČ: CZ28287967

Bankovní spojení: 2500635001/2010

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58792

zastoupena: Petrem Konečným, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Oprava WC Limpopo - uzavřené dne 20. 11. 2025, kterým se mění:

I. ustanovení Smlouvy čl. III. odst. 1

2.1. Změna článku III. odst. 1 – nové znění:

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení díla, a to nejpozději do 31.3.2026.

V souladu s Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo byly zahájeny stavební práce na výměně keramické dlažby v prostorách restaurace Limpopo.

Po vybourání původní dlažby bylo prováděno přebroušení povrchu od zbytků montážního lepidla. Při tomto broušení bylo zjištěno, že původní cementový potěr není dostatečně soudržný. V cementovém potěru se objevilo mnoho míst, kde se potěr drolí a propadává. Dále byly v ploše zjištěny další trhliny, které vznikly pravděpodobně neprovedením systémové dilatace plochy potěru.

Aby bylo možné provést pokládku nového povrchu z keramických dlaždic, bude nutné povrch lokálně doplnit betonem s výztužnými vlákny, praskliny stabilizovat „sponkováním“ a následně celý povrch zpevnit speciální zpevňující samonivelační podlahovou stěrkou. Navrhované řešení odpovídá systémovému řešení od dodavatel stavebních systémů Weber.

Vzhledem k náročnosti a rozsahu výše uvedených prací a nutnosti dodržení veškerých technologických postupů, které mají přesně stanovené časové údobí mezi prováděním jednotlivých technologických kroků, bude termín realizace stavby prodloužen do 31.3.2026.

II. ustanovení Smlouvy čl. IV. odst. 1

2.2 Změna článku IV. odst. 1 – nové znění:

Cena dle Dodatku č. 1: 1 888 731,89 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce: 169 124,56 Kč bez DPH

Cena celkem dle Dodatku č. 2: 2 057 856,45 Kč bez DPH

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 23.12.2025

Ve Zlíně dne 23.12.2025

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Petr Konečný, jednatel