



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Most 602-040 a Mosty 602-041 a 042“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zastoupený hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen:
adresa:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:

Kraj Vysočina

Ing. Martin Kukla, MBA
Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Matěj Malec, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
ČNB
2006-32925681/0710
70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

adresa:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 717/20, 625 00 Brno
Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.
Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.
MONETA Money Bank
95008514/0600
46974806
CZ46974806

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č. 1

2.1 Smluvní strany spolu dne 06. 06. 2025 uzavřely smlouvu o provedení veřejné zakázky „**Most 602-040 a Mosty 602-041 a 042**“, č. objednatele 178190 (dále jen „Smlouva“) a dohodly se na změně závazku ze Smlouvy, která však nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

2.2 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavírán z důvodu nutnosti posunu dílčích termínů na akci „**Most 602-040 a Mosty 602-041 a 042**“. Předmět plnění souvisí s akcí „**II/602 PHS a úprava křižovatky**“. Projekční práce nelze provádět samostatně a akce není vhodné oddělovat.

Důvody pro změnu termínu jsou následující:

Došlo ke změně technického řešení přemostění u obce Malý Beranov na základě požadavků Správy železnic na nutnost zvýšení podjezdne výšky u mostu ev. č. 602-42. V důsledku navýšení

nivelety byly mosty ev. č. 602-040 a 602-041 sloučeny do jednoho celku o více polích (místní komunikace, řeka, polní cesta). Součástí tohoto řešení je nově také návrh nové přípojovací rampy ve směru na Jihlavu.

Dále došlo k zapracování požadavků statutárního města Jihlavy na zajištění bezpečného přístupu k zastávkovému zálivu v lokalitě Helenín (podchod pod silnicí II/602) a dále řešení možnosti návrhu cyklostezky.

2.3 Tímto dodatkem č. 1 se tedy Smlouva mění následovně:

Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1. Smlouvy

v původním znění dle Smlouvy:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)	do 16. 01. 2026
Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 30. 04. 2026
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. d)	do 04. 09. 2026
Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)	do 17. 04. 2026
Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 31. 07. 2026
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. d)	do 04. 09. 2026
Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Jihlavě dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

.....
Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti