

## DODATEK č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

Č. smlouvy objednatele 91-2017-537208

Č. smlouvy zhotovitele SE/SC/2017/006

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele

**mezi smluvními stranami**

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Mladá Boleslav**

Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Mgr. Romanem, vedoucím Pobočky Mladá Boleslav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Roman Hanzík

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený:

**Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever  
a zplnomocněným zástupcem společnosti**

tel./fax: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

tel./fax: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxx

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy v evidenci objednatele 91-2017-537208, č. zhotovitele SE/SC/2017/006 uzavřené dne 7.2.2017 a na základě zápisu z jednání konaného dne 1.9.2017 takto:

#### Čl. I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Okolnosti při realizaci stavby si vyžádaly úpravy oproti prováděcí projektové dokumentaci. Po odkrytí zemní pláň budované polní cesty byla zjištěna zamokřená místa, která je potřeba odvodnit, aby v budoucnu nedocházelo k poruchám zřizované cesty způsobených touto skutečností. Pro odvodnění pláň je navrženo v zamokřených úsecích zřídit podél cesty rýhu vyplněnou kamenivem 32/63 resp. 63/125 a obalenou filtrační geotextilií. Dno rýhy bude vyspádováno směrem k hranici pozemku. Veškeré rýhy budou překryty vrstvou zeminy v tl. 0,2 – 0,3m dle terénních podmínek. V km 0,510 je navržena pod cestou příčná drenáž 5x DN 200, perforovaná trubka PVC. Drenáž bude přesahovat 1,5 m za krajnice a je vyústěna do přilehlého zásaku. Okolí drenáže bude sanováno kamenivem 63/125 v délce 6m.

Na základě provedených statických zkoušek byla zjištěna nedostatečná únosnost pláň. Vzhledem k již provedeným konstrukčním vrstvám vozovky ze ŠD je navrženo řešení, které nebude mít vliv na tyto již provedené konstrukce tj. položenou geotextilii a provedené štěrkové konstrukce vozovky. V celé délce cesty je navrženo navýšení konstrukčních vrstev o vrstvu ze štěrku tl. 150mm resp. 200mm. V úseku s příčnou drenáží je navrženo zřízení konstrukce z SC C8/10 tl. 20cm. Podél cesty bude v rámci pozemku upraven terén pro plynulé začlenění cesty do terénu.

Výše uvedené dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jsou nezbytné pro dokončení díla.

#### Čl. II

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny uvedené v čl. III. odst. 4 této smlouvy o dílo takto:

	Cena Kč bez DPH	DPH (21%)	Cena Kč včetně DPH
Původní cena čl. III. odst.. 4	2 411 635,- Kč	506 443,- Kč	2 918 078,- Kč
Upravená cena čl. III. odst.. 4	2 860 159,- Kč	600 633,- Kč	3 460 792,- Kč
Hodnota víceprací bez DPH	448 523,85 Kč		
(hodnota víceprací zaokrouhleno)	448 524,- Kč	94 190,- Kč	542 714,- Kč

#### Čl. III. odst. 4 nově zní:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 2 860 159,- Kč

DPH 21 % činí 600 633,- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 3 460 792,- Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Cena za předmětné vícepráce bude uhrazena na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 kalendářních dnů. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem stavebníka.

### Čl. III.

Z výše uvedených důvodů v souladu s Čl. V odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Doba plnění takto :

1) Čl. V Doba plnění odst. 1 nově zní:  
Dílo bude dokončeno nejpozději do 24.11.2017.

2) Čl. V Doba plnění odst. 6 bod c), d), e) nově zní :

- c. Termín dokončení stavebních prací: 20.11. 2017
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: 20.11.2017
- e. Termín předání a převzetí díla: 24.11.2017

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

V souladu se změnou termínu se mění i časový harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č.2 k tomuto dodatku ke smlouvě o dílo.

### Čl. IV

1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 91-2017-537208, číslo zhotovitele: SE/SC/2017/006, uzavřené dne 7.2.2017

3) Tento dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Mladé Boleslavi dne 15.09.2017

V Praze dne 14.09.2017

Mgr. Roman Hanzík  
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

**Objednatel**

Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever  
a zplnomocněný zástupce společnosti  
**zhotovitel**

Přílohy:

1. Soupis víceprací
2. Harmonogram prací