

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava

smlouva: „Jihozápadní trolejbusová tangenta Jihlava“, ev. č.: Z2024-043856
objednatel: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava, IČO: 25512897;DIČ:CZ25512897
zhotovitel: Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha, IČO: 45312338, DIČ: CZ45312338

číslo ZL:

14

název ZL: SO 661 Trakční kabelové vedení TBUS

předmět změny: Nerealizace demontáže stávajících stožárů, 4/33 a 4/35.

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Koordinace s jinou stavbou - zachování stožárů pro účel veřejného osvětlení.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

není

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

V rámci zachování plynulosti provádění stavebních prací v souladu s platnou PD vyvstala tato změna z reálného požadavku.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce ANO

cena:	<i>bez DPH</i>	XXXXXX	Kč
	<i>21%DPH</i>	<i>XXXXX</i>	Kč
	<i>celkem</i>	<i>XXXXX</i>	Kč

Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst.

vliv na termín dokončení: *NE*

jiné vlivy (na změnu PO apod.): *NE* - specifikace

přílohy: č. 1 Rozpis položek

podpis zhotovitele:

xxxxx

Datum 12.12.2025

vyjádření AD

Datum 12.12.2025

vyjádření TDI

souhlasím

Datum 12.12.2025

vyjádření objednatele:

Datum 12.12.2025

"

Pol. č.:	Název položky změnového listu	Měrná jednotka	Množství VCP	J.cena	Cena víceprací
číslo				bez DPH	bez DPH
pol.				(CZK)	(CZK)
S0652	méněpráce 1:				
1	Demontáž trakčních stožárů včetně odvozu	ks	2,000	xxxxxx Kč	xxxxxx Kč

Celkem za tento list ZL014	xxxxx Kč
----------------------------	----------