



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00329-2025-957-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ SML-00329-2025-957

VT Janišovka – oprava havarijního stavu ze dne 3. 11. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: : Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TM Stav, spol. s r.o.

se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín

IČO: 483 99 477

DIČ: CZ48399477

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10457

zastoupená [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě SML-00329-2025-957, „VT Janišovka – oprava havarijního stavu“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 11. 2025 Smlouvu o dílo SML-00329-2025-957, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „VT Janišovka – oprava havarijního stavu“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu (dále jen „smlouva“). Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací a méněprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat.
2. Předmětem Dodatku č.1 jsou vícepráce a méněpráce související se změnami na úsecích lokalita A a lokalita B. Vícepráce byly zapříčiněny technickým stavem stávajících opěrných zdí, kdy došlo ke zvětšení délky opravovaných zdí, nutnost pomístné opravy dlažby na pravém břehu a odstranění sedimentů z koryta vodního toku z důvodu zachování průtočnosti a bezpečného pracovního prostoru. Méněpráce byly zapříčiněny dodatečným posouzením základů opěrných zdí, které nevykazovaly poškození a nebylo potřeba je stavebně provádět. Vzhledem k teplotním poměrům nelze provést finální úpravu komunikace asfaltovým betonem. Jelikož tento stav nebylo možné před zahájením stavby zjistit, byla v průběhu stavby průběžně zjišťována nutnost provádění víceprací a méněprací. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Vícepráce – lokalita A a B

Opěrné zdi na lokalitě B měly být opraveny v délce 21 m. Vzhledem ke značnému poškození opěrných zdí a potřeby navázání na současný mostek, bylo potřeba prodloužit úsek opravy opěrných zdí o 7,0 m včetně zábradlí. Na pravém břehu bylo provedeno očištění stávající dlažby a doplnění chybějících a uvolněných kamenů v obou úsecích, v úseku A došlo k vysekání spár a novému spárování. Dále došlo na lokalitě B k odstranění 4 ks příčného rozepření z ocelových I profilů zřízených v rámci sanace havárie z roku 2017. Pod stávajícími třemi příčnými prahy z kamenného zdiva na lokalitě A a B na délku 1,5 m k provedení urovnaného záhozu (váha kamene do 50 kg) do dna formou zeskluzování. Pro odvodnění dna bylo provedeno odtěžení sedimentů ze dna koryta pod úsekem B v délce 5 metrů. Provedení asfaltování komunikace bude muset být provedeno za příhodnějších teplotních podmínek v březnu.

Méněpráce – lokalita A a B

Po odbourání zdiva poškozených opěrných zdí byl odhalen nepoškozený základ, do kterého se provedlo navrtání žebírkové oceli s ukotvením na chemické kotvy a propojení s výztuží. Odpadla tak potřeba provedení základového pásu na obou úsecích.

Smluvní strany konstatují, že k předání staveniště došlo až dne 11. 11. 2025, tudíž termín dokončení díla se posouvá do 20. 1. 2026. Dále smluvní strany konstatují, že práce na díle byly ze strany objednatele zastaveny dne 5. 1. 2026, přičemž obnovení prací bude až při vhodných klimatických podmínkách, přičemž zhotovitel bude mít 15 dnů na dokončení díla po opětovném zahájení prací na díle.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních stran se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy	bez DPH	1.619 945,05 Kč
Vícepráce		
Lokalita A a B	bez DPH	235.261,82 Kč
Vícepráce celkem	bez DPH	<u>235.261,82 Kč</u>
Méněpráce		
Lokalita A	bez DPH	- 56.685,55 Kč
Lokalita B	bez DPH	- 66.140,44 Kč
Méněpráce celkem	bez DPH	- <u>122.825,89 Kč</u>
Cena za dílo včetně Dodatku č.1	bez DPH	1.732.380,98 Kč

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 718 648,58 Kč bez DPH (slovy: jeden milion sedm set osmnáct tisíc šest set čtyřicet osm korun českých padesát osm haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání SML-00329-2025-957
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele na vícepráce
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet zhotovitele na méněpráce
Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

V, dne

V, dne

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
[redacted]
[redacted]
TM Stav, spol. s.r.o.