

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – ul. J. Erlebacha, sanace kanalizace“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-675/25-D1
Číslo zakázky: 21300425
Číslo smlouvy u zhotovitele: 9-BVT-092-0-2025

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Beran, manažer útvaru investic
Tel.: 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

se sídlem: Na Nouzce 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99562
IČO: 06020666
DIČ: CZ06020666
Zastoupený: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti
Tel.: 517 317 581, e-mail: bvt@trasko.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Miroslav Šebesta, vedoucí střediska sanací
Tel.: 724 783 076, e-mail: m.sebesta@trasko.cz
Martin Zbořil
Tel.: 775 738 237, m.zboril@trasko.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 279146532/0300

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění předmětu díla z důvodu technicky náročnějšího postupu při napojení stávajících přípojek do sanované kanalizace. Až během samotné realizace stavby bylo zjištěno, že přípojky jsou ve vztahu ke kanalizační stoe pod ostřejším úhlem, než byl původní předpoklad. Napojení a zapravení spoje kanalizačních přípojek tak vyžadovalo změnu technologie oproti původnímu předpokladu. Vzhledem k tomu, že z výše uvedeného důvodu se provádění sanace dostalo termínově do zimního období, pro zachování řádných technologických postupů, které předepisují použití sanačních hmot v teplotě minimálně 5° C po dobu 24 hodin, byl po dohodě smluvních stran termín dokončení díla stanoven až za zimní období.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.10.2025**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.04.2026**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-675/25 (Kladno – ul. J. Erlebacha, sanace kanalizace)**, uzavřené dne 29.09.2025 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-675/25 (Kladno – ul. J. Erlebacha, sanace kanalizace)**, uzavřené dne 29.09.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-675/25 (Kladno – ul. J. Erlebacha, sanace kanalizace)**, uzavřené dne 29.09.2025.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 29.12.2025

Ve Vyškově dne **30. 12. 2025**



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



TRASKO BVT, s.r.o.
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
2

TRASKO BVT
TRASKO BVT, s.r.o. TEL 517 317 582
Na Nouzce 487/8 DIC CZ06020666
682 01 Vyškov IČ 05020666
www.traskobvt.cz **1**