

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>1/2017</b>	<b>ze dne 29. 08. 2017</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Stavební úpravy hygienického zázemí objektu B Nemocnice Slaný - II. etapa</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	<b>415/2017/ÚRM</b>	
Oznámení změny na KD, číslo:	bod 2/1	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

**Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

Ve výkazu výměr byla uvažována skladba podlahy ve výšce 10 cm, po odbourání betonových vrstev byla zjištěna skutečná výška podlahy 19 cm. Tento stav byl ve všech sociálních zařízeních. Práce a technologické přestávky při betonování prodloužily stavbu o 5 dnů.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	20 699,09 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	<b>20 699,09 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.9.2017 (skutečný 4.9.2017)
Nový termín dokončení díla:	<b>11.9.2017</b>

**Odsouhlasil:**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:  
**Stavby a rekonstrukce K.N.Š., spol. s r.o.**

Podpis:

\_\_\_\_\_  
Pavel Subrt

Zástupce objednatele ve věcech technických:  
**Město Slaný**

Podpis:

\_\_\_\_\_  
Richard Jankovič

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

\_\_\_\_\_  
Richard Jankovič

**Přílohy změnového listu:**

Položkový rozpočet 2A4

Fotografie 1A4

\_\_\_\_\_