

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 034 – A /17 ze dne 1.6.2017 (dále jen „smlouva“)

### **Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupené Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsáno v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

### **TERMOCON s.r.o.**

se sídlem: Valentinská 557, 417 31 Novosedlice

zastoupená: Miroslavem Haškem, jednatelem

Ing. Vasilem Simkovičem, jednatelem

IČO: 25001451

DIČ: CZ25001451

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn.: C 10560

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento

### **dodatek ke smlouvě:**

- I. Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle změnových listů č. 1 - 9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- II. Smluvní strany se v souvislosti se změnou závazku dohodly na změně ceny díla. Cena díla včetně dohodnutých změn činí a je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>10 715 714 ,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>2 250 300 ,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>12 966 014,- Kč</b>

Tato cena bude uhrazena dle čl. 6 smlouvy.

III. Původní termín dokončení díla bude nezměněn.

IV. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

VI. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejích příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Příloha:

č. 1 - Změnové listy č. 1 - 9

V Praze dne 13.9.2017

**Objednatel:**

**Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**

**Zhotovitel:**

**TERMOCON s.r.o.**

.....  
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....  
Miroslav Hašek, jednatel

.....  
Ing. Vasil Simkovič, jednatel

Název akce, adresa a další identifikace

**Stavební úpravy fasády Hotelu Mazanka**

SOD: zak. číslo zhotovitele: [redacted] ze dne: 1.6.2017

Změnový list - celkový přehled Datum vystavení: 6.9.2017

Méněpráce / Vícepráce

**Důvod změny - popis změny:**

- Změnový list č. 1 - Změna rozsahu řešení fasády - přípočet
- Změnový list č. 2 - Změna rozsahu služeb - Koordinátor bezpečnosti práce - odpočet
- Změnový list č. 3 - Zrušeno/Neobsazeno
- Změnový list č. 4 - Změna rozsahu výměny parapetů - přípočet
- Změnový list č. 5 - Montáž nástěnné jednotky chlazení v 9.NP jihovýchodního nároží - přípočet
- Změnový list č. 6 - Změna rozsahu napojení parozábrany LOP na stávající konstrukci - přípočet
- Změnový list č. 7 - Montáž plotu včetně branky u jižního štítu - přípočet
- Změnový list č. 8 - Zrušeno/Neobsazeno
- Změnový list č. 9 - Změna rozsahu řešení - méněpráce

Přílohy: 1) Rozpočet

**Potvrzení změny:**

Zhotovitel: Autorský dozor GP: Objednatel: Zástupce objednatele (TDS):

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Datum: ..... Datum: ..... Datum: ..... Datum: .....

**Ohodnocení změny: Datum:**

Přípočet celkem v Kč bez DPH: 232 288,00 Kč (viz. jednotlivé ZL)  
Odpočet celkem v Kč bez DPH: -414 574,00 Kč (viz. jednotlivé ZL)  
**Celkem v Kč bez DPH: -182 286,00 Kč**

Vliv na termín stavby: NE

Předkládá: Zhotovitel

**Potvrzení ohodnocení:**

Zhotovitel: Objednatel: Zástupce objednatele (TDS):

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Datum: ..... Datum: ..... Datum: ..... Datum: .....

Název akce, adresa a další identifikace

**Stavební úpravy fasády Hotelu Mazanka**

SOD: zak. číslo zhotovitele: [redacted] ze dne: 1.6.2017

Změnový list č. 1 Datum vystavení: 12.7.2017

Změna rozsahu řešení fasády - přípočet

**Důvod změny - popis změny:**

Nátěr fasádní barvou TermoColor Silicon dříve zateplených ploch 1.NP východního průčelí a 1.NP a 1.PP západního průčelí. Původně se s těmito fasádami nemělo nic dělat, ale z důvodu sjednocení barevného řešení budou tyto fasády natřeny fasádní barvou v odstínu v odstínu 16 045 (vzorník StoDesign Architectural Colours) viz barevné řešení z června 2017 varianta 02.

Postup bude následující: 1. den - umytí fasády tlakovou vodou a zakrytí konstrukcí

2. den - penetrace povrchu

3. den - 1. vrstva nátěru fasádní barvou

4. den - 2. vrstva nátěru fasádní barvou, začištění a úklid

Přílohy: 1) Rozpočet

**Potvrzení změny:**

Zhotovitel:

Autorský dozor GP:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

**Ohodnocení změny:**

**Datum:**

Přípočet v Kč bez DPH: [redacted]

Odpočet v Kč bez DPH: [redacted]

Vliv na termín stavby: NE

Předkládá: Zhotovitel

**Potvrzení ohodnocení:**

Zhotovitel:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Název akce, adresa a další identifikace

**Stavební úpravy fasády Hotelu Mazanka**

SOD: zak. číslo zhotovitele: [REDACTED] ze dne: 1.6.2017

Změnový list č. 2 Datum vystavení: 13.7.2017

Změna rozsahu služeb - Koordinátor bezpečnosti práce - odpočet

**Důvod změny - popis změny:**

Koordinátor bezpečnosti práce musí být objednán od investora a nikoli od dodavatele stavby. Tato položka bude vedena jako méněpráce.

Přílohy: 1) Rozpočet

**Potvrzení změny:**

Zhotovitel:

Autorský dozor GP:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

**Ohodnocení změny:**

Datum:

Přípočet v Kč bez DPH:

[REDACTED]

Odpočet v Kč bez DPH:

[REDACTED]

Vliv na termín stavby: NE

Předkládá: Zhotovitel

**Potvrzení ohodnocení:**

Zhotovitel:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Název akce, adresa a další identifikace

**Stavební úpravy fasády Hotelu Mazanka**

SOD: zak. číslo zhotovitele: [redacted] ze dne: 1.6.2017

Změnový list č. 4 Datum vystavení: 10.8.2017

Změna rozsahu výměny parapetů - přípočet

**Důvod změny - popis změny:**

Výměny původních parapetů oken dříve zateplených ploch 1.NP východního a západního průčelí.  
Původně se s těmito parapety nemělo nic dělat, ale z důvodu sjednocení barevného řešení budou tyto původní parapety vyměněny za nové v odstínu RAL 4002.

Přílohy: 1) Rozpočet

**Potvrzení změny:**

Zhotovitel:

Autorský dozor GP:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

**Ohodnocení změny:**

Datum:

Přípočet v Kč bez DPH:

[redacted]

Odpočet v Kč bez DPH:

[redacted]

Vliv na termín stavby: NE

Předkládá: Zhotovitel

**Potvrzení ohodnocení:**

Zhotovitel:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Název akce, adresa a další identifikace

**Stavební úpravy fasády Hotelu Mazanka**

SOD: zak. číslo zhotovitele: [redacted] ze dne: 1.6.2017

Změnový list č. 5 Datum vystavení: 10.8.2017

Montáž nástěnné jednotky chlazení v 9.NP jihovýchodního nároží - přípočet

**Důvod změny - popis změny:**

Montáž nástěnné jednotky chlazení 0,8- 5,0 kW; Toshiba WRAS -13 N3KV2-E1 + RAS B13N3AV2-E1.

-Montáž nové nástěnné jednotky chlazení pro zlepšení ochrany proti přehřátí zařízení hotelu.

-Dodávka 1ks split systému TOSHIBA RAS SUZUMI (1x vnitřní a venkovní jednotka ) RAS -13 N3KV2-E1 + RAS B13N3AV2-E1

-Dodávka konzol pro uchycení, lišt pro vedení rozvodů a potrubí pro vedení chladiva a kondenzátu

-Záruka 36 měsíců, záruka se nevztahuje na poškození z důvodu zanedbání údržby a servisu zařízení. Při

podepsání servisní smlouvy a provádění servisu podle dispozic servisního oddělení je možné záruku prodloužit až na 60 měsíců.

**Přílohy:**

- 1) Rozpočet
- 2) Zákes umístění
- 2) Technická specifikace

**Potvrzení změny:**

Zhotovitel:

Autorský dozor GP:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

**Ohodnocení změny:**

Datum:

Přípočet v Kč bez DPH:

[redacted]

Odpočet v Kč bez DPH:

[redacted]

Vliv na termín stavby:

NE

Předkládá:

Zhotovitel

**Potvrzení ohodnocení:**

Zhotovitel:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Název akce, adresa a další identifikace

**Stavební úpravy fasády Hotelu Mazanka**

SOD: zak. číslo zhotovitele: [REDACTED] ze dne: 1.6.2017

Změnový list č. 6 Datum vystavení: 10.8.2017

Změna rozsahu napojení parozábrany LOP na stávající konstrukci - přípočet

**Důvod změny - popis změny:**

Úprava rozsahu napojení parozábrany LOP na stávající konstrukci.

Po odkrytí pevných částí LOP se zjistila nepřidržená plocha pro přilepení parozábrany v dolní části rámu.

Dolní část se rámu se musí vyčistit od stávající tepelné izolace a stavební suti. Vzniklá mezera se vyplní izolantem z XPS a provede se cementové lůžko tak, aby umožnilo plynulé napojení parotěsné pásky s parozábranou.

Přílohy: 1) Rozpočet  
2) Detail provedení

**Potvrzení změny:**

Zhotovitel:

Autorský dozor GP:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

**Ohodnocení změny:**

Datum:

Přípočet v Kč bez DPH:

[REDACTED]

Odpočet v Kč bez DPH:

[REDACTED]

Vliv na termín stavby: NE

Předkládá: Zhotovitel

**Potvrzení ohodnocení:**

Zhotovitel:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....



Název akce, adresa a další identifikace

**Stavební úpravy fasády Hotelu Mazanka**

SOD: zak. číslo zhotovitele: ██████████ ze dne: 1.6.2017

Změnový list č. 7 Datum vystavení: 4.9.2017

Montáž plotu včetně branky u jižního štítu - přípočet

**Důvod změny - popis změny:**

Demontáž původního a montáž nového oplocení dětského hřiště s brankou.

Původní starý pletivový plot délky 10m od prostoru jižního štítu k již nově vybudovanému plotu na parkovišti bude zdemontován.

Bude nahrazen novým plotem stejné kvality a výšky, jako již vybudovaný plot - Pilofor Super (PZn+PVC, výška dílců 1,63m). Nový plot se posune na hranu obrubníku. V části u jižního štítu bude osazena uzamykatelná systémová branka min. šíře 90cm.

Přílohy: 1) Rozpočet  
2) Zákres umístění

**Potvrzení změny:**

Zhotovitel:

Autorský dozor GP:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

**Ohodnocení změny:**

Datum:

Přípočet v Kč bez DPH:

██████████

Odpočet v Kč bez DPH:

█ █

Vliv na termín stavby: NE

Předkládá: Zhotovitel

**Potvrzení ohodnocení:**

Zhotovitel:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

██████████

██████████

██████████

██████████

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Název akce, adresa a další identifikace

**Stavební úpravy fasády Hotelu Mazanka**

SOD: zak. číslo zhotovitele: ██████████ ze dne: 1.6.2017

Změnový list č. 9 Datum vystavení: 6.9.2017

Změna rozsahu řešení - méněpráce

**Důvod změny - popis změny:**

Změna rozsahu řešení.

Během stavby došlo ke zjištění, že některé práce nejdou nebo nebudou provedeny. Změny jsou uvedeny v rozpočtu změnového listu č. 9

Přílohy: 1) Rozpočet

**Potvrzení změny:**

Zhotovitel:

Autorský dozor GP:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

**Ohodnocení změny:**

Datum:

Přípočet v Kč bez DPH:

█ █

Odpočet v Kč bez DPH:

██████████

Vliv na termín stavby: NE

Předkládá: Zhotovitel

**Potvrzení ohodnocení:**

Zhotovitel:

Objednatel:

Zástupce objednatele (TDS):

██████████

██████████

██████████

██████████

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....

Datum: .....