



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„České Budějovice – Haklovy Dvory – kanalizace, 1. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2025001760

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 25040

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Martinem Hondlíkem, na základě pověření
Bc. Janou Pivoňkovou, na základě pověření
ve věcech technických: Martinem Hondlíkem
korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Závod Dopravní stavby JIH – oblast VHS
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 16. 7. 2025. Dodatek č. 1 byl uzavřen mezi smluvními stranami dne 3. 11. 2025. Smlouva č. 2025001760 včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 předmětu díla ☒
 ceny díla ☒
 doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
 Na základě dohody smluvních stran, technického dozoru stavby a zástupce Dopravního podniku města České Budějovice, bylo rozhodnuto o úpravě způsobu provedení provizorní točny pro autobusy MHD. Touto úpravou bude docíleno časové a finanční úspory v rámci další etapy.
 Veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo ke změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy.
 Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 4 ZZVZ ☒
 § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 6 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora, skutečnostem uvedeným ve změnových listech a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV smlouvy zní:

IV. Cena díla

*Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 02 A, 03 A a 02 B) činí **26 700 287,10 Kč bez DPH***

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“). Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	25 915 000,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	288 672,43 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	496 614,67 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	962 814,67 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 466 200,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	26 700 287,10 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 02 A, 03A a 02 B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22. 12. 2025, č. 1878/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Martin
Hondlík

Podepsal Martin
Hondlík
Datum: 2026.01.15
10:47:14 +01'00'

Martin Hondlík
ředitel oblasti
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jana
Pivoňková

Podepsal Jana
Pivoňková
Datum: 2026.01.15
08:31:47 +01'00'

Bc. Jana Pivoňková
vedoucí odd. přípravy a kalkulací
SWIETELSKY stavební s.r.o.

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ**Č. Budějovice, Haklovy Dvory - Kanalizace, 1.etapa**

č. ZL	NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU	VÍCEPRÁCE ZL A	MÉNĚPRÁCE ZL B	CELKEM
ZL 01	Kanalizační výtlak - Změna technologie provádění (LV08-LV28)	1 838 279,52	-1 549 607,09	288 672,43
	Dodatek č.1	1 838 279,52	-1 549 607,09	288 672,43
ZL 02	Komunikace - Větev A v prostoru nové zastávky	923 774,21	-466 200,00	457 574,21
ZL 03	Ochrana kabelu a stávající šachty	39 040,46	0,00	39 040,46
	Dodatek č.2	962 814,67	-466 200,00	496 614,67
Cena celkem za všechny dodatky bez DPH		2 801 094,19	-2 015 807,09	785 287,10

Absolutní hodnota změny bez DPH

18,59% 4 816 901,28

Cena díla dle SOD bez DPH

25 915 000,00

Nová cena díla bez DPH (SOD + dodatky)

26 700 287,10

Za objednatele: Statutární město České Budějovice Ing. Petr Polák - investiční odbor	
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o. Martin Hondlík - ředitel oblasti	
TDS: DT engineering s.r.o. Daniel Tibitzl - TDS	
Projektant: Sterplan a.s. Ing. Ondřej Kyp - hl. inženýr projektu	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N26-018-0003
Stavba: Č. Budějovice, Haklovy Dvory - Kanalizace, 1.etapa - SOD (stavební práce)

KSO:
Místo:

Objednatel:
Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Sterplan a.s.

TDS:
DT engineering s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			496 614,67
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	496 614,67	104 289,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			600 903,75

Projektant:
Sterplan a.s.
Ing. Ondřej Kyp

TDS:
DT engineering s.r.o.
Daniel Tibitzl

Podpis: Razítko

Podpis: Razítko

Objednatel:
Statutární město České Budějovice
Ing. Petr Polák

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Martin Hondlík

Podpis: Razítko

Podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N26-018-0003

Stavba: Č. Budějovice, Haklovy Dvory - Kanalizace, 1.etapa - SOD (stavební práce)

Místo:

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Projektant:
TDS:

Sterplan a.s.
DT engineering s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		496 614,67	600 903,75
0004	Dodatek č.2	496 614,67	600 903,75
0002	ZL 02 - Komunikace - Větev A v prostoru nové zastávky	457 574,21	553 664,79
ZL 02 A	VÍCE - Větev A (st. 0,875-0,895) + provizorní komunikace	923 774,21	1 117 766,79
ZL 02 B	MÉNĚ - Provizorní obratiště z betonových panelů	-466 200,00	-564 102,00
0003	ZL 03 - Ochrana kabelu a stávající šachty	39 040,46	47 238,96
ZL 03 A	VÍCE - Ochrana kabelu a stávající šachty	39 040,46	47 238,96

Název akce: **Č. Budějovice, Haklovy Dvory - Kanalizace, 1.etapa**

Název změnového listu: **Komunikace - Větev A v prostoru nové zastávky**
Část změnového listu: **VÍCE - Větev A (st. 0,875-0,895) + provizorní komunikace**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., závod DS JIH, oblast VHS**

Číslo SOD: **S26-018-0012** **2025001760**

Stavební objekt: **SO 101 - Komunikace**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu bez DPH:

923 774,21 Kč

Vliv na harmonogram prací: **nemá vliv**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv**

Technický popis: **Po prověření objemu prací v I. etapě s projektantem jsme zjistili, že sjezd z komunikace III/14539 na větev A není předmětem této zakázky a má v tomto místě být provedeno pouze provizorní obratiště z betonových panelů.
Větší smysl dává tento sjezd s rozšířením, které slouží jako obratiště, provézt ve skladbě dle budoucí výstavby větve A (bez obrusné vrstvy).**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	Razítko, podpis:
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Petr Polák - investiční odbor	
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Martin Hondlík - ředitel oblasti	
TDS: DT engineering s.r.o.	Daniel Tibitz - TDS	
Projektant: Sterplan a.s.	Ing. Ondřej Kyp - hl. inženýr projektu	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Č. Budějovice, Haklovy Dvory - Kanalizace, 1.etapa - SOD (stavební práce)
Objekt:
0004 - Dodatek č.2
Soupis:
0002 - ZL 02 - Komunikace - Větev A v prostoru nové zastávky
Úroveň 3:

ZL 02 A - VÍCE - Větev A (st. 0,875-0,895) + provizorní komunikace

KSO:
Místo:

Objednatel:
Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Sterplan a.s.

TDS:
DT engineering s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			923 774,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	923 774,21 0,00	21,00% 12,00%	193 992,58 0,00
Cena s DPH			1 117 766,79
v CZK			

Projektant:
Sterplan a.s.
Ing. Ondřej Kyp

TDS:
DT engineering s.r.o.
Daniel Tibitanzl

Podpis:

Razítko

Podpis:

Razítko

Objednatel:
Statutární město České Budějovice
Ing. Petr Polák

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Martin Hondlík

Podpis:

Razítko

Podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Č. Budějovice, Haklovy Dvory - Kanalizace, 1.etapa - SOD (stavební práce)

Objekt:

0004 - Dodatek č.2

Soupis:

0002 - ZL 02 - Komunikace - Větev A v prostoru nové zastávky

Úroveň 3:

ZL 02 A - VÍCE - Větev A (st. 0,875-0,895) + provizorní komunikace

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Sterplan a.s.

TDS:

DT engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

923 774,21

D	HSV		Práce a dodávky HSV				869 771,51
D	1		Zemní práce				380 527,55
8	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	155,250	277,00	43 004,25
	VV		"Větev A + provizorní komunikace" 345*0,45		155,250		
9	K	122252515	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	172,500	277,00	47 782,50
	VV		"sanace AZ" 345*0,5		172,500		
10	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	5,600	742,00	4 155,20
	VV		"Větev A - podélná drenáž" (2*20)*0,28/2		5,600		
12	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	333,350	381,00	127 006,35
	VV		155,25+172,5+5,6		333,350		
15	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	172,500	256,00	44 160,00
	VV		"sanace AZ" 345*0,5		172,500		
16	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	362,250	293,00	106 139,25
	VV		172,5*2,1		362,250		
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	345,000	24,00	8 280,00
	VV		"Větev A + provizorní komunikace" 345		345,000		
D	2		Zakládání				18 627,20
24	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	4,800	1 298,00	6 230,40
	VV		"Větev A - podélná drenáž" (2*20)*0,12		4,800		
25	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	112,000	30,00	3 360,00
	VV		"Větev A - podélná drenáž" (2*20)*2,8		112,000		
26	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	128,800	36,00	4 636,80
	VV		112*1,15		128,800		
27	K	212752411	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	40,000	110,00	4 400,00
	VV		"Větev A - podélná drenáž" 2*20		40,000		
D	5		Komunikace pozemní				378 120,00
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	690,000	206,00	142 140,00
	VV		"Větev A + provizorní komunikace" 345*2		690,000		
37	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	345,000	275,00	94 875,00
	VV		"Větev A + provizorní komunikace" 345		345,000		
41	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	345,000	41,00	14 145,00
42	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	345,000	17,00	5 865,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	345,000	351,00	121 095,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							75 340,60
86	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	422,00	16 880,00
VV 20*2					40,000		
87	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	2,400	909,00	2 181,60
VV 40*0,06					2,400		
88	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,000	487,00	21 428,00
89	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	44,880	200,00	8 976,00
101	K	919726224	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 150/150kN/m	m2	345,000	75,00	25 875,00
D 998 Přesun hmot							17 156,16
120	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	306,360	45,00	13 786,20
121	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	306,360	11,00	3 369,96
D OST Skládkovné							54 002,70
122	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	600,030	90,00	54 002,70

Název akce: Č. Budějovice, Haklovy Dvory - Kanalizace, 1.etapa

Název změnového listu: Komunikace - Větev A v prostoru nové zastávky
Část změnového listu: MĚNĚ - Provizorní obratiště z betonových panelů

Předkladatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod DS JIH, oblast VHS

Číslo SOD: S26-018-0012 2025001760

Stavební objekt: SO 101 - Komunikace

Forma předložení změny: viz. přílohy

Dopad na cenu bez DPH: -466 200,00 Kč

Vliv na harmonogram prací: nemá vliv

Vliv na záruku dle smlouvy: nemá vliv

Technický popis: Po prověření objemu prací v I. etapě s projektantem jsme zjistili, že sjezd z komunikace III/14539 na větev A není předmětem této zakázky a má v tomto místě být provedeno pouze provizorní obratiště z betonových panelů.
Větší smysl dává tento sjezd s rozšířením, které slouží jako obratiště, provézt ve skladbě dle budoucí výstavby větve A (bez ohrusné vrstvy).

Přílohy: 1. položkový rozpočet

	Jméno:	Razítko, podpis:
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Petr Polák - investiční odbor	
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Martin Hondlík - ředitel oblasti	
TDS: DT engineering s.r.o.	Daniel Tibitanzl - TDS	
Projektant: Sterplan a.s.	Ing. Ondřej Kyp - hl. inženýr projektu	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Č. Budějovice, Haklovy Dvory - Kanalizace, 1.etapa - SOD (stavební práce)

Objekt:

0004 - Dodatek č.2

Soupis:

0002 - ZL 02 - Komunikace - větev A v prostoru nové zastávky

Úroveň 3:

ZL 02 B - MÉNĚ - Provizorní obratiště z betonových panelů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sterplan a.s.

IČ:

DIČ:

TDS:

DT engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-466 200,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	-466 200,00	21,00%	-97 902,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-564 102,00

Projektant:

Sterplan a.s.

Ing. Ondřej Kyp

TDS:

DT engineering s.r.o.

Daniel Tibitanzl

Podpis:

Razítko

Podpis:

Razítko

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Ing. Petr Polák

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Martin Hondlík

Podpis:

Razítko

Podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Č. Budějovice, Haklovy Dvory - Kanalizace, 1.etapa - SOD (stavební práce)

Objekt:

0004 - Dodatek č.2

Soupis:

0002 - ZL 02 - Komunikace - Větev A v prostoru nové zastávky

Úroveň 3:

ZL 02 B - MÉNĚ - Provizorní obratiště z betonových panelů

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Sterplan a.s.

TDS:

DT engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-466 200,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-466 200,00

D 2

Zakládání

-390 600,00

28	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	-350,000	1 081,00	-378 350,00
29	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	-122,500	100,00	-12 250,00

D 5

Komunikace pozemní

-75 600,00

33	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-350,000	216,00	-75 600,00
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------



Název akce: Č. Budějovice, Haklovy Dvory - Kanalizace, 1.etapa

Název změnového listu: Ochrana kabelu a stávající šachty
Část změnového listu: VÍCE - Ochrana kabelu a stávající šachty

Předkladatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod DS JIH, oblast VHS

Číslo SOD: S26-018-0012 2025001760

Stavební objekt: SO 101 - Komunikace

Forma předložení změny: viz. přílohy

Dopad na cenu bez DPH: 39 040,46 Kč

Vliv na harmonogram prací: dojde k prodloužení termínu provádění

Vliv na záruku dle smlouvy: nemá vliv

Technický popis: Vzhledem k požadavku správce sítě byla provedena ochrana kabelu uložením do chráničky s obsypem. Zákrytová deska s poklopem pro zatížení D400 byla osazena na nalezenou stávající šachtu v místě provedení provizorního obratiště. K této šachtě se nehlásí žádný správce, avšak toto opatření bylo nutné provést z důvodu budoucího pojiždění autobusy.

Přílohy: 1. položkový rozpočet

	Jméno:	Razítko, podpis:
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Petr Polák - investiční odbor	
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Martin Hondlík - ředitel oblasti	
TDS: DT engineering s.r.o.	Daniel Tibitzl - TDS	
Projektant: Sterplan a.s.	Ing. Ondřej Kyp - hl. inženýr projektu	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Č. Budějovice, Haklovy Dvory - Kanalizace, 1.etapa - SOD (stavební práce)

Objekt:

0004 - Dodatek č.2

Soupis:

0003 - ZL 03 - Ochrana kabelu a stávající šachty

Úroveň 3:

ZL 03 A - VÍCE - Ochrana kabelu a stávající šachty

KSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Sterplan a.s.

TDS:

DT engineering s.r.o.

CC-CZ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 040,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	39 040,46	21,00%	8 198,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

47 238,96

Projektant:

Sterplan a.s.

Ing. Ondřej Kyp

TDS:

DT engineering s.r.o.

Daniel Tibitanzi

Podpis:

Razítko

Podpis:

Razítko

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Ing. Petr Polák

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Martin Honzlík

Podpis:

Razítko

Podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Č. Budějovice, Haklovy Dvory - Kanalizace, 1.etapa - SOD (stavební práce)

Objekt:

0004 - Dodatek č.2

Soupis:

0003 - ZL 03 - Ochrana kabelu a stávající šachty

Úroveň 3:

ZL 03 A - VÍCE - Ochrana kabelu a stávající šachty

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Sterplan a.s.

TDS:

DT engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 040,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 822,82
D	8		Trubní vedení				13 785,46
1	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	vv		cena položky dle SO 303.1 pč. 60		1,000		
	vv		1				
2	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	1,000	3 940,00	3 940,00
	vv		cena položky dle SO 303.1 pč. 61		1,000		
	vv		1				
3	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 830,00	3 830,00
	vv		"nová položka" 1		1,000		
4	M	PAM.CDRK60FY X44	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600mm, REXESS bez ventilace	kus	1,000	5 015,46	5 015,46
	vv		"nová položka" 1		1,000		
D	998		Přesun hmot				37,36
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,667	45,00	30,02
	vv		cena položky dle SO 101 pč. 120		0,667		
	vv		0,667				
6	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,667	11,00	7,34
	vv		cena položky dle SO 101 pč. 121		0,667		
	vv		0,667				
D	M		Práce a dodávky M				25 217,64
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				25 217,64
7	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	35,000	215,00	7 525,00
	vv		"nová položka" 35		35,000		
8	K	460752112	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky přes 10 do 20 cm	m	35,000	41,20	1 442,00
	vv		"nová položka" 35		35,000		
9	M	34575145	žlab kabelový s víkem PVC (130x140)	m	35,000	280,00	9 800,00
	vv		"nová položka" 35		35,000		
10	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	35,000	63,60	2 226,00
	vv		"nová položka" 35		35,000		
11	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	35,000	61,36	2 147,60
	vv		cena položky dle PS 301.2 pč. 11		35,000		
	vv		35				
12	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	7,187	289,00	2 077,04
	vv		"nová položka" 7,187		7,187		