

Evidenční list změny stavby: ZL č.004, ze dne 2. 12. 2025

Statické propojení podélných a příčných zdí

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
OU-stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava-dostavba		004
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 01 / 4	

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, zveřejněné dne 7. 4. 2025, číslo smlouvy SML/9001/0068/25

Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava 2, IČO: 278 004 66

Dozor projektanta (DP): Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 292 631 40

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Ivo Swaczyna, Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987

Přílohy: 1) Podklady 2) Statická zpráva 3) Rozpočet 4) Rozdělení do zdrojů 5) Vyjádření DP 6) Vyjádření TDS	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:

Zajišťuje statické propojení chodbového zdiva s příčným zdívkem, přičemž veškeré zdivo zůstane nosné s původními vlastnostmi.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00 %	260 515,10	0,17 %	260 515,10

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (dozor projektanta):	souhlasím / nesouhlasím	datum 18. 12. 25
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum 18. 12. 25
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	datum 18. 12. 25
Objednatel:	převzal	datum 18. 12. 25
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum 18. 12. 25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Evidenční list změny stavby: ZL č.005, ze dne 11.11. 2025

Bandážování pilířů sloupů

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
OU-stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava-dostavba		005
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
		SO 01 / 5

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, zveřejněné dne 7. 4. 2025, číslo smlouvy SML/9001/0068/25

Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava 2, IČO: 278 004 66

Dozor projektanta: Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 292 631 40

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Ivo Swaczyna, Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987

Přílohy:
1) Statická zpráva
2) Rozpočet
3) Rozdělení do zdrojů
4) Vyjádření DP
5) Vyjádření TDS

Popis a zdůvodnění změny:

Po prohlídce pilířů a odstranění omítek bylo konstatováno, že stávající pilíře nevykazují žádné viditelné porušení zdiva. Z toho je zřejmé, že zdivo pilířů je v dobrém stavu a podle výsledků původního statického výpočtu je zdivo využito u menšího pilíře na max 80% a u většího pilíře na max 63%. Zdivo pilířů tedy vyhovuje i při absenci malty v ložných spárách do hloubky 30 mm. Z výsledků posouzení je zřejmé, že opásání pilířů není pro zajištění únosnosti a stability konstrukce nezbytné. Spíše by mohlo být zdivo pilířů narušeno při přezdívaní příčného zdiva a jeho napojování do kapes ve zdivu pilířů. Také vtírání otvorů během realizace opásání může únosnost zdiva spíše snižovat. Z těchto důvodů navrhuje opásání pilířů vypustit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-179 672,80	-0,12 %		0,00 %	-179 672,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (dozor projektanta):	souhlasím / nesouhlasím	datum	18.12.25
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	18.12.25
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	datum	19.12.25
Objednatel:	převzal	datum	18.12.25
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	19.12.25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Evidenční list změny stavby: ZL č.006, ze dne 11. 11. 2025**Opravná položka Dod.č.1, ZL 001, položka K7**

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
OU-stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava-dostavba		006
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 01 / 6	

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, zveřejněné dne 7. 4. 2025, číslo smlouvy SML/9001/0068/25

Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987**Zhotovitel:** BYSTROŇ Group a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava 2, IČO: 278 004 66**Dozor projektanta:** Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 292 631 40**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ing. Ivo Swaczyna, Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987

Přílohy:

- 1) Rozpočet
- 2) Podklady
- 3) Vyjádření DP
- 4) Vyjádření TDS

Popis a zdůvodnění změny:

Opravná položka rozpočtu ZL 001 - chybný dvojnásobný odečet položky K7 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00 %	377 459,60	0,25 %	377 459,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (dozor projektanta):	souhlasím / nesouhlasím	datum 18.12.25
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum 18.12.25
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	datum 18.12.25
Objednatel:	převzal	datum 18.12.25
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum 18.12.25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".