

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 0256/2025/SOD/OMI

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Statutární zástupce: RNDr. Soňa Chalupová, starostka města

IČO: 00233129

DIČ: CZ00233129

Bankovní spojení: 326131/0100, Komerční banka, a.s.

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

(dále jen „Objednatel“)

POHL cz, a.s.

Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Zastoupena: Ing. Petrem Kašparem, místopředsedou představenstva

Mgr. Martinem Tutkem, členem představenstva

e-mail: roztoky@pohl.cz

telefon: [REDACTED]

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 8850392/0800

ČSOB a.s., číslo účtu: 117569233/0300

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 1388019318/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických [REDACTED]

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze sp. Zn. B/4934

(dle jen „Zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 9. 4. 2025 smlouvou o dílo na veřejnou zakázku „**LOKALITA TIBA BEROUN - POZEMNÍ KOMUNIKACE**“ (dále jen "smlouva").
2. Smluvní strany uzavírají v souladu s čl. III. odst. 5 a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava dílčích termínů provedení Díla – Etapa I., kdy tato změna nemění celkovou ani dílčí povahu předmětu Díla a pouze upravuje dílčí termíny provedení a dokončení výše uvedené Etapy I. s tím, že termín dokončení celého Díla se nemění.
2. K úpravě termínů provedení a dokončení Etapy I. smluvní strany přistupují s ohledem na skutečnost, že v rámci jejího provádění bylo nutné přistoupit k dílčím úpravám projektové dokumentace, zejm. výškopisného a pozičního řešení komunikací, které byly vynuceny nutností koordinace stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi a překládkami horkovodů (Innogy) a vedení VN (ČEZ Distribuce), které jsou ve vlastnictví třetích osob, a byly prováděny třetími osobami a jako takové nejsou předmětem Díla, ale jeho provádění bezprostředně ovlivňovaly. Úprava termínů též reflektuje skutečnost, že smlouva předpokládala zahájení provádění Díla v dubnu 2025 (čl. III, Odst. 1), ovšem z důvodu nutnosti výše uvedených koordinací a souvisejících dopravních opatření byly práce zahájeny předáním staveniště až ke dni 26. 5. 2025.
3. Návrh nových dílčích termínů provedení a dokončení Etapy I. též reflektuje skutečnost, že dokončení bude probíhat v zimních měsících, kdy teploty a povětrnostní podmínky omezují možnosti provádění Díla v souladu s platnými normami ČSN EN a projektovou dokumentací.

Nový HMG Etapy I. je přílohou tohoto dodatku č. 1.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 21.1. 2026 usnesením č. 39/79/RM/2026 Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
6. Vyjma změn výslovně uvedených v tomto dodatku č. 1 zůstává v platnosti smlouva ve svém podepsaném znění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
8. Přílohy

Přílohou č. 1 této smlouvy je nový HMG provedení a dokončení Etapy I.

V Roztokách dne:

V Berouně dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Petr
Kašpar

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Kašpar
Datum:
2026.01.27
11:01:20 +01'00'

Ing. Petr Kašpar
místopředseda představenstva

RNDr. Soňa
Chalupová

Digitálně podepsal
RNDr. Soňa Chalupová
Datum: 2026.01.27
13:16:50 +01'00'

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

Mgr.
Martin
Tutka

Digitálně podepsal
Mgr. Martin Tutka
Datum: 2026.01.27
11:01:44 +01'00'

Mgr. Martin Tutka
člen představenstva

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 1, 2025	Čtvrt. 2, 2025	Čtvrt. 3, 2025	Čtvrt. 4, 2025	Čtvrt. 1, 2026	Čtvrt. 2, 2026	Čtvrt. 3, 2026	Čtvrt. 4, 2026	Čtvrt. 1, 2027
1		„LOKALITA TIBA BEROUN - POZEMNÍ KOMUNIKACE“; revize HMG s ohledem na nezbytné projekční a administrativní změny projektu, a revize HMG s ohledem na klimatické vlivy podmiňující výstavbu v souladu s ČSN	26.05. 25	19.12. 26	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
2		Přeložka horkovodu 3. etapa	26.05. 25	22.07. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
3		Demontáž stávajícího horkovodu	26.05. 25	28.05. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
4		Stavební práce - příprava nové trasy	29.05. 25	11.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
5		Dodávka předizolovaného potrubí	12.06. 25	12.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
6		Montáž stávajícího horkovodu + kontrola svarů	13.06. 25	10.07. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
7		Spojkování	11.07. 25	18.07. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
8		Zásypy, úpravy terénu, povrchy	18.07. 25	22.07. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
9		Předání staveniště / pracoviště.	26.05. 25	26.05. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
10		MONTÁŽ DIO 0. etepa (informace vyparkování; ul. Na Náhonu / Tovární)	26.05. 25	01.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
11		MONTÁŽ DIO 1. etapa (šeda); křižovaztka ulic ul. Na Náhonu / Tovární); k realizaci ETAPA 1 (část SO 103); MONTÁŽ	02.06. 25	02.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
12		Vytýčení stávajících sítí	02.06. 25	02.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
13		Frézování	03.06. 25	03.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
14		SO 103 KOMUNIKACE (ZEMNÍ PRÁCE)	04.06. 25	11.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
15		REALIZACE ČEZ (překop a chránička VN); mimo plnění POHL cz. a.s.	12.06. 25	13.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
16		SO 103 KOMUNIKACE (KONSTRUKČNÍ VRSTVY)	14.06. 25	19.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
17		SO 103 KOMUNIKACE (OBRUBY)	19.06. 25	22.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
18		SO 103 KOMUNIKACE (POKLÁDKA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ)	23.06. 25	23.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
19		MONTÁŽ DIO 2. etepa (červená a modrá; informace vyparkování; ul. Tovární / U Archivu)	17.06. 25	24.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
20		DEMONTÁŽ DIO 1. etapa (šeda); křižovaztka ulic ul. Na Náhonu / Tovární); k realizaci ETAPA 1 (část SO 103); DEMONTÁŽ	24.06. 25	24.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
21		MONTÁŽ DIO 2. etapa (červená a modrá); ulice ul. Tovární a U Archivu); k realizaci ETAPA 2, 2a, 2b a 3a; MONTÁŽ	25.06. 25	25.06. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
22		Odstávka horkovodu	07.07. 25	18.07. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
23		Přeložka horkovodu 4.etapa	25.06. 25	06.09. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
24		Stavební práce	25.06. 25	13.07. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
25		Demontáž stávajícího horkovodu	07.07. 25	16.07. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
26		Montáž stávajícího horkovodu + kontrola svarů	11.07. 25	09.08. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
27		Spojkování	10.08. 25	20.08. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
28		Zásypy, úprava terénu, povrchy	21.08. 25	06.09. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
29		Přeložka horkovodu 5.etapa	25.06. 25	17.09. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
30		Stavební práce	25.06. 25	13.07. 25	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I