

## Dodatek k objednávce č. 0076/25/06

ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

smluvní strany

### **Psychiatrická nemocnice Bohnice**

se sídlem: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice  
IČO: 00064220  
DIČ: CZ00064220  
zastoupena: MUDr. Zuzanou Barboríkovou, MBA, ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

a

### **TECHNO-SAFE s.r.o.**

se sídlem: Na Hrázi 81 25265 Holubice  
IČO: 23253517  
DIČ: CZ23253517

(dále jen „dodavatel“)

## **1 Preambule**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 7. listopadu 2025 závazek na veřejnou zakázku s názvem „Renovace stájových boxů – opakované zadání“ formou dodavatelem potvrzené objednávky (dále jen „**objednávka**“). Objednávka nabyla účinnosti dne 12. listopadu 2025 uveřejněním v registru smluv.
- 1.2 Objednávka byla s dodavatelem uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Renovace stájových boxů – opakované zadání“, systémové číslo v elektronickém nástroji Tenderarena: P25V00316576, interní číslo objednatele: 12525403 (dále jen „**veřejná zakázka**“ nebo „**zadávací řízení**“).
- 1.3 Předmětem plnění veřejné zakázky byla renovace stájových boxů s využitím 500 ks dřevěných fošen. Objednatel vycházel z vizuální a fyzické kontroly stavu stájových boxů. Po demontáži fošen se však ukázalo, že rozsah poškození a/nebo napadení hnilobou je větší, než mohl objednatel důvodně očekávat (nacházely se v místech, kde jsou fošny překryty U profilem, tj. bez rozebrání nebyly vidět). S ohledem na skutečnost, že postup renovace stájových boxů spočívá v úplné demontáži fošen, výměně poškozených a následné opětovné montáži, zvolil objednatel jako ekonomicky nejvýhodnější řešení rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky formou navýšení počtu dodávaných fošen s antifungicidní úpravou.<sup>1</sup> Účelem tohoto dodatku je proto v první řadě ošetřit toto rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky a adekvátním způsobem rozšířit položkový rozpočet veřejné zakázky.
- 1.4 Smluvní strany dále v objednávce uvedly chybné datum plnění veřejné zakázky. Účelem tohoto dodatku je proto mimo jiné oprava termínu plnění veřejné zakázky.

<sup>1</sup> Jiná řešení by znamenala, že v rámci stávající veřejné zakázky nedojde k úplné renovaci všech stájových boxů, a tyto by bylo nutné do budoucna opět rozebrat, vyměnit fošny a boxy složit. Pokud by tedy objednatel nepřistoupil k rozšíření stávajícího předmětu plnění veřejné zakázky, znamenalo by to, že bude do budoucna *de facto* platit dvakrát za práci (montáž a demontáž).



## **2 Rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny**

- 2.1 Objednatel na základě tohoto dodatku doobjednává u dodavatele 350 ks fošen s antifungicidní úpravou.
- 2.2 Parametry fošen zůstávají identické jako v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, resp. nabídce dodavatele podané v zadávacím řízení.
- 2.3 Objednatel ve vztahu k antifungicidní úpravě připustil analogicky k § 222 odst. 7 ZZVZ změnu ve způsobu fungicidního ošetření dřeva z „přípravku“ na ošetření opálením. Dodavatel prokázal a objednatel ověřil splnění podmínek dle § 222 odst. 7 ZZVZ analogicky, tedy že
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
  - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, a
  - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
- 2.4 Upravený položkový rozpočet a celková cena za kompletní předmět plnění veřejné zakázky ve smyslu tohoto dodatku tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Položkový rozpočet v příloze č. 1 plně nahrazuje původní položkový rozpočet, který byl přílohou objednávky.

## **3 Úprava termínu plnění**

- 3.1 Smluvní strany dále shodně uvádějí, že v objednávce č. 0076/25/06 ze dne 7. listopadu 2025 byl chybně uveden termín plnění do 31. prosince 2025. Jednalo se o administrativní chybu, kdy správný termín plnění měl být v souladu s čl. 5 odst. 3 výzvy k podání nabídek stanoven na 70 kalendářních dnů.
- 3.2 S ohledem na termín uveřejnění objednávky v registru smluv (12. listopadu 2025) měl být termín plnění v souladu s čl. 5 odst. 3 výzvy k podání nabídek stanoven do 21. ledna 2026. Dodatek je tedy uzavřen před uplynutím termínu plnění ve smyslu čl. 5 odst. 3 výzvy pro podání nabídek.
- 3.3 Smluvní strany však tímto dodatkem navyšují počet dodaných fošen o 350 kusů. S ohledem na skutečnost, že antifungicidní úprava je prováděna na zakázku na základě požadavku objednatele a dodavatel nemá takto ošetřené fošny skladem, prodlužují smluvní strany úměrně této skutečnosti termín plnění o 10 kalendářních dní.
- 3.4 Smluvní strany tedy sjednávají nový termín plnění do 31. ledna 2026 včetně.

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Holubici dne dle elektronického podpisu

Ing. Věra Fibigerová,  
provozně-technická náměstkyně  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Ing. Lenka Vlachová,  
jednatelka  
TECHNO-SAFE s.r.o.



## Seznam příloh

Příloha č. 1      upravený položkový rozpočet s vyznačením změn

