

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo na provedení prací na stavbě

„Nástavba lůžkového oddělení L8“

č. zhotovitele: DZ 24015418/OVA

I. Smluvní strany

Objednatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**
(právní nástupce Rehabilitačního ústavu Hrabyně,
s IČ 00601233)

Sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
Zastoupený: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem
Bankovní ústav: ČNB
Číslo účtu: 43-72134761/0710
IČO: 00843989
DIČ: CZ00843989

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Havrlant, MHA
- k rozhodování ve věcech technických: [REDACTED]
e-mai [REDACTED]

a

Zhotovitel: **Metrostav CZ s.r.o.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Heranem, předsedou sboru jednatelů a
Ing. Karlem Volfem, jednatelem

Adresa pro doručování: Metrostav CZ s.r.o., divize 1, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
č.ú.: 115-2529270237/0100
Swift: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ31 0100 0001 1525 2927 0237

IČ: 250 21 915
DIČ: CZ25021915

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních a podpisu smlouvy a dodatků k ní:
Ing. Jaroslav Heran, předseda sboru jednatelů,
Ing. Karel Volf, jednatel, Ing. Tomáš Erhard, jednatel
- k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení fakturovaných
částek, realizace a převzetí díla:
[REDACTED] vedoucí projektu
[REDACTED]
- k rozhodování ve věcech realizace [REDACTED], stavbyvedoucí
tel.: [REDACTED],

uzavřeli tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 29.11.2024, č. zhotovitele DZ 24015418/OVA, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 7. 1. 2026, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci pod názvem „Nástavba lůžkového oddělení L8“:

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení čl. 6.1 odst. 6.1.1 Výše ceny za dílo ruší a nahrazuje novým textem:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 72 685 678,17 Kč bez DPH

6.1.1.2 Cena slovy: sedmdesát dva milionů šestsetosmdesát pět tisíc šestset sedmdesát osm korun a sedmnáct haléřů.

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací (v nich jsou započteny i zaměřované položky dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb.), tedy navýšení ceny o 3 985 196,17 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o - 872 265,04 Kč bez DPH je zaznamenáno ve změnových listech č. 22 – 29, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen Příloha č. 1).

4. Rekapitulace výše ceny za dílo:

<i>Cena dle smlouvy o dílo:</i>	<i>62 581 091,35 Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle dodatku č. 1:</i>	<i>2 812 166,39 Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle dodatku č. 2:</i>	<i>4 179 489,30 Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle dodatku č. 3:</i>	<i>3 112 931,13 Kč</i>
<i><u>Celková nová výše ceny za dílo:</u></i>	<i><u>72 685 678,17 Kč</u></i>

5. V souladu s ustanovením čl. 5.3 odst. 5.3.2 se Příloha č. 2 Harmonogram provádění prací ruší a nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3 Harmonogram provádění prací – aktualizace. Ke změně harmonogramu dochází z důvodu nemožnosti realizace v termínech dle původního harmonogramu z důvodů neležících ve sféře odpovědnosti zhotovitele.
6. Termín dokončení díla dle čl. 5.2.1. smlouvy se tak posouvá na 28. 2.2026.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - (1) Změnové listy č. 22 – 29
 - (2) Harmonogram provádění prací
3. Dodatek č. 3 je podepsán v jednom vyhotovení elektronicky.
4. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 29.11.2024, č. zhotovitele DZ 24015418/OVA, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 7. 1. 2026, nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Praze dne dle data el. podpisu

V Ostravě dne dle data el. podpisu

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. Jaroslav Heran

Digitální podpis:
26.01.2026 10:29:16

.....
Ing. Jaroslav Heran
předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o.

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2026.01.28
20:00:21 +01'00'

.....
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel
Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Karel Volf

Digitální podpis:
27.01.2026 11:55:57

.....
Ing. Karel Volf
jednatel
Metrostav CZ s.r.o.


Změnový list č. 22

Identifikační údaje akce	
Název	„Nástavba lůžkového oddělení L8“
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav CZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
	
Navrhované změny akce	
Zastřešení únikového schodiště	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změnový list řeší dodávku a montáž nového zastřešení nad ocelové únikové schodiště. Toto nové řešení vzniklo z požadavků HZS, kdy dle platných požárních předpisů se jedná o chráněnou únikovou cestu a je nutné únikové schodiště ochránit před povětrnostními vlivy. S ochranou schodiště proti povětrnostním vlivům v PD nebylo počítáno. Tímto je docíleno splnění požadavků HZS a může dojít k bezproblémové kolaudaci předmětné stavby. Těmito VCP dojde k prodloužení termínu celkového dokončení díla o 21 dní.	
Odkazy na	specifikaci:
	na výkresy:
	na rozpočtové podklady:
	na jinou část smlouvy:
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Jedná se o nezbytné práce pro zajištění realizace dle účelu smlouvy, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současně tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.	

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 Kč		512 971,85 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		512 971,85 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		107 724,09	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		620 695,94	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
20.2.2026			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Podpis zmocněnce zhotovitele:


Datum:



Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Změnový list č. 23

Identifikační údaje akce	
Název	„Nástavba lůžkového oddělení L8“
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav CZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
Navrhované změny akce	
Změny v provádění VZT	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změnový list řeší změny v provádění VZT rozvodů. Z důvodu prostorového omezení, nemohlo dojít k instalaci požárních klapek do stávajícího potrubí, které mělo tvořit protipožární bezpečností opáření mezi stávající budovou a novou nástavbou L8. Investorem bylo rozhodnuto o provedení samostatných větví VZT ze stávajícího objektu a nové nástavbou L8, čímž bylo docíleno stejných protipožárních požadavků. Dále bylo z prostorových důvodů investorem rozhodnuto o změně typu klimatizační jednotky pro mč. 8.40, z PD navržené „přisazené“, na „kasetovou“, která lépe splňuje prostorové požadavky v dané místnosti.	
Odkazy na	specifikaci:
	na výkresy:
	na rozpočtové podklady:
	na jinou část smlouvy:
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Jedná se o nezbytné práce pro zajištění realizace dle účelu smlouvy, které vznikly v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současně tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.	

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-104 825,76 Kč		375 954,03 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		271 128,27 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		56 936,94	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		328 065,21	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:



Stanovisko TDI:

Datum:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Změnový list č. 24

Identifikační údaje akce	
Název	„Nástavba lůžkového oddělení L8“
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav CZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
	
Navrhované změny akce	
Změna v provedení zařízovacích předmětů	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změnový list řeší změny v počtu a typu osazených zařízovacích předmětů. Dle aktuálních požadavků provozu byly instlaovány zařízovací předměty, které nejlépe odpovídají potřebám užívání. -dle rozpočtu stavby měly být instalovány sprchové stoličky volně stojící plastové, ale na požadavek objednatele byly nahrazeny nerezovými sklopnými sedátky, -dle rozpočtu stavby měly být instalovány madla lakované bílé, ale na požadavek objednatele byly nahrazeny nerezovými madly, -dle rozpočtu stavby měly být instalovány do koupelen pacientů klasické WC mísy, ale na požadavek objednatele byly nahrazeny invalidními WC mísami,	
Odkazy na	specifikaci:
	na výkresy:
	na rozpočtové podklady:
	na jinou část smlouvy:
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Změna závazku v důsledku více/méněprací a dodávek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.	

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-250 072,73 Kč		486 284,44 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		236 211,71 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		49 604,46	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		285 816,17	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Stanovisko TDI:

Datum:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací


Změnový list č. 25

Identifikační údaje akce	
Název	„Nástavba lůžkového oddělení L8“
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav CZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
	
Navrhované změny akce	
Změny v provádění zdravotnických instalací	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změnový list řeší především změny v přepojení ZTI rozvodů mezi stávající budovou a novou nástavbou L8. Z důvodu jiného technického provedení stropu na stávající budově, než předpokládala PD, muselo dojít ke kompletní změně propojení rozvodů ZTI, kdy bylo zapotřebí se vyhnout nosným prvkům stropu. Tato změna si vyžádla rozsáhlé úpravy ZTI rozvodů v pohledu stávajícího oddělení L7.	
Odkazy na	specifikaci:
	na výkresy:
	na rozpočtové podklady:
	na jinou část smlouvy:
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Jedná se o nezbytné práce pro zajištění realizace dle účelu smlouvy, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současně tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.	

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-14 965,76 Kč		264 843,82 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		249 878,06 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		52 474,39	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		302 352,45	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:



Stanovisko TDI:

Datum:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací


Změnový list č. 26

Identifikační údaje akce	
Název	„Nástavba lůžkového oddělení L8“
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav CZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[Redacted Signature]	
Navrhované změny akce	
Změny v provádění sádrokartonových konstrukcí	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změnový list řeší změny na sádrokartonových konstrukcích. Z důvodu splnění požární bezpečnosti bylo nutné provést SDK příčky o cca 0,7m vyšší než předpokládala PD, tak aby příčka dosedala k požárnímu podhledu a tvořila ucelený požární předěl. Dále dochází k záměně pevných SDK podhledů za podhledy kazetové na zavěšenou ocelovou konstrukci, kdy bylo investorem rozhodnuto o jejich kompletním typovém sjednocení na celém oddělení L8, za účelem nezbytné revize instalací v podhledu. Obsahem změnové listu je také realizace nových předstěn, se kterými v PD nebylo počítáno. Toto bylo vyvoláno novými požadavky na zakrytí zvětšeného množství VZT rozvodů, a také novými požadavky na vedení ZTI rozvodů.	
Odkazy na	specifikaci:
	na výkresy:
	na rozpočtové podklady:
	na jinou část smlouvy:

Důvod vícepráce / méněpráce: Jedná se o nezbytné práce pro zajištění realizace dle účelu smlouvy, které vznikly v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současně tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-80 240,90 Kč		1 503 348,72 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		1 423 107,82 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		298 852,64	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		1 721 960,46	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:



Stanovisko TDI:

Datum:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Změnový list č. 27

Identifikační údaje akce	
Název	„Nástavba lůžkového oddělení L8“
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav CZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
Navrhované změny akce	
Statické zajištění otvoru	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změnový list řeší statické zajištění otvoru pro průchod mezi nově vzniklou nástavbou L8 a stávající budovou A. Dle PD měl být otvor vytvořen vybouráním obvodové zdiva budovy A a zajištěn osazením překladu. Avšak po zahájení bouracích prací, byl v místě otvoru zjištěn nosný ŽB průvlak budovy A, který není možno bez statického zajištění přerušit. Investorem byl zadán statický posudek, podle kterého bude statické zajištění otvoru provedeno. Jedná se o vynesení stávajícího ŽB průvlaku pomocí ocelové konstrukce sprážené se stávající nosnou konstrukcí objektu A. Tímto dojde k vytvoření plnohodnotného průchodu, který je obzvlášť důležitý pro zajištění požární bezpečnosti, neboť se jedná o trasu požárního úniku. Těmito VCP dojde k prodloužení termínu celkového dokončení díla o 28 dní.	
Odkazy na	specifikaci:
	na výkresy:
	na rozpočtové podklady:
	na jinou část smlouvy:
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Provedení předmětných více/méněprací a dodávek je pro naplnění účelu díla dle smlouvy nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stavebními pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.	

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		441 597,00 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		431 097,00 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		92 735,37	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		534 332,37	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
28.2.2026			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Stanovisko TDI:

Datum:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Změnový list č. 28

Identifikační údaje akce	
Název	„Nástavba lůžkového oddělení L8“
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav CZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
	
Navrhované změny akce	
Změny v provádění hydroizolace a komunikací	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změnový list řeší změněný rozsah prací na hydroizolaci spodní stavby. Dle projektové dokumentace hydroizolace spodní stavby není řešena, avšak v rozpočtu byly vykázány a oceněny položky pro hydroizolaci spodní stavby. Z tohoto důvodu bylo vyvoláno jednání, na kterém uživatel potvrdil, že se jedná o chybu v rozpočtu, neboť stávající hydroizolační systém je funkční a zásah do něho je neopodstatněný. S touto změnou také souvisí zmenšený rozsah prací na komunikacích, do kterých se z výše uvedených důvodů nezasahuje. Tento ZL řeší rozpor mezi PD a rozpočtem.	
Odkazy na	specifikaci:
	na výkresy:
	na rozpočtové podklady:
	na jinou část smlouvy:

Důvod vícepráce / méněpráce: Jedná se o nezbytné práce pro zajištění realizace dle účelu smlouvy, které vznikly v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současně tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-422 159,89 Kč		0,00 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		-422 159,89 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		-88 653,58	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		-510 813,47	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:



Stanovisko TDI:

Datum:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací


Změnový list č. 29

Identifikační údaje akce	
Název	„Nástavba lůžkového oddělení L8“
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav CZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
Navrhované změny akce	
Změny v provádění HSV prací	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změnový list řeší drobné změny oproti PD či rozpočtu, které nastaly z nepředvídatelných důvodů při realizaci díla. Z důvodu zásahu železobetonového průvlaku nosné konstrukce budov, do dveřního otvoru mezi místnostmi 8.39 a 8.30 bylo nutné provést realizaci atypického požárního uzávěru otvoru, který zajistí obslužnost mezi uvedenými prostory. Investorem bylo rozhodnuto o realizaci rampy na spojovací chodbě u průchodu mezi novou nástavbou L8 a budovy A, která překlene výškový rozdíl podlah, a jenž je nezbytná pro projení obou budov chodbou, která zároveň tvoří únikovou cestu při požárním poplachu. Dále je obsahem zvětšené množství prostupů střešním pláštěm, který byl vyvolán změnami na VZT a ZTI, a jenž je nutné provést pro bezproblémovou funkčnost daných TZB.	
Odkazy na	specifikaci:
	na výkresy:
	na rozpočtové podklady:
	na jinou část smlouvy:
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Provedení předmětných více/méněprací a dodávek je pro naplnění účelu díla dle smlouvy nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stavebními pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.	

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 Kč		400 196,31 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		400 196,31 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		84 041,23	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		484 237,54	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:



Stanovisko TDI:

Datum:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací