

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: MÚ Ústí nad Labem

Zhotovitel: Batrynstav II, s.r.o.

Stavba / projekt: Plochy u OD Labe, Malá Hradební

Číslo změnového listu: 8/2025

1. Popis změny – Bourání nadzákladového zdiva vč. výztuže

Původní stav: 0,445 m³

Navrhovaná změna: nutnost ubourat o 3 895 m³ více

Důvod změny: Revize množství, opravit PD

2. Dopad na cenu

Původní cena položky/prací: ----

Nová cena položky/prací: 21 812 ,- Kč bez DPH

Rozdíl: 21 812,- Kč

Celkový dopad na cenu zakázky: navýšení o 21 812,- Kč bez DPH

3. Dopad na termín


Původní termín dokončení:

Nový termín dokončení: + 5 dní

Rozdíl: 5 dní

4. Schválení

Vypracoval: Jaroslav Vaněk





Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem



Schválil objednatel:

Schválil zhotovitel: Mychajlo Batryn

Přílohy:



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: MÚ Ústí nad Labem

Zhotovitel: Batrynstav II, s.r.o.

Stavba / projekt: Plochy u OD Labe, Malá Hradební

Číslo změnového listu: 7/2025

1. Popis změny – Bourání stávajících zahrazovacích sloupků – 5 ks

Původní stav: nevyhovující, staré

Navrhovaná změna: výměna, navýšení počtu a zhotovení základů pro nové

Důvod změny: estetický vzhled

2. Dopad na cenu

Původní cena položky/prací: ----

Nová cena položky/prací: 1 960,- Kč bez DPH

Rozdíl: 1 960,- Kč

Celkový dopad na cenu zakázky: navýšení o 1 960 Kč bez DPH

3. Dopad na termín


Původní termín dokončení:

Nový termín dokončení:

Rozdíl:

4. Schválení

Vypracoval: Jaroslav Vaněk





Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem



Schválil objednatel:

Schválil zhotovitel: Mychajlo Batryn

Přílohy:



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: MÚ Ústí nad Labem

Zhotovitel: Batrynstav II, s.r.o.

Stavba / projekt: Plochy u OD Labe, Malá Hradební

Číslo změnového listu: 6/2025

1. Popis změny – Demolice a zhotovení nového šikmého nájezdu u schodiště

Původní stav: nevyhovující nájezd pro rudlíky

Navrhovaná změna: Vybourání a zhotovení nového nájezdu s povrchovou úpravou

Důvod změny: bezpečnost pro personál a zásobování

2. Dopad na cenu

Původní cena položky/prací: ----

Nová cena položky/prací: 6 890,- Kč bez DPH

Rozdíl: 6 890,-

Celkový dopad na cenu zakázky: navýšení o 6 890 Kč bez DPH

3. Dopad na termín


Původní termín dokončení:

Nový termín dokončení:

Rozdíl:

4. Schválení

Vypracoval: Jaroslav Vaněk





Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem



Schválil objednatel:

Schválil zhotovitel: Mychajlo Batryn

Přílohy:



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: MÚ Ústí nad Labem

Zhotovitel: Batrynstav II, s.r.o.

Stavba / projekt: Plochy u OD Labe, Malá Hradební

Číslo změnového listu: 5/2025

1. Popis změny – Výměna poklopů 2ks kanalizace + úprava výšky

Původní stav: pouze úprava výšky 2 ks

Navrhovaná změna: úprava + nové poklopy s povrchovou úpravou (2ks + nátěry)

Důvod změny: Estetika a účelnost

2. Dopad na cenu

Původní cena položky/prací: 2 340,-/1 ks výškové úpravy

Nová cena položky/prací: +15 500/1 ks nového poklopu (2 ks)

Rozdíl: 31 000,-

Celkový dopad na cenu zakázky: navýšení o 31 000 Kč bez DPH

3. Dopad na termín

Původní termín dokončení:

Nový termín dokončení:

Rozdíl:

4. Schválení

Vypracoval: Jaroslav Vaněk



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem



Schválil objednatel:

Schválil zhotovitel: Mychajlo Batryn

Přílohy:



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: MÚ Ústí nad Labem

Zhotovitel: Batrynstav II, s.r.o.

Stavba / projekt: Plochy u OD Labe, Malá Hradební

Číslo změnového listu: 4/2025

1. Popis změny – Navýšení počtu sloupků zahrazení

Původní stav: 2 ks

Navrhovaná změna: 5 ks + 6 ks patek sloupků

Důvod změny: Zabránění vjezdu automobilů na pochozí plochu

2. Dopad na cenu

Původní cena položky/prací: 2 190 Kč/1 kus +700 Kč/ 1 ks montáž - 2 ks

Nová cena položky/prací: 2 190 Kč + 700 Kč/kus – 5 ks

Rozdíl: 3x 2 190,-, + 3x 700,-

Celkový dopad na cenu zakázky: navýšení o 8 670 Kč bez DPH

3. Dopad na termín

Původní termín dokončení:

Nový termín dokončení:

Rozdíl:

4. Schválení

Vypracoval: Jaroslav Vaněk



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem



Schválil objednatel:

Schválil zhotovitel: Mychajlo Batryn

Přílohy:



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: MÚ Ústí nad Labem

Zhotovitel: Batrynstav II, s.r.o.

Stavba / projekt: Plochy u OD Labe, Malá Hradební

Číslo změnového listu: 3/2025

1. Popis změny – Zhotovení rozšíření základu pvt o.k. a květináč

Původní stav:

Navrhovaná změna: Rozšíření základových pásů pro O.K. a květináč

Důvod změny: Eliminace nepřesnosti O.K. při montáži na pozici

2. Dopad na cenu

Původní cena položky/prací: 23 273,60 Kč

Nová cena položky/prací: 48 860 Kč

Rozdíl: +25 586,4 Kč bez DPH

Celkový dopad na cenu zakázky: navýšení o 25 586,4 Kč bez DPH

3. Dopad na termín

Původní termín dokončení:

Nový termín dokončení: + 7 dní

Rozdíl: 7 dní

4. Schválení

Vypracoval: Jaroslav Vaněk



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem



Schválil objednatel:

Schválil zhotovitel: Mychajlo Batryn

Přílohy:



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: MÚ Ústí nad Labem

Zhotovitel: Batrynstav II, s.r.o.

Stavba / projekt: Plochy u OD Labe, Malá Hradební

Číslo změnového listu: 2/2025

1. Popis změny – Oprava 7,5 m² pěší komunikace u OD Labe

Původní stav: Havarijní stav

Navrhovaná změna: Vybourání poškozené plochy, hydroizolace, kari síť, beton

Důvod změny: nebezpečí úrazu

2. Dopad na cenu

Původní cena položky/prací: ----

Nová cena položky/prací: 47 950,- Kč

Rozdíl: 47 950,- Kč bez DPH

Celkový dopad na cenu zakázky: navýšení o 47 950 Kč

3. Dopad na termín


Původní termín dokončení:

Nový termín dokončení: + 14 dní

Rozdíl: 14 dní

4. Schválení

Vypracoval: Jaroslav Vaněk





Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem



Schválil objednatel:

Schválil zhotovitel: Mychajlo Batryn

Přílohy:



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: MÚ Ústí nad Labem

Zhotovitel: Batrynstav II, s.r.o.

Stavba / projekt: Plochy u OD Labe, Malá Hradební

Číslo změnového listu: 1/2025

1. Popis změny – Rekonstrukce schodiště k tržnici OD Labe

Původní stav: Betonové schodiště vykazuje značné poškození

Navrhovaná změna: Oprava schodiště vybetonováním, šalováním a obklady dle požadavků

Důvod změny:

Shoda pro vizuální a účelovou rekonstrukci

2. Dopad na cenu

Původní cena položky/prací: ----

Nová cena položky/prací: 1490,- Kč za m², 11 175,- Kč

Rozdíl: 11 175,- Kč bez DPH

Celkový dopad na cenu zakázky: navýšení o 11 175 Kč

3. Dopad na termín


Původní termín dokončení:

Nový termín dokončení: + 3 dny

Rozdíl: 3 dny

4. Schválení

Vypracoval: Jaroslav Vaněk





Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem



Schválil objednatel:

Schválil zhotovitel: Mychajlo Batryn

Přílohy:



Drážďanská 109/121, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem