

Krajský úřad Pardubického kraje

---

**Dodatek č. 5  
ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574**

na zhotovení stavby

**„SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“**

**P23V00000533**

Číslo smlouvy zhotovitele  
2024/5010/0104

**Smluvní strany:**

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú. 197852812/0300

Zhotovitel: **MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla**

sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice  
zastoupen: Jakub Kousal, DiS., člen představenstva vedoucího  
společníka, *dle společenské smlouvy*  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 209619322/0300  
KB, a.s., č.ú.: 43-3933720257/0100  
UniCredit Bank a.s., č.ú.: 2106479127/2700

Vedoucí společník: **MARHOLD a.s.**

sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice  
IČO: 15050050  
DIČ: CZ15050050  
zápis v OR: B 2583 u Krajského soudu v Hradci Králové

Společník: **STATING s.r.o.**

sídlo: Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 25963864  
DIČ: CZ25963864  
zápis v OR: C 17922 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2024 smlouvu o dílo č. OR/24/21574 na zhotovení zakázky „**SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla**“ (systémové číslo **P23V00000533**)“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 19. 09. 2024, dodatkem č. 2 z 19. 03. 2025, dodatkem č. 3 z 28. 05. 2025 a dodatkem č. 4 z 17. 12. 2025 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 5 smlouvy, je provedení změn v předmětu díla v částech popsanych podrobně změnovým rozpočtem.

## **Článek I.**

### **1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:**

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 9 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

### **2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:**

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **152 441 194,91** Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **32 012 650,93** Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **184 453 845,84** Kč.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

### **3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. smlouvy mění takto:**

Stávající text bodu 2 se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do **25. 02. 2026**.“

V ostatním se článek 3. smlouvy nemění

### **4. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:**

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„9. Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40 a 41.“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

## **Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40 a 41.

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 9 smlouvy.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu k datu nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

\_\_\_\_\_  
Jakub Kousal, DiS.  
člen představenstva vedoucího společníka

*schváleno usnesením Rady Pardubického  
kraje R/798/26 ze dne 26. 01. 2026*

*dle společenské smlouvy*

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

1 / 45

|                                                                                                                                              |                                            |                                                       |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                        |                                            | <b>číslo ZL: 10</b>                                   |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                  | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                                       |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                    | Pardubický kraj                            | Datum: 18.01.2026                                     |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“                                                                            |                                            |                                                       |                                                                |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>                     | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                             | specifikaci:                               |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                              | na výkresy:                                |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                              | na rozpočtové podklady:                    |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                              | na jinou část smlouvy:                     |                                                       |                                                                |
| <b>Předmět změny: Záchytný bezpečnostní systém.</b>                                                                                          |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b>                                                                                                              |                                            |                                                       |                                                                |
| Předmětem změny je doplnění předmětu díla, které je nezbytně nutné pro bezpečnou údržbu a servis technologií na střešní ploše.               |                                            |                                                       |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                         |                                            | Změnový list č. 10                                    |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                 |                                            |                                                       |                                                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |                                            |                                                       |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                   | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                             |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                               |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                      |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                 |                                            |                                                       |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                   |                                            |                                                       |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | <b>číslo ZL: 10</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>            |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18.01.2026</b>                               |                     |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny: Záchytný bezpečnostní systém.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je doplnění předmětu díla, které je nezbytně nutné pro bezpečnou údržbu a servis technologií na střešní ploše. |                                                 |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Počet připojených výkresů:                      |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena víceprací bez DPH:<br><b>139.360, - Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>139.360, - Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:             |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                  |                                                 |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podpis zmocněnce zhotovitele:                   |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datum:                                          |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | <b>číslo ZL: 11</b>                        |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                               | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                            |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pardubický kraj                            | Datum: 18.1.2026                           |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí – areál Perla“                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                            |                                                                |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                                                                       | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | specifikaci:                               |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | na výkresy:                                |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | na rozpočtové podklady:                    |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | na jinou část smlouvy:                     |                                            |                                                                |
| <b>Předmět změny: Chladicí jednotky – záměna z nástěnných na stropní</b>                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je záměna předmětu díla z nástěnné jednotky na stropní jednotku pro místnosti 1.10, 2.05 a 3.08, která je vhodnější pro umístění ve stropě přibližně uprostřed místnosti, pro účinnější využití ochlazovaného vzduchu. |                                            |                                            |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | Změnový list č. 11                         |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                                                |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                                                       |                                            |                                            |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                     | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | <b>číslo ZL: 11</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>            |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [redacted]k                                     |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18.1.2026</b>                                |                     |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny: Chladicí jednotky – záměna z nástěnných na stropní.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je záměna předmětu díla z nástěnné jednotky na stropní jednotku pro místnosti 1.10, 2.05 a 3.08, která je vhodnější pro umístění ve stropě přibližně uprostřed místnosti, pro účinnější využití ochlazovaného vzduchu. |                                                 |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Počet připojených výkresů:                      |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>-76.700,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena víceprací bez DPH:<br><b>119.450, - Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>42.750, - Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:             |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podpis zmocněnce zhotovitele:                   |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum:                                          |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                   |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | <b>číslo ZL: 12</b>               |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.   |                                   |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pardubický kraj                 | Datum: 18.1.2026                  |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí – areál Perla“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                   |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                   |                                                                |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                   |                                                                |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                   |                                                                |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                   |                                                                |
| <b>Předmět změny: Chemická digestoř včetně odsávání VZT (aktualizace projektové dokumentace)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                   |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Laboratorní skříňová digestoř, rozměry: 1 500 × 900 × 2 300 mm<br>Požadované úpravy:<br>1 x kameninová výlevek zabudovaná ve vnitřním pracovním prostoru v pravé části, baterie v zadní části za výlevkou. Chemicko-technická kamenina, exponované části plně glazovány, fixace chemicky odolnými epoxidy, včetně nosné konstrukce pro výlevek, povrchová úprava vypalované epoxidové pigmenty, rektifikační patky PA.<br>vnější rozměry: 470x470x265mm, vnitřní rozměry: 380x380x250mm, otvor: 360x360mm v pracovní desce plně glazovaný otvor, spodní montáž, otvor na laboratorní baterii.<br>1 x laboratorní baterie na studenou vodu v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu, (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000. Veškeré rozměry v toleranci ±1,5%.<br>Výška pracovní plochy je 900 mm nad podlahou. Pracovní plocha je vyrobena z kvalitní vypalované bezespárové celokeramické desky se zvýšeným okrajem po celém jejím obvodu. Pracovní deska je opatřena kameninovou vaničkou o rozměru D90, vždy pod každým vyústěním vody v digestoři.<br>Čelní bezpečnostní okno, bezpečnostní sklo zaskleno v pevném rámu, s možností následné výměny. Kvalita okna dle ČSN EN14175. |                                 |                                   |                                                                |

|                                                                                                                                                     |                                            |                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                            |                                                       |                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                |                                            | Změnový list č. 12                                    |                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                        |                                            |                                                       |                                            |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> |                                            |                                                       |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                          | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                    |                                            |                                                       |                                            |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsaných změn <b>souhlasím</b>                                                      |                                            |                                                       |                                            |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsaných změn <b>souhlasím</b>                                                             |                                            |                                                       |                                            |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                        |                                            |                                                       |                                            |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                          |                                            |                                                       |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | <b>číslo ZL: 12</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>           |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>29.8.2025</b>                               |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Chemická digestoř včetně odsávání VZT (aktualizace projektové dokumentace).</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br/> Laboratorní skříňová digestoř, rozměry: 1 500 × 900 × 2 300 mm<br/> Požadované úpravy:<br/> 1 x kameninová výlevka zabudovaná ve vnitřním pracovním prostoru v pravé části, baterie v zadní části za výlevkou. Chemicko-technická kamenina, exponované části plně glazovány, fixace chemicky odolnými epoxidy, včetně nosné konstrukce pro výlevku, povrchová úprava vypalované epoxidové pigmenty, rektifikační patky PA.<br/> vnější rozměry: 470x470x265mm, vnitřní rozměry: 380x380x250mm, otvor: 360x360mm v pracovní desce plně glazovaný otvor, spodní montáž, otvor na laboratorní baterii.<br/> 1 x laboratorní baterie na studenou vodu v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu, (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závit dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000. Veškeré rozměry v toleranci ±1,5%.<br/> Výška pracovní plochy je 900 mm nad podlahou. Pracovní plocha je vyrobena z kvalitní vypalované bezespárové celokeramické desky se zvýšeným okrajem po celém jejím obvodu. Pracovní deska je opatřena kameninovou vaničkou o rozměru D90, vždy pod každým vyústěním vody v digestoři.<br/> Čelní bezpečnostní okno, bezpečnostní sklo zaskleno v pevném rámu, s možností následné výměny. Kvalita okna dle ČSN EN14175.</p> |                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Počet připojených výkresů:                     |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>-471.918,95 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH:<br><b>627.907,- Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>155.988,05 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:            |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podpis zmocněnce zhotovitele:                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Datum:                                         |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                       |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | <b>číslo ZL: 13</b>                                   |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                                       |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pardubický kraj                            | Datum: 13.11.2025                                     |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                       |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>                     | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                       |                                                                |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                       |                                                                |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                       |                                                                |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Předmět změny: HSV-otvory-prostupy dle PD ve stěnách a stropech.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                       |                                                                |
| <p>Výkaz výměr neobsahoval zhotovení prostupů v nosných betonových konstrukcích, které bylo nutno v průběhu výstavby realizovat. Při realizaci bylo dále zjištěno, že výkres prostupů nezahrnuje veškeré nutné prostupy pro instalace a bylo nutno je dodatečně realizovat. Změnami a průběžným doplňováním elektrorozvodů během výstavby bylo nutno v souběhu s rozvody elektro provádět stavební přípomoci což obsahuje sekání, dozdivky a zpětné za omítání v již hotových omítkách. Součástí jsou i provedené větší rozsahy příček, kterými jsou obezděny stoupačky VZT, kanalizace a elektro rozvody. Vše je zachyceno ve změnách půdorysů.</p> |                                            |                                                       |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Změnový list č. 13                         |                                                       |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                       |                                                                |
| <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                       |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                       |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                       |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>číslo ZL: 13</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b> |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [REDACTED]                           |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13.11.2025</b>                    |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: HSV-otvory-prostupy dle PD ve stěnách a stropech.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br/> Výkaz výměr neobsahoval zhotovení prostupů v nosných betonových konstrukcích, které bylo nutno v průběhu výstavby realizovat. Při realizaci bylo dále zjištěno, že výkres prostupů nezahrnuje veškeré nutné prostupy pro instalace a bylo nutno je dodatečně realizovat. Změnami a průběžným doplňováním elektrorozvodů během výstavby bylo nutno v souběhu s rozvody elektro provádět stavební přípomoci což obsahuje sekání, dozdivky a zpětné za omítání v již hotových omítkách. Součástí jsou i provedené větší rozsahy příček, kterými jsou obezděny stoupačky VZT, kanalizace a elektro rozvody. Vše je zachyceno ve změnách půdorysů.</p> |                                      |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet připojených výkresů:           |                     |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH:              |                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>491.039,03- Kč</b>                |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  |                     |
| <b>491.039,03- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Podpis zmocněnce zhotovitele:        |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum:                               |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                       |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | <b>číslo ZL: 14-1</b>                                 |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                                       |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pardubický kraj                            | Datum: 13.11.2025                                     |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                       |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>                     | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                       |                                                                |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                       |                                                                |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Předmět změny: Doplnění zámečnických výrobků – pod VZT na střeše, detail ukončení stropů.</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je provedení povrchové úpravy u ZS.01 a ZS.02 žárovým zinkem, doplnění prvku ZS.01A pod tlumiče vzduchotechniky na střeše 2.NP, olemování podlahy ocelovým profilem L 150/150/ v 2.NP a pomocná nosná konstrukce u ocelových světlíků pro kotvení, pro kotvení speciálních okenních pásů. |                                            |                                                       |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Změnový list č. 13                         |                                                       |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                                                                                      |                                            |                                                       |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                       |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                       |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>číslo ZL: 13</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b> |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13.11.2025</b>                    |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Doplnění zámečnických výrobků – pod VZT na střeše, detail ukončení stropů.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br/>         Předmětem změny je provedení povrchové úpravy u ZS.01 a ZS.02 žárovým zinkem, doplnění prvku ZS.01A pod tlumiče vzduchotechniky na střeše 2.NP, olemování podlahy ocelovým profilem L 150/150/ v 2.NP a pomocná nosná konstrukce u ocelových světlíků pro kotvení, pro kotvení speciálních okenních pásů.</p> |                                      |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet připojených výkresů:           |                     |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena víceprací bez DPH:              |                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>200.484,64- Kč</b>                |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  |                     |
| <b>200.484,64- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Podpis zmocněnce zhotovitele:        |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum:                               |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | <b>číslo ZL: 17</b>                        |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>       |                                            |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pardubický kraj</b>                     | Datum: <b>13.11.2025</b>                   |                                                                |
| Název akce: „ <b>ŠS uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla</b> “                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                            |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                              | poštou <input type="checkbox"/>            | <b>e-mailem</b> <input type="checkbox"/>   | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | specifikaci:                               |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na výkresy:                                |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na rozpočtové podklady:                    |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na jinou část smlouvy:                     |                                            |                                                                |
| <b>Předmět změny: Změna dřevěných obkladů stěn a ostění špalet.</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                                                |
| Předmětem změny je provedení Dřevěného obkladu dle dodatečné specifikace: vyrovnávací rastr tvořený nehoblovaným profilem 30x60 bez PÚ, černá textilie tl. cca 0,5 cm, následně vodorovné svlaky profil 25x60 mm, barva černá RAL9005, lamely smrk 40x20 mm ošetřeno bezbarvým lakem (celková tl. cca. 1 cm). |                                            |                                            |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | Změnový list č. 17                         |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |                                                                |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                         | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                            |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | <b>číslo ZL: 17</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>           |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13.11.2025</b>                              |                     |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny: Změna dřevěných obkladů stěn a ostění špalet.</b>                                                                                                                                                                                   |                                                |                     |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je provedení Dřevěného obkladu dle dodatečné specifikace: vyrovnávací rastr tvořený nehoblovaným profilem 30x60 bez PÚ, černá textilie tl. cca 0,5 cm, následně vodorovné svlaky profil 25x60 mm, barva černá RAL9005, lamely smrk 40x20 mm ošetřeno bezbarvým lakem (celková tl. cca. 1 cm). |                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet připojených výkresů:                     |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>-213.796,50 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cena víceprací bez DPH:<br><b>392.231,- Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>178.434,50 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:            |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                           |                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Podpis zmocněnce zhotovitele:                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum:                                         |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | <b>číslo ZL: 18</b>                        |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                   | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                            |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                     | Pardubický kraj                            | Datum: 13.11.2025                          |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“                                                                                                                                                                                             |                                            |                                            |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                              | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                     | specifikaci:                               |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | na výkresy:                                |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | na rozpočtové podklady:                    |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | na jinou část smlouvy:                     |                                            |                                                                |
| <b>Předmět změny: Změna zavěšení mobilních příček MOB01,02,03.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je provedení zavěšení mobilních příček pomocí dvoubodového mechanismu, který je vhodnější pro provoz a méně náchylný k poruchám. |                                            |                                            |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                          |                                            | Změnový list č. 18                         |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                       |                                            |                                            |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b><br><br><b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b><br><br><b>Stanovisko energetického specialisty:</b>             |                                            |                                            |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                            |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                        |                                               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                    |                                               | <b>číslo ZL: 18</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>          |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 |                                               |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | <b>13.11.2025</b>                             |                     |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny: Změna zavěšení mobilních příček MOB01,02,03.</b>                                          |                                               |                     |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je provedení zavěšení mobilních příček pomocí dvoubodového mechanismu, který je vhodnější pro provoz a méně náchylný k poruchám.                    |                                               |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                   | Počet připojených výkresů:                    |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br>-                                                                                                                                                                           | Cena víceprací bez DPH:<br><b>39.750,- Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>39.750,- Kč</b>                                                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:           |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                               |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                          | Podpis zmocněnce zhotovitele:                 |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                        |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                       |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | <b>číslo ZL: 20</b>                                   |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>       |                                                       |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Pardubický kraj</b>                     | Datum: <b>20.12.2025</b>                              |                                                                |
| Název akce: „ <b>ŠS uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla</b> “                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                       |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | poštou <input type="checkbox"/>            | <b>e-mailem</b> <input type="checkbox"/>              | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | specifikaci:                               |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na výkresy:                                |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na rozpočtové podklady:                    |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na jinou část smlouvy:                     |                                                       |                                                                |
| <b>Předmět změny: Změna sdk akustiky za minerál Ecofon.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                       |                                                                |
| <p>Předmětem změny je použití uživatelsky příznivější technologie předmětu díla, kdy do podhledových konstrukcí je možný neomezený přístup pro kontrolu rozvodů médií, vzduchotechniky a elektroinstalací. Vstup není omezen ani akustickou izolací, ani revizními dvířky. S tím souvisí menší výměra výmaleb a odečet stropních dvířek.</p> |                                            |                                                       |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | Změnový list č. 20                                    |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                       |                                                                |
| <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                       |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                       |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                       |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | <b>číslo ZL: 20</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>              |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [REDACTED]                                        |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20.12.2025</b>                                 |                     |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny: Změna sdk akustiky za minerál Ecofon.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je použití uživatelsky příznivější technologie předmětu díla, kdy do podhledových konstrukcí je možný neomezený přístup pro kontrolu rozvodů médií, vzduchotechniky a elektroinstalací. Vstup není omezen ani akustickou izolací, ani revizními dvířky. S tím souvisí menší výměra výmaleb a odečet stropních dvířek. |                                                   |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Počet připojených výkresů:                        |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>3.188.675,68 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena víceprací bez DPH:<br><b>3.424.085,05 Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>235.409,37 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:               |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Podpis zmocněnce zhotovitele:                     |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                            |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | <b>číslo ZL: 24</b>                        |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                            |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pardubický kraj                            | Datum: 21.12.2025                          |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                            |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | specifikaci:                               |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | na výkresy:                                |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | na rozpočtové podklady:                    |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | na jinou část smlouvy:                     |                                            |                                                                |
| <b>Předmět změny: ÚT-propojení geotermálních vrtů a TČ.</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                                                |
| <p>Předmětem změny, je dopracování CN k dodatečně zpracovanému zadání -výkazu výměr propojení geotermálních vrtů s tepelnými čerpadly a systémem vytápění. Z důvodu celkové funkčnosti díla bylo nutno veškerá zařízení vzájemně propojit, doplnit expanzní nádobu, provést zprovoznění a odzkoušení.</p> |                                            |                                            |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | Změnový list č. 24                         |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                                                |
| <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                     | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | <b>číslo ZL: 24</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>            |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21.12.2025</b>                               |                     |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny: ÚT-propojení geotermálních vrtů a TČ.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny, je dopracování CN k dodatečně zpracovanému zadání – výkazu výměr propojení geotermálních vrtů s tepelnými čerpadly a systémem vytápění. Z důvodu celkové funkčnosti díla bylo nutno veškerá zařízení vzájemně propojit, doplnit expanzní nádobu, provést zprovoznění a odzkoušení. |                                                 |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Počet připojených výkresů:                      |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH:<br><b>216.135,28 Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>216.135,28 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:             |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podpis zmocněnce zhotovitele:                   |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum:                                          |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                            |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | <b>číslo ZL: 26-1</b>                      |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>       |                                            |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pardubický kraj</b>                     | Datum: <b>21.12.2025</b>                   |                                                                |
| Název akce: „ <b>ŠS uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla</b> “                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | poštou <input type="checkbox"/>            | <b>e-mailem</b> <input type="checkbox"/>   | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | specifikaci:                               |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na výkresy:                                |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na rozpočtové podklady:                    |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na jinou část smlouvy:                     |                                            |                                                                |
| <b>Předmět změny: Záměna soklů a u epoxidů-stejně jako u vinilů a doplnění epoxidů.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny, je provedení změny soklů u epoxidových podlah, které budou provedeny stejně jako u povlakových podlah. Tímto procesem dojde ke sjednocení všech soklů v budově. Dále bude proveden v části podlah uzavírací epoxidový nátěr navíc. |                                            |                                            |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | Změnový list č.                            |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b><br><br><b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b><br><br><b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                     |                                            |                                            |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | <b>číslo ZL: 26-1</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>            |                       |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                       |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>21.12.2025</b>                               |                       |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Záměna soklů a u epoxidů-stejně jako u vinilů a doplnění epoxidů.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br/>         Předmětem změny, je provedení změny soklů u epoxidových podlah, které budou provedeny stejně jako u povlakových podlah. Tímto procesem dojde ke sjednocení všech soklů v budově. Dále bude proveden v části podlah uzavírací epoxidový nátěr navíc.</p> |                                                 |                       |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Počet připojených výkresů:                      |                       |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>-470.285,51 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena víceprací bez DPH:<br><b>471.036,91 Kč</b> |                       |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>751,40 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:             |                       |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                       |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podpis zmocněnce zhotovitele:                   |                       |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum:                                          |                       |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                       |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | <b>číslo ZL: 27</b>                                   |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>       |                                                       |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pardubický kraj</b>                     | Datum: <b>13.11.2025</b>                              |                                                                |
| Název akce: „ <b>SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla</b> “                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                       |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                       | poštou <input type="checkbox"/>            | <u><b>e-mailem</b></u> <input type="checkbox"/>       | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | specifikaci:                               |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | na výkresy:                                |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | na rozpočtové podklady:                    |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | na jinou část smlouvy:                     |                                                       |                                                                |
| <b>Předmět změny: Broušení podlah.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                       |                                                                |
| Rozpočet neobsahuje položku přebroušení podlah pod nášlapné vrstvy. Obsahuje pouze položku ke stržení šlemu ze samonivelačních suchých směsí, což je pro pokládku nášlapných vrstev a provedení epoxidových vrstev nedostatečné a odporuje požadavkům pro provádění nášlapných vrstev. |                                            |                                                       |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Změnový list č. 27                                    |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                       |                                                                |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                                                                    |                                            |                                                       |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                             | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                       |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                       |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | <b>číslo ZL: 27</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>            |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13.11.2025</b>                               |                     |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny: Broušení podlah.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Rozpočet neobsahuje položku přebroušení podlah pod nášlapné vrstvy. Obsahuje pouze položku ke stržení šlemu ze samonivelačních suchých směsí, což je pro pokládku nášlapných vrstev a provedení epoxidových vrstev nedostatečné a odporuje požadavkům pro provádění nášlapných vrstev. |                                                 |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet připojených výkresů:                      |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH:<br><b>205.344,82 Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>205.344,82 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:             |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:                   |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datum:                                          |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                       |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | <b>číslo ZL: 29</b>                                   |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                            | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                                       |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                              | Pardubický kraj                            | Datum: 13.11.2025                                     |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                       |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                       | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>                     | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                              | specifikaci:                               |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | na výkresy:                                |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | na rozpočtové podklady:                    |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | na jinou část smlouvy:                     |                                                       |                                                                |
| <b>Předmět změny: Jsou chybějící maloformátové obklady ve VV.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Po zkontrolování grafického návrhu spárořezu, bylo shledáno, že množství ve výkazu výměr je nedostatečné. Výše uvedené práce byly dopočítány a vyčísleny. |                                            |                                                       |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Změnový list č. 29                                    |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                |                                            |                                                       |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                             | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím</b><br><br><b>Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím</b><br><br><b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                    |                                            |                                                       |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                       |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | <b>číslo ZL: 29</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>            |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13.11.2025</b>                               |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Jsou chybějící maloformátové obklady ve VV.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>         Po zkontrolování grafického návrhu spárořezu, bylo shledáno, že množství ve výkazu výměr je nedostatečné. Výše uvedené práce byly dopočítány a vyčísleny.</p> |                                                 |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet připojených výkresů:                      |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>-1733,08 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena víceprací bez DPH:<br><b>278.400,56 Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>276.667,48 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:             |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                             |                                                 |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:                   |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datum:                                          |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                 |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | <b>číslo ZL: 30</b>                             |                                                                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>       |                                                 |                                                                  |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pardubický kraj</b>                     | Datum: <b>13.11.2025</b>                        |                                                                  |
| Název akce: „ <b>SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla</b> “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                 |                                                                  |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | poštou <input type="checkbox"/>            | <u><b>e-mailem</b></u> <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/>   osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | specifikaci:                               |                                                 |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na výkresy:                                |                                                 |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na rozpočtové podklady:                    |                                                 |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na jinou část smlouvy:                     |                                                 |                                                                  |
| <b>Předmět změny: Vyřezání D3.14 + posuvné dveře do fotokomory.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                 |                                                                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je zvětšení dveřního otvoru pro D3.14, na žádost GP. Tyto dveře budou, dle požadavku GP provedeny z hliníku, stejně jako protilehlá prosklená stěna. Proto bylo nutno provést rozšíření a zvýšení otvoru ve stávající ŽB stěně z pohledového betonu, aby bylo možno dodržet požadovaný průchod. Následně muselo být provedeno broušení fazet tak, aby byl zachován design pohledového betonu při pohledu z chodby.<br>Dále je předmětem změny doplnění posuvných dveří do fotokomory. |                                            |                                                 |                                                                  |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | Změnový list č. 30                              |                                                                  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                 |                                                                  |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                 |                                                                  |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>      | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                       |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                 |                                                                  |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                 |                                                                  |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                 |                                                                  |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                 |                                                                  |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                 |                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | <b>číslo ZL: 30</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>           |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13.11.2025</b>                              |                     |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny: Vyřezání D3.14 + dveře do fotokomory.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                     |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je zvětšení dveřního otvoru pro D3.14, na žádost GP. Tyto dveře budou, dle požadavku GP provedeny z hliníku, stejně jako protilehlá prosklená stěna. Proto bylo nutno provést rozšíření a zvýšení otvoru ve stávající ŽB stěně z pohledového betonu, aby bylo možno dodržet požadovaný průchod. Následně muselo být provedeno broušení fazet tak, aby byl zachován design pohledového betonu při pohledu z chodby.<br>Dále je předmětem změny doplnění posuvných dveří do fotokomory. |                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Počet připojených výkresů:                     |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena víceprací bez DPH:<br><b>71.572,85 Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>71.572,85 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:            |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Podpis zmocněnce zhotovitele:                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Datum:                                         |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                       |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | <b>číslo ZL: 32</b>                                   |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                                       |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pardubický kraj                            | Datum: 13.11.2025                                     |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                       |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                           | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>                     | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                                  | specifikaci:                               |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | na výkresy:                                |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | na rozpočtové podklady:                    |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | na jinou část smlouvy:                     |                                                       |                                                                |
| <b>Předmět změny: Fasáda keramika – větší plochy.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je zvětšení plochy fasády z důvodu úpravy nivelety chodníku ze strany východní a jižní. Tyto změny jsou vyvolány změnami v parkánu před vstupem do budovy. |                                            |                                                       |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | Změnový list č. 32                                    |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                    |                                            |                                                       |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                 | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b><br><br><b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b><br><br><b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                          |                                            |                                                       |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                       |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | <b>číslo ZL: 32</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>           |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13.11.2025</b>                              |                     |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny: Fasáda keramika – větší plochy.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je zvětšení plochy fasády z důvodu úpravy nivelety chodníku ze strany východní a jižní. Tyto změny jsou vyvolány změnami v parkánu před vstupem do budovy. |                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Počet připojených výkresů:                     |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena víceprací bez DPH:<br><b>81.713,57 Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>81.713,57 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:            |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                |                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podpis zmocněnce zhotovitele:                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum:                                         |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                     |                                            |                                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                               |                                            | <b>číslo ZL: 34-1</b>                           |                                                                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                         | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>       |                                                 |                                                                  |
| Investor:                                                                                                                                           | <b>Pardubický kraj</b>                     | Datum: <b>13.11.2025</b>                        |                                                                  |
| Název akce: „ <b>SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla</b> “                                                                          |                                            |                                                 |                                                                  |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                    | poštou <input type="checkbox"/>            | <u><b>e-mailem</b></u> <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/>   osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                    | specifikaci:                               |                                                 |                                                                  |
|                                                                                                                                                     | na výkresy:                                |                                                 |                                                                  |
|                                                                                                                                                     | na rozpočtové podklady:                    |                                                 |                                                                  |
|                                                                                                                                                     | na jinou část smlouvy:                     |                                                 |                                                                  |
| <b>Předmět změny: Jsou změny v informačním systému.</b>                                                                                             |                                            |                                                 |                                                                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                    |                                            |                                                 |                                                                  |
| Byla provedena aktualizace informačního systému.                                                                                                    |                                            |                                                 |                                                                  |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                |                                            | Změnový list č. 34                              |                                                                  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                        |                                            |                                                 |                                                                  |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> |                                            |                                                 |                                                                  |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                               | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>      | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                       |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                    |                                            |                                                 |                                                                  |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                      |                                            |                                                 |                                                                  |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                             |                                            |                                                 |                                                                  |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                        |                                            |                                                 |                                                                  |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                          |                                            |                                                 |                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | <b>číslo ZL: 34-1</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>           |                       |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                       |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13.11.2025</b>                              |                       |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Jsou změny v informačním systému.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>         Byla provedena aktualizace informačního systému.</p> |                                                |                       |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                            | Počet připojených výkresů:                     |                       |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>167.205,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                  | Cena víceprací bez DPH:<br><b>178.480,- Kč</b> |                       |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>11.275,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                              | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:            |                       |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                          |                                                |                       |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                   | Podpis zmocněnce zhotovitele:                  |                       |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum:                                         |                       |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                            | <b>číslo ZL: 35</b>                             |                                                                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                   | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>       |                                                 |                                                                  |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pardubický kraj</b>                     | Datum: <b>2.7.2025</b>                          |                                                                  |
| Název akce: „ <b>ŠS uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla</b> “                                                                                                                                                                    |                                            |                                                 |                                                                  |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                              | poštou <input type="checkbox"/>            | <u><b>e-mailem</b></u> <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/>   osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                              | specifikaci:                               |                                                 |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | na výkresy:                                |                                                 |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | na rozpočtové podklady:                    |                                                 |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | na jinou část smlouvy:                     |                                                 |                                                                  |
| <b>Předmět změny: Plachtová dekorace.</b>                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                 |                                                                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b>                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                 |                                                                  |
| Předmětem změny je přesné určení rozměrů ploch. Kde rozměry reklamní plochy odpovídají rozměrům tiskařských strojů a tím si bude moci škola vyrábět reklamu sama. Při výměně nebude potřeba nijaké zdvihací zařízení, nebo horolezecké prvky. |                                            |                                                 |                                                                  |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                          |                                            | Změnový list č. 35                              |                                                                  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                 |                                                                  |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                           |                                            |                                                 |                                                                  |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                         | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>      | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                       |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                 |                                                                  |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                |                                            |                                                 |                                                                  |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                       |                                            |                                                 |                                                                  |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                 |                                                                  |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                 |                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | <b>číslo ZL: 35</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>           |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.7.2025</b>                                |                     |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny: Plachtová dekorace.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je přesné určení rozměrů ploch. Kde rozměry reklamní plochy odpovídají rozměrům tiskařských strojů a tím si bude moci škola vyrábět reklamu sama. Při výměně nebude potřeba nijaké zdvihací zařízení, nebo horolezecké prvky. |                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Počet připojených výkresů:                     |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>20.095,02 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH:<br><b>232.903,- Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>212.807,98 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:            |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Podpis zmocněnce zhotovitele:                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum:                                         |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                       |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                     |                                            | <b>číslo ZL: 37-2</b>                                 |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                               | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                                       |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                 | Pardubický kraj                            | Datum: 20.12.2025                                     |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“                                                                                                                                                         |                                            |                                                       |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>                     | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                 | specifikaci:                               |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                           | na výkresy:                                |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                           | na rozpočtové podklady:                    |                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                           | na jinou část smlouvy:                     |                                                       |                                                                |
| <b>Předmět změny: Akustické předstěny v m.č. 1.05, 1.10, 2.05, 2.07, 1.36 a 2.26.</b>                                                                                                                                     |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b>                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                       |                                                                |
| Předmětem změny je doplnění chybějícího akustického obložení v technických učebnách, které vyžaduje hygienická vyhláška. Zároveň je doplněno obložení v m.č. 1.36 a 2.26. A přeslech nad kování mobilní stěny v m.č.1.09. |                                            |                                                       |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                      |                                            | Změnový list č. 37                                    |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                       |                                                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                              |                                            |                                                       |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                            |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                   |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                              |                                            |                                                       |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                |                                            |                                                       |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | <b>číslo ZL: 37-2</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>            |                       |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                       |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20.12.2025</b>                               |                       |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny Akustické předstěny v m.č. 1.05, 1.10, 2.05, 2.07, 1.36 a 2.26.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br/>         Předmětem změny je doplnění chybějícího akustického obložení v technických učebnách, které vyžaduje hygienická vyhláška. Zároveň je doplněno obložení v m.č. 1.36 a 2.26. A přeslech nad kováním mobilní stěny v m.č.1.09.</p> |                                                 |                       |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Počet připojených výkresů:                      |                       |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>0,0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena víceprací bez DPH:<br><b>983.253,61 Kč</b> |                       |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>983.253,61 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:             |                       |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                       |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podpis zmocněnce zhotovitele:                   |                       |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum:                                          |                       |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                       |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                              |                                            | <b>číslo ZL: 38</b>                                   |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                        | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                                       |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                          | Pardubický kraj                            | Datum: 21.12.2025                                     |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“                                                                                                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                   | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>                     | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                       |                                                                |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                       |                                                                |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                       |                                                                |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Předmět změny: VZT - změny přísávání - chemická digistoř a keram.pec a odsávání stříkacího boxu.</b>                                                                                                                            |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny jsou projektové úpravy u chemické digestoře a keramické peci, kde je nově potřeba změnu v přísávání vzduchu. Dále je předmětem změny odsávání stříkacího boxu, dle upravené PD. |                                            |                                                       |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                               | Změnový list č. 38                         |                                                       |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                            |                                            |                                                       |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                         | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                     |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                            |                                            |                                                       |                                                                |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                       |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                         |                                            |                                                       |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | <b>číslo ZL: 38</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>            |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21.12.2025</b>                               |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: VZT - změny přísávání - chemická digistoř a keram.pec a odsávání stříkacího boxu.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br/>         Předmětem změny jsou projektové úpravy u chemické digestoře a keramické peci, kde je nově potřeba změnu v přísávání vzduchu. Dále je předmětem změny odsávání stříkacího boxu, dle upravené PD.</p> |                                                 |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Počet připojených výkresů:                      |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>-53.850,23 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH:<br><b>161.189,82 Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>107 339,59 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:             |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podpis zmocněnce zhotovitele:                   |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Datum:                                          |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | <b>číslo ZL: 39</b>                        |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                            |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pardubický kraj                            | Datum: 20.12.2025                          |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                            |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | specifikaci:                               |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na výkresy:                                |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na rozpočtové podklady:                    |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na jinou část smlouvy:                     |                                            |                                                                |
| <b>Předmět změny: Provazec u hlavního schodiště.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je provedení vtlačení dilatačního provazce mezi schodišťovým ramenem a žel. betonovou schodišťovou stěnou z pohledového betonu tak, aby bylo zabráněno šíření prachu a nečistot ve schodišťovém tubusu a při úklidu nestékala voda po stěně schodišťového ramena. |                                            |                                            |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Změnový list č. 39                         |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                            |                                                                |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                            |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | <b>číslo ZL: 39</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>          |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20.12.2025</b>                             |                     |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny: Provazec u hlavního schodiště.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny je provedení vtlačení dilatačního provazce mezi schodišťovým ramenem a žel. betonovou schodišťovou stěnou z pohledového betonu tak, aby bylo zabráněno šíření prachu a nečistot ve schodišťovém tubusu a při úklidu nestékala voda po stěně schodišťového ramena. |                                               |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Počet připojených výkresů:                    |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>0,0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena víceprací bez DPH:<br><b>41.055,- Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>41.055,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:           |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Podpis zmocněnce zhotovitele:                 |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum:                                        |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                  |                                            | <b>číslo ZL: 40</b>                        |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                            | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                            |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                              | Pardubický kraj                            | Datum: 20.12.2025                          |                                                                |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“                                                                                                                                                      |                                            |                                            |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                       | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                       | specifikaci:                               |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                        | na výkresy:                                |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                        | na rozpočtové podklady:                    |                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                        | na jinou část smlouvy:                     |                                            |                                                                |
| <b>Předmět změny: Změna zastínění m.č. 2.26</b>                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny, je provedení zastínění multifunkční místnosti 2.26 v interiéru, vodorovně pod konstrukcí stropu, tak, aby vyhovovalo požadavkům uživatele na bezproblémový provoz. |                                            |                                            |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                   |                                            | Změnový list č. 20                         |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                |                                            |                                            |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                  | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                         |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                                                                |                                            |                                            |                                                                |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                                                |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                                                             |                                            |                                            |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | <b>číslo ZL: 40</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>           |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20.12.2025</b>                              |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna zastínění m.č. 2.26</b></p> <p>Předmětem změny, je provedení zastínění multifunkční místnosti 2.26 v interiéru, vodorovně pod konstrukcí stropu, tak, aby vyhovovalo požadavkům uživatele na bezproblémový provoz.</p> |                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Počet připojených výkresů:                     |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>-60.000,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH:<br><b>903.584,- Kč</b> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>843.584,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:            |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                |                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Podpis zmocněnce zhotovitele:                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum:                                         |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

|                                                                                                                                                                                       |                                            |                                            |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                 |                                            | <b>číslo ZL: 41</b>                        |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                           | MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.              |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                             | Pardubický kraj                            | Datum: 20.12.2025                          |                                                                           |
| Název akce: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“                                                                                                                     |                                            |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                      | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                                                             | specifikaci:                               |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                       | na výkresy:                                |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                       | na rozpočtové podklady:                    |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                       | na jinou část smlouvy:                     |                                            |                                                                           |
| <b>Předmět změny: Doplnění svislého zastínění m.č. 2.26</b>                                                                                                                           |                                            |                                            |                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b><br>Předmětem změny, je provedení zastínění svislých zasklených stěn do chodeb, multifunkční místnosti 2.26, tak, aby vyhovovalo požadavkům uživatele. |                                            |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                  |                                            | Změnový list č. 20                         |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                                                           |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                   |                                            |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                 | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                        |                                            |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S provedením výše popsanych změn <b>souhlasím</b>                                                                                               |                                            |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                                                           |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu                                                                                                                            |                                            |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | <b>číslo ZL: 41</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.</b>                                                  |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20.12.2025</b>                                                                     |                     |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny: Změna zastínění m.č. 2.26</b><br><br>Předmětem změny, je provedení zastínění svislých zasklených stěn do chodeb, multifunkční místnosti 2.26, tak, aby vyhovovalo požadavkům uživatele. |                                                                                       |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                 | Počet připojených výkresů:                                                            |                     |
| Cena méněprací bez DPH:<br><div style="text-align: right;"><b>--,- Kč</b></div>                                                                                                                                                                                                                      | Cena víceprací bez DPH:<br><div style="text-align: right;"><b>174.922, - Kč</b></div> |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><div style="text-align: right;"><b>174.922, - Kč</b></div>                                                                                                                                                                                                           | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                   |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                               |                                                                                       |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                         |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum:                                                                                |                     |

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje)  
Změnový list: Dod\_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574

Místo: objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010Datum: 19.01.2026

Objednatel: Pardubický krajIČ: 70892822DIČ: CZ70892822

Zhotovitel: MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál PerlaIČ: 15050050DIČ: CZ15050050

| Smluvní rozpočet                                                   |     |             |                                                                                                                                         |     |          |          |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J. cena  | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |     |             |                                                                                                                                         |     |          |          |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |     |             |                                                                                                                                         |     |          |          |             |
| ZL ZL_010 Záchytný systém139 360,00                                |     |             |                                                                                                                                         |     |          |          |             |
| D PSV Práce a dodávky PSV139 360,00                                |     |             |                                                                                                                                         |     |          |          |             |
| D 767 Konstrukce zámečnické139 360,00                              |     |             |                                                                                                                                         |     |          |          |             |
| 1                                                                  | K   | 767881112   | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou     | kus | 19,000   | 1 520,00 | 28 880,00   |
| 2                                                                  | K   | 70921321    | kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 600mm                                | kus | 19,000   | 2 540,00 | 48 260,00   |
| 6                                                                  | K   | 31452201    | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm                                                      | m   | 65,000   | 144,00   | 9 360,00    |
| 7                                                                  | K   | 31452203    | koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm                                       | kus | 2,000    | 4 280,00 | 8 560,00    |
| 8                                                                  | K   | 31452203R01 | koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm                                       | kus | 2,000    | 4 750,00 | 9 500,00    |
| 3                                                                  | K   | 767881141   | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami | kus | 5,000    | 1 610,00 | 8 050,00    |
| 4                                                                  | K   | 70921345    | kotvicí bod pro betonové nosníky pomocí čtyř závitových tyčí dl 500mm                                                                   | kus | 5,000    | 5 350,00 | 26 750,00   |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| ČP                                                                                                          | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J. cena   | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje)                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574                                                     |     |            |                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |             |
| ZL ZL_011 Chladicí jednotky ... 42 750,00                                                                   |     |            |                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |             |
| D PSV Práce a dodávky PSV 42 750,00                                                                         |     |            |                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |             |
| D 751b Klimatizační zařízení pro místnost 1.10.,2.05.,3.08 (změna jednotky z nástěnné na kazetou) 42 750,00 |     |            |                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |             |
| 84                                                                                                          | K   | 751R112    | Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=5,0 kW; Qt=5,8 kW, akustický tlak v 1 m: 39 dB(A), rozměry: 798*293*230 Š*V*H, připojení kapalina 6,4 mm, připojení plyn 9,5 mm, odvod kondenzátu DN20, hmotnost 15 kg | kus | -1,000   | 26 900,00 | -26 900,00  |
| 94                                                                                                          | K   | 751R115    | Vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon nominální 6,60 kW, příkon: 0,04 kW, akustický tlak v 1m: 39 db(A), rozměry: 320x1050x250 V*Š*H, hmotnost: 16 kg                                             | kus | -2,000   | 24 900,00 | -49 800,00  |
| 841                                                                                                         | M   | 84-751R112 | Vnitřní kazetová jednotka s funkcí breezeless (R32, 5,3kW)                                                                                                                                            |     | 1,000    | 26 450,00 | 26 450,00   |
| 941                                                                                                         | M   | 94-751R115 | Vnitřní kazetová jednotka s dekoračním panelem VRF V8 (7,1kW, 4-cestná)                                                                                                                               | ks  | 2,000    | 46 500,00 | 93 000,00   |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J. cena    | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |             |
| ZL ZL_012 Chemická digestoř...                                     |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |             |
| 155 988,05                                                         |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |             |
| D OST.1 Ostatní (kuchyňky a digestoře)                             |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |             |
| 91 410,00                                                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |             |
| 689                                                                | K   | PI/73   | chemická digestoř - D+M (podrobně viz prvky vnitřního vybavení D.1.1.d-04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | -1,000   | 263 360,00 | -263 360,00 |
| 6891                                                               | K   | PI/73.1 | chemická digestoř - D+M (podrobně viz prvky vnitřního vybavení D.1.1.d-04) Laboratorní skříňová digestoř, rozměry: 1 500 × 900 × 2 300 mm Úprava dle požadavku uživatele: 1 x kameninová výlevka zabudovaná ve vnitřním pracovním prostoru v pravé části, baterie v zadní části za výlevkou. Chemicko-technická kamenina, exponované části plně glazovány, fixace chemicky odolnými epoxidy, včetně nosné konstrukce pro výlevku, povrchová úprava vypalované epoxidové pigmenty, rektifikační patky PA. vnější rozměry: 470x470x265mm, vnitřní rozměry: 380x380x250mm, otvor: 360x360mm v pracovní desce plně glazovaný otvor, spodní montáž, otvor na laboratorní baterii. 1 x laboratorní baterie na studenou vodu v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu, (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závit dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000. Veškeré rozměry v toleranci ±1,5%. Výška pracovní plochy je 900 mm nad podlahou. Pracovní plocha je vyrobena z kvalitní vypalované bezespárové celokeramické desky se zvýšeným okrajem po celém jejím obvodu. Pracovní deska je opatřena kameninovou vaničkou o rozměru D90, vždy pod každým vyústěním vody v digestoři. Čelní bezpečnostní okno, bezpečnostní sklo zaskleno v pevném rámu, s možností následné výměny. Kvalita okna dle ČSN EN14175. | kus | 1,000    | 354 770,00 | 354 770,00  |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |             |
| 64 578,05                                                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |             |
| D 751h Vzduchotechnika - Chemická laboratoř - odvod vzduchu        |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |             |
| 64 578,05                                                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |             |
| 151                                                                | K   | 751R221 | Odvodní ventilátor kyselinovzdorný Vo=330m3/h;Pst=200Pa nevýbušné provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | -1,000   | 31 820,30  | -31 820,30  |
| 152                                                                | K   | 751R222 | Pružné manžety O160 nevýbušné provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | -1,000   | 2 096,09   | -2 096,09   |
| 153                                                                | K   | 751R223 | Tlumič hluku kruhový O160/900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | -1,000   | 23 020,81  | -23 020,81  |
| 154                                                                | K   | 751R224 | Zpětná klapka O125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | -1,000   | 2 350,64   | -2 350,64   |
| 155                                                                | K   | 751R225 | Plastové potrubí O160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | -5,000   | 5 595,13   | -27 975,65  |
| 156                                                                | K   | 751R226 | Plastové potrubí O125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | -23,000  | 5 207,44   | -119 771,12 |
| 157                                                                | K   | 751R227 | Výfukový kus plastový O125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | -1,000   | 1 524,34   | -1 524,34   |
| 1                                                                  | K   | R 01    | Odvodní ventilátor kyselinovzdorný PEEL/PP Vo=920m3/h;Pst=200Pa nevýbušné provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,000    | 47 025,00  | 47 025,00   |
| 2                                                                  | K   | R 02    | Příslušenství ventilátoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1,000    | 2 779,00   | 2 779,00    |
| 3                                                                  | K   | R 03    | Zpětná klapka PEEL pr. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,000    | 6 677,00   | 6 677,00    |
| 4                                                                  | K   | R 04    | Tlumič hluku kruhový PEEL pr. 250/900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 46 164,00  | 46 164,00   |
| 5                                                                  | K   | R 05    | Plastové potrubí PEEL pr. 250 mm, vč. tvarovek, D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 28,000   | 6 089,00   | 170 492,00  |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje)  
Změnový list: Dod\_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574

Místo: objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010Datum: 19.01.2026

Objednatel: Pardubický krajIČ: 70892822DIČ: CZ70892822

Zhotovitel: MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál PerlaIČ: 15050050DIČ: CZ15050050

| Smluvní rozpočet |     |           |                                                                                                                                                                                 |            |          |          |             |
|------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------|
| ČP               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ         | Množství | J. cena  | Cena celkem |
| S 4602400022     |     |           | SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje)                                                                                                                           |            |          |          |             |
| ZL Dod_05        |     |           | Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574                                                                                                                                   |            |          |          |             |
| ZL ZL_013        |     |           | HSV_otvory-prost...                                                                                                                                                             | 491 039,03 |          |          |             |
| D HSV            |     |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                             | 491 039,03 |          |          |             |
| D 3              |     |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                   | 124 310,27 |          |          |             |
| 1                | K   | 310002131 | Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených ve zdech včetně utěsnění vnější průřezové plochy přes 0,1 do 0,25 m2, tloušťky zdi do 0,5 m                                      | kus        | 51,000   | 193,00   | 9 843,00    |
| 2                | K   | 310231051 | Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm                                                                      | m2         | 25,970   | 2 200,00 | 57 134,00   |
| 3                | K   | 340235212 | Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm                                                                       | kus        | 1,000    | 142,00   | 142,00      |
| 4                | K   | 340236212 | Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm                                                          | kus        | 14,000   | 217,00   | 3 038,00    |
| 5                | K   | 340237212 | Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm                                                            | kus        | 12,000   | 343,00   | 4 116,00    |
| 6                | K   | 340238212 | Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm                                                               | m2         | 1,071    | 1 220,00 | 1 306,62    |
| 67               | K   | 342244201 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm                                                                  | m2         | 40,084   | 917,00   | 36 757,03   |
| 68               | K   | 342244221 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm                                                                 | m2         | 7,727    | 1 060,00 | 8 190,62    |
| 1771             | K   | 346272226 | Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 75 mm                                                              | m2         | 4,875    | 776,00   | 3 783,00    |
| D 6              |     |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                      | 186 084,99 |          |          |             |
| 7                | K   | 612345211 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2                                                                     | kus        | 99,000   | 180,00   | 17 820,00   |
| 8                | K   | 612345212 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2                                                           | kus        | 63,000   | 339,00   | 21 357,00   |
| 9                | K   | 612345213 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2                                                            | kus        | 19,000   | 702,00   | 13 338,00   |
| 10               | K   | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.                                                                                                      | m          | 547,418  | 244,00   | 133 569,99  |
| D 9              |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                             | 169 589,37 |          |          |             |
| 154              | K   | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m                                                      | m2         | 370,200  | 82,50    | 30 541,50   |
| 11               | K   | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm | kus        | 1,000    | 74,00    | 74,00       |
| 12               | K   | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm | kus        | 4,000    | 112,00   | 448,00      |
| 13               | K   | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm   | kus        | 14,000   | 98,60    | 1 380,40    |
| 14               | K   | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm   | kus        | 90,000   | 176,00   | 15 840,00   |
| 15               | K   | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm   | kus        | 12,000   | 203,00   | 2 436,00    |
| 16               | K   | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm   | kus        | 51,000   | 376,00   | 19 176,00   |
| 17               | K   | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm      | m2         | 1,071    | 366,00   | 391,99      |
| 18               | K   | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm      | m3         | 1,799    | 2 320,00 | 4 173,68    |
| 21               | K   | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm                                     | m          | 3,000    | 2 930,00 | 8 790,00    |
| 22               | K   | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm                                   | m          | 5,800    | 3 570,00 | 20 706,00   |

| Smluvní rozpočet |     |            |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |                 |
|------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| ČP               | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J. cena   | Cena celkem     |
| 23               | K   | 977151122  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm                                                                       | m  | 2,150    | 4 040,00  | 8 686,00        |
| 24               | K   | 977151124  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm                                                                       | m  | 2,600    | 5 550,00  | 14 430,00       |
| 25               | K   | 977151125  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm                                                                       | m  | 1,200    | 6 660,00  | 7 992,00        |
| 26               | K   | 977151126  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm                                                                       | m  | 0,600    | 7 340,00  | 4 404,00        |
| 27               | K   | 977151129  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm                                                                       | m  | 1,400    | 10 500,00 | 14 700,00       |
| 28               | K   | 977211111  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm                                                                                            | m  | 9,460    | 1 630,00  | 15 419,80       |
| <b>D</b>         |     | <b>997</b> | <b>Doprava sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>7 896,00</b> |
| 169              | K   | 997006512  | Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                                                                                  | t  | 10,528   | 150,00    | 1 579,20        |
| 170              | K   | 997006519  | Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km                                                                                                                             | t  | 147,392  | 10,00     | 1 473,92        |
| 171              | K   | 997006551  | Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění                                                                                                                                                                         | t  | 10,528   | 60,00     | 631,68          |
| 172              | K   | 997013631  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                   | t  | 10,528   | 400,00    | 4 211,20        |
| <b>D</b>         |     | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>3 158,40</b> |
| 175              | K   | 998011003  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t  | 10,528   | 300,00    | 3 158,40        |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |     |           |                                                                                                                    |       |          |           |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                              | MJ    | Množství | J. cena   | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |     |           |                                                                                                                    |       |          |           |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |     |           |                                                                                                                    |       |          |           |             |
| ZL ZL_014 Doplnění zámečnické                                      |     |           |                                                                                                                    |       |          |           |             |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                          |     |           |                                                                                                                    |       |          |           |             |
| D 767 Konstrukce zámečnické                                        |     |           |                                                                                                                    |       |          |           |             |
| 2922                                                               | K   | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg                                     | kg    | 531,900  | 99,10     | 52 711,29   |
| 2923                                                               | M   | 13431007  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 150x150x16mm                                                   | t     | 0,558    | 34 900,00 | 19 474,20   |
| 2911                                                               | K   | ZS.01     | Ocelová kce pro uložení jednotky VZT - změna povrchové úpravy proti PD (žárový zinek)                              | kg    | 692,600  | 29,85     | 20 674,11   |
| 1                                                                  | K   | ZS.01 A   | Ocelová kce pro uložení jednotky VZT - nová kce pod tlumičem včetně žárového zinku                                 | kg    | 254,270  | 105,00    | 26 698,35   |
| 2921                                                               | K   | ZS.02     | Ocelová kce pro uložení jednotky VZT - změna povrchové úpravy proti PD (žárový zinek)                              | kompl | 554,760  | 29,85     | 16 559,59   |
| 2                                                                  | K   | ZS.07     | D + M olemování podlah 2. NP                                                                                       | kg    | 0,000    | 75,15     | 0,00        |
| D M Práce a dodávky M                                              |     |           |                                                                                                                    |       |          |           |             |
| D 43-M Montáž ocelových konstrukcí                                 |     |           |                                                                                                                    |       |          |           |             |
| 652                                                                | K   | M43.01    | Ocelová konstrukce světlíku nad 2NPocel S235 pozink, vč. pomocných prvků, kluzných ložisek, povrchové úpravy - D+M | kg    | 613,020  | 105,00    | 64 367,10   |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ    | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J. cena  | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |             |
| ZL                                                                 | ZL_017 |          | Truhlářské prvky ...                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          | 178 434,50  |
| D                                                                  | PSV    |          | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          | 178 434,50  |
| D                                                                  | 766    |          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          | 178 434,50  |
| 263                                                                | K      | 766.01   | Dřevěný obklad - smrk. hranoly 20/40mm, olejový nátěr, podkladní rošt hranoly 60/40mm, vč. kotvení, doplňků a PÚ - D+M                                                                                                                                                       | m2 | -142,531 | 1 500,00 | -213 796,50 |
|                                                                    | K      | 766.01.a | Dřevěný obklad dle dodatečné specifikace: vyrovnávací rastr tvořený nehoblovaným profilem 30x60 bez PÚ, černá textilie tl. cca 0,5 cm, následně vodorovné svlaky profil 25x60 mm, barva černá RAL9005, lamely smrk 40x20 mm ošetřeno bezparvým lakem (celková tl. cca. 1 cm) | m2 | 112,066  | 3 500,00 | 392 231,00  |
| 3                                                                  | K      | 766.01.b | Dřevěné ostění všech špalet (zakončení obkladu u všech otvorů)                                                                                                                                                                                                               | bm | 52,000   | 0,00     | 0,00        |
| 4                                                                  | K      | 766.01.c | Obklad stoupací trubky po celé výšce zdi (atyp do tvaru oblouku)                                                                                                                                                                                                             | m2 | 8,000    | 0,00     | 0,00        |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet |            |                                                       |                                                                                                                                                                            |     |          |           |             |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| ČP               | Typ        | Kód                                                   | Popis                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J. cena   | Cena celkem |
| S                | 4602400022 | SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |                                                                                                                                                                            |     |          |           |             |
| ZL               | Dod_05     | Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574         |                                                                                                                                                                            |     |          |           |             |
| ZL               | ZL_018     | Změna zavěšení mo...                                  |                                                                                                                                                                            |     |          |           |             |
| D                | PSV        | Práce a dodávky PSV                                   |                                                                                                                                                                            |     |          |           |             |
| D                | 767        | Konstrukce zámečnické                                 |                                                                                                                                                                            |     |          |           |             |
|                  | K          | MOB.01.a                                              | Mobilní posuvná stěna dl. 9,5m v m1.09, vč. ukotvení kolejnic a pomocné nosné kce nad podhledem, detaily - D+M - příplatek za dvoubodové zavěšení panelů mobilních příček  | kus | 1,000    | 13 250,00 | 13 250,00   |
|                  | K          | MOB.02.a                                              | Mobilní posuvná stěna dl. 9,5m v m2.06, vč. ukotvení kolejnic a pomocné nosné kce nad podhledem, detaily - D+M - příplatek za dvoubodové zavěšení panelů mobilních příček  | kus | 1,000    | 13 250,00 | 13 250,00   |
|                  | K          | MOB.03.a                                              | Mobilní posuvná stěna dl. 7,42m v m2.26, vč. ukotvení kolejnic a pomocné nosné kce nad podhledem, detaily - D+M - příplatek za dvoubodové zavěšení panelů mobilních příček | kus | 1,000    | 13 250,00 | 13 250,00   |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

# ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |        |               |                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |          |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------|
| ČP                                                                 | Typ    | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství   | J. cena  | Cena celkem   |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |               |                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |          |               |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |        |               |                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |          |               |
| ZL                                                                 | ZL_020 |               | Změna sdk akustik...                                                                                                                                                                                                                     |     |            |          | 235 409,37    |
| D                                                                  | PSV    |               | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                      |     |            |          | 235 409,37    |
| D                                                                  | 722    |               | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                         |     |            |          | -5 141,00     |
| 538                                                                | K      | 763172352     | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláštových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm                                                                                                                | kus | -5,000     | 446,60   | -2 233,00     |
| 539                                                                | M      | 59030711      | <a href="#">dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</a>                                                                                                                                                               | kus | -5,000     | 505,60   | -2 528,00     |
| 540                                                                | K      | 998763402     | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                | %   | -250,000   | 1,52     | -380,00       |
| D                                                                  | 763    |               | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                |     |            |          | 309 856,53    |
| 246                                                                | K      | 763131451     | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                                                                     | m2  | -89,280    | 840,00   | -74 995,20    |
| 249                                                                | K      | 763131752     | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace                                                                                                 | m2  | -1 643,374 | 50,00    | -82 168,70    |
| 250                                                                | M      | 63152096      | <a href="#">pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm</a>                                                                                                                                                                   | m2  | -1 725,543 | 80,00    | -138 043,44   |
| 251                                                                | K      | 763131762     | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za prostorové zakřivení podhledu                                                                                                                                                     | m2  | 33,499     | 1 200,00 | 40 198,80     |
| 252                                                                | K      | 763135002     | Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran                                                     | m2  | -1 643,374 | 1 000,00 | -1 643 374,00 |
| 253                                                                | M      | 59030599      | <a href="#">deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací</a>                                                                                                                                                              | m2  | -1 467,825 | 600,00   | -880 695,00   |
| 254                                                                | M      | 59030599      | <a href="#">deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací</a>                                                                                                                                                              | m2  | -308,674   | 600,00   | -185 204,40   |
| 255                                                                | K      | 763172353     | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláštových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm                                                                                                                | kus | -22,000    | 500,00   | -11 000,00    |
| 256                                                                | M      | 59030712      | <a href="#">dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</a>                                                                                                                                                               | kus | -22,000    | 800,00   | -17 600,00    |
| 15                                                                 | K      | 763431012     | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2                                                                                                     | m2  | 1 766,153  | 670,00   | 1 183 322,51  |
| 16                                                                 | M      | ECP.G35394513 | <a href="#">Gedina E Gamma T24, Bílá 500, 1200x600x15mm</a>                                                                                                                                                                              | m2  | 1 533,516  | 1 197,85 | 1 836 922,14  |
| 22                                                                 | M      | ECP.37451953  | <a href="#">Advantage E T15, Bílá 500, 1200x600x15mm</a>                                                                                                                                                                                 | m2  | 156,555    | 625,77   | 97 967,42     |
| 23                                                                 | M      | ECP.37451950  | <a href="#">Advantage E T24, Bílá 500, 600x600x15mm</a>                                                                                                                                                                                  | m2  | 93,744     | 625,77   | 58 662,18     |
| 19                                                                 | K      | 763431201     | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou                                                                                                                                                                           | m   | 1 327,000  | 156,00   | 207 012,00    |
| 257                                                                | K      | 998763303     | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | -14,880    | 5 453,48 | -81 147,78    |
| D                                                                  | 784    |               | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                                                                                       |     |            |          | -69 306,16    |
| 536                                                                | K      | 784181101     | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                               | m2  | -1 732,654 | 10,00    | -17 326,54    |
| 537                                                                | K      | 784221101     | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                             | m2  | -1 732,654 | 30,00    | -51 979,62    |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |     |              |                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J. cena   | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |     |              |                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |     |              |                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |
| ZL ZL_024 ÚT_propojení geote... 216 135,28                         |     |              |                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |
| D D1 Armatury 35 347,38                                            |     |              |                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |
| 13                                                                 | K   | 1.01         | Uzavírací mezipřírubová klapka DN 65                                                                                                                                                             | ks  | 4,000    | 1 000,00  | 4 000,00    |
|                                                                    | K   | 1.02         | Uzavírací mezipřírubová klapka DN 100                                                                                                                                                            | ks  | 2,000    | 0,00      | 0,00        |
| 15                                                                 | M   | IVR.J9100100 | Mezipřírubová uzavírací klapka WAFER J9 - disk nikl. litina, EPDM - DN 100, L=52mm                                                                                                               | kus | 2,000    | 2 943,20  | 5 886,40    |
| 13                                                                 | K   | 1.03         | Mezipřírubová zpětná klapka DN 65                                                                                                                                                                | ks  | 2,000    | 0,00      | 0,00        |
| 14                                                                 | M   | IVR.W6020065 | Mezipřírubová zpětná klapka pružinová - série W6 - DN 65, L=46mm                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 3 031,54  | 6 063,08    |
|                                                                    | K   | 1.04         | Filtr přírubový DN 65                                                                                                                                                                            | ks  | 2,000    | 2 498,95  | 4 997,90    |
| 19                                                                 | K   | 1.05         | Teploměr -30 až +30°C                                                                                                                                                                            | ks  | 4,000    | 900,00    | 3 600,00    |
| 20                                                                 | K   | 1.06         | Manometr 0-1 Mpa                                                                                                                                                                                 | ks  | 4,000    | 900,00    | 3 600,00    |
| 31                                                                 | K   | 1.07         | Odvzdušňovací ventil, PN 6, DN 20, vč. montáže                                                                                                                                                   | ks  | 4,000    | 900,00    | 3 600,00    |
| 21                                                                 | K   | 1.08         | Kulový vypouštěcí kohout DN 20 s hadicovou vývodkou a zátkou                                                                                                                                     | ks  | 4,000    | 900,00    | 3 600,00    |
| D D2 Expanzní zařízení 27 629,05                                   |     |              |                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |
|                                                                    | K   | 2.01         | Membránová tlaková expanzní nádoba 300/10 pro topné soustavy a soustavy chladicí vody. Výška (mm): 1267; Průměr (mm): 634; Hmotnost (kg): 42; Objem (l): 300; DN připojení: G1 1/4; Barva: modrá | ks  | 1,000    | 0,00      | 0,00        |
| 16                                                                 | M   | 48466525     | nádoba expanzní tlaková s membránou objem 300L PN 1                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 22 400,00 | 22 400,00   |
|                                                                    | K   | 2.02         | Uzavírací kulový kohout MK 5/4 se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním, DN připojení: Rp 1 1/4;                                                                               | ks  | 1,000    | 2 294,25  | 2 294,25    |
|                                                                    | K   | 2.03         | Pojistný ventil ot. přetlak 300 kPa                                                                                                                                                              | ks  | 2,000    | 1 467,40  | 2 934,80    |
| D D3 Potrubí 100 023,55                                            |     |              |                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |
|                                                                    | K   | 3.01         | Potrubí z trubek z uhlíkové oceli 64x2,0                                                                                                                                                         | bm  | 6,000    | 2 840,50  | 17 043,00   |
|                                                                    | K   | 3.02         | Potrubí z trubek z uhlíkové oceli 108x2,0                                                                                                                                                        | bm  | 8,000    | 4 071,00  | 32 568,00   |
|                                                                    | K   | 3.03         | Kolena, oblouky, přechody, T-kusy                                                                                                                                                                | kpl | 1,000    | 50 412,55 | 50 412,55   |
| D D4 Izolace potrubí 11 824,30                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |
|                                                                    | K   | 4.01         | Parotěsná tepelná izolace pro trubku 64x2,0, součinitel difúzního odporu ≥ 5000, součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037W/(m.K). Izolace tl. 29 mm                                                  | bm  | 6,000    | 684,25    | 4 105,50    |
|                                                                    | K   | 4.02         | Parotěsná tepelná izolace pro trubku 108x2,0, součinitel difúzního odporu ≥ 5000, součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037W/(m.K). Izolace tl. 29 mm                                                 | bm  | 8,000    | 964,85    | 7 718,80    |
| D D5 Společné položky 41 311,00                                    |     |              |                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |
|                                                                    | K   | 5.01         | Montáž                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000    | 9 680,00  | 9 680,00    |
|                                                                    | K   | 5.02         | Doprava materiálu                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000    | 632,50    | 632,50      |
|                                                                    | K   | 5.03         | Pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 4 025,00  | 4 025,00    |
|                                                                    | K   | 5.04         | Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky)                                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 1 725,00  | 1 725,00    |
|                                                                    | K   | 5.05         | Jemné zaregulování systému                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 575,00    | 575,00      |
|                                                                    | K   | 5.06         | Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu                                                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00    |
|                                                                    | K   | 5.07         | Štítky a popisy potrubí a zařízení                                                                                                                                                               | kpl | 1,000    | 1 000,00  | 1 000,00    |
|                                                                    | K   | 5.08         | Zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000    | 1 500,00  | 1 500,00    |
|                                                                    | K   | 5.09         | Předávací a provozní dokumentace                                                                                                                                                                 | kpl | 1,000    | 1 500,00  | 1 500,00    |
|                                                                    | K   | 5.10         | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                 | kpl | 1,000    | 5 000,00  | 5 000,00    |
|                                                                    | K   | 5.11         | Montážní, spojovací a těsnící materiál                                                                                                                                                           | kpl | 1,000    | 13 673,50 | 13 673,50   |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |     |           |                                                                                                                                                                |     |           |          |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J. cena  | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |     |           |                                                                                                                                                                |     |           |          |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |     |           |                                                                                                                                                                |     |           |          |             |
| ZL ZL_026 Záměna soklů u e...                                      |     |           |                                                                                                                                                                |     |           |          | 751,40      |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                          |     |           |                                                                                                                                                                |     |           |          | 751,40      |
| D 775 Podlahy skládané                                             |     |           |                                                                                                                                                                |     |           |          | 236 958,62  |
| 1                                                                  | K   | 775413315 | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepeného        | m   | 1 384,334 | 74,00    | 102 440,72  |
| 2                                                                  | M   | SPCM      | Jádrová soklová lišta CUBU flex life 60 – 1408 RAL 9016 Bílá, výška 57 mmJádrová soklová lišta CUBU flex life 60 – 1408 RAL 9016 Bílá, výška 57 mm             | ks  | 582,000   | 231,00   | 134 442,00  |
| 3                                                                  | K   | 998775102 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 0,055     | 1 380,00 | 75,90       |
| D 776 Podlahy povlakové                                            |     |           |                                                                                                                                                                |     |           |          | -156 645,27 |
| 704                                                                | K   | 776411212 | Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm                                                                                    | m   | -666,260  | 170,00   | -113 264,20 |
| 705                                                                | K   | 776411213 | Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů                                                                                                         | kus | -100,000  | 95,00    | -9 500,00   |
| 706                                                                | K   | 776411214 | Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnějších rohů                                                                                                          | kus | -33,000   | 100,00   | -3 300,00   |
| 506                                                                | K   | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m        | t   | -0,333    | 2 000,00 | -666,00     |
| 503                                                                | M   | 28411069  | linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1                                                                           | m2  | -66,626   | 449,00   | -29 915,07  |
| D 777 Podlahy lité                                                 |     |           |                                                                                                                                                                |     |           |          | -79 561,95  |
| 511                                                                | K   | 777511181 | Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových                                                              | m2  | -35,645   | 56,00    | -1 996,12   |
| 512                                                                | K   | 777612109 | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní                                                                                                                | m2  | 1 210,567 | 193,20   | 233 881,54  |
| 514                                                                | K   | 777911113 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé                          | m   | -718,074  | 434,00   | -311 644,12 |
| 515                                                                | K   | 998777103 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m             | t   | 0,242     | 813,00   | 196,75      |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |     |           |                                                                                      |    |           |         |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ | Množství  | J. cena | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |     |           |                                                                                      |    |           |         |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |     |           |                                                                                      |    |           |         |             |
| ZL ZL_027 Broušení podlah 205 344,82                               |     |           |                                                                                      |    |           |         |             |
| D HSV Práce a dodávky HSV 205 344,82                               |     |           |                                                                                      |    |           |         |             |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 205 344,82                 |     |           |                                                                                      |    |           |         |             |
| 134                                                                | K   | 633811111 | Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení dalších 2mm) | m2 | 2 446,620 | 83,93   | 205 344,82  |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

# ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |        |           |                                                                                                                                                         |    |          |          |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ    | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J. cena  | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |           |                                                                                                                                                         |    |          |          |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |        |           |                                                                                                                                                         |    |          |          |             |
| ZL                                                                 | ZL_029 |           | obklady -maloformá...                                                                                                                                   |    |          |          | 276 667,48  |
| D                                                                  | PSV    |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                     |    |          |          | 276 667,48  |
| D                                                                  | 781    |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                             |    |          |          | 276 667,48  |
| 516                                                                | K      | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                     | m2 | 113,075  | 620,00   | 70 106,50   |
| 521                                                                | K      | 781474120 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2                         | m2 | 70,180   | 1 200,00 | 84 216,00   |
| 522                                                                | M      | 59761627  | obklad keramický hladký přes 85 do 100ks/m2                                                                                                             | m2 | 73,689   | 569,00   | 41 929,04   |
| 523                                                                | K      | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2                           | m2 | 42,895   | 870,00   | 37 318,65   |
| 524                                                                | M      | 5970D.201 | obklad keramický hladký na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér, vč. dodávky případných lišt                                                         | m2 | 45,040   | 330,00   | 14 863,20   |
| 528                                                                | K      | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky                                                                                 | m2 | 113,075  | 120,00   | 13 569,00   |
| 527                                                                | M      | 28342003  | lišta ukončovací z PVC 10mm                                                                                                                             | m  | -96,282  | 18,00    | -1 733,08   |
|                                                                    | M      | 19416011  | lišta ukončovací hliníková vysoký lesk 10mm                                                                                                             | m  | 96,282   | 107,00   | 10 302,17   |
| 529                                                                | K      | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t  | 3,048    | 2 000,00 | 6 096,00    |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |          |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ    | Kód                                 | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ     | Množství | J. cena  | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |          |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |          |             |
| ZL                                                                 | ZL_030 | vyřezání D3.14 + d...               |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |          | 71 572,85   |
| D                                                                  | HSV    | Práce a dodávky HSV                 |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |          | 56 518,18   |
| D                                                                  | 9      | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |          | 55 572,58   |
| 1                                                                  | K      | 949111111                           | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m montáž                                                                                                                                                            | sada   | 1,000    | 338,00   | 338,00      |
| 2                                                                  | K      | 949111211                           | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m příplatek k ceně za každý den použití                                                                                                                             | sada   | 3,000    | 8,46     | 25,38       |
| 3                                                                  | K      | 949111811                           | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m demontáž                                                                                                                                                          | sada   | 1,000    | 224,00   | 224,00      |
| 4                                                                  | K      | 977151121                           | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm                                                                                    | m      | 0,660    | 3 750,00 | 2 475,00    |
| 5                                                                  | K      | 977151125                           | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm                                                                                    | m      | 0,400    | 6 660,00 | 2 664,00    |
| 6                                                                  | K      | 977211112                           | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm                                                                                                | m      | 11,180   | 3 090,00 | 34 546,20   |
| 7                                                                  | K      | 999-R                               | Záchytná vana                                                                                                                                                                                                                    | kpl    | 1,000    | 7 800,00 | 7 800,00    |
| 8                                                                  | K      | 999-R1                              | Odčerpání vody                                                                                                                                                                                                                   | kpl    | 1,000    | 3 200,00 | 3 200,00    |
| 9                                                                  | K      | 999-R3                              | Povrcová úprava ostění po vyřezání otvoru ( Broušení, stržení hran, leštění)                                                                                                                                                     | soubor | 1,000    | 4 300,00 | 4 300,00    |
| D                                                                  | 998    | Přesun hmot                         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |          | 945,60      |
| 10                                                                 | K      | 998011010                           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t      | 0,591    | 1 600,00 | 945,60      |
| D                                                                  | PSV    | Práce a dodávky PSV                 |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |          | 15 054,67   |
| D                                                                  | 766    | Konstrukce truhlářské               |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |          | 15 054,67   |
| 11                                                                 | K      | 76660351                            | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm                                                                                          | kus    | 1,000    | 1 230,00 | 1 230,00    |
| 12                                                                 | K      | 76660748                            | Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle                                                                                                                                                                         | kus    | 1,000    | 57,30    | 57,30       |
| 13                                                                 | M      | 553R1                               | Posuvné dveře, 80 atyp, CPL laminát, výplň DTD                                                                                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 7 360,00 | 7 360,00    |
| 14                                                                 | M      | 553R2                               | Nerezová miska pro chytnutí a odsunutí dveří                                                                                                                                                                                     | ks     | 1,000    | 920,00   | 920,00      |
| 15                                                                 | M      | 553R3                               | Garnýž pro dveře 80                                                                                                                                                                                                              | ks     | 1,000    | 4 025,00 | 4 025,00    |
| 16                                                                 | M      | 553R4                               | Dorazový hranol na stěnu                                                                                                                                                                                                         | ks     | 1,000    | 1 150,00 | 1 150,00    |
| 17                                                                 | K      | 766692111                           | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů povrchově upravených bez olištování, délky do 1750 mm                                                                                                                 | kus    | 1,000    | 224,00   | 224,00      |
| 18                                                                 | K      | 998766202                           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                      | %      | 149,783  | 0,59     | 88,37       |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |     |          |                                                                                                         |    |          |          |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ | Kód      | Popis                                                                                                   | MJ | Množství | J. cena  | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |     |          |                                                                                                         |    |          |          |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |     |          |                                                                                                         |    |          |          |             |
| ZL ZL_032 Fasáda keramika -v... 81 713,57                          |     |          |                                                                                                         |    |          |          |             |
| D HSV Práce a dodávky HSV 81 713,57                                |     |          |                                                                                                         |    |          |          |             |
| D 62 Úprava povrchů vnějších 81 713,57                             |     |          |                                                                                                         |    |          |          |             |
| 111                                                                | K   | 62.VN01a | Cihelný deskový obklad šedý 1500x250mm, tl.30mm, vč. Al podkonstrukce, kotvení, doplňků a detailů - D+M | m2 | 18,834   | 4 338,62 | 81 713,57   |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |     |                  |                                                                                                                                                                                 |     |          |           |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J. cena   | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |     |                  |                                                                                                                                                                                 |     |          |           |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |     |                  |                                                                                                                                                                                 |     |          |           |             |
| ZL ZL_034 Informační systém                                        |     |                  |                                                                                                                                                                                 |     |          |           |             |
| 11 275,00                                                          |     |                  |                                                                                                                                                                                 |     |          |           |             |
| D OST Ostatní                                                      |     |                  |                                                                                                                                                                                 |     |          |           |             |
| 11 275,00                                                          |     |                  |                                                                                                                                                                                 |     |          |           |             |
|                                                                    | K   | OS_N1            | Polep číselný 150x4x1200 mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M                                                                                                                      | kus | 3,000    | 2 500,00  | 7 500,00    |
|                                                                    | K   | OS_N2            | Polep číselný 150x4x1200 mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M                                                                                                                      | kus | 3,000    | 780,00    | 2 340,00    |
| 695                                                                | K   | OS-101           | Hlavní orientační systém 600 x 50 x 1200mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M                                                                                                       | kus | -6,000   | 10 100,00 | -60 600,00  |
|                                                                    | K   | OS-101.a         | Hlavní orientační systém 600 x 50 x 1200mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M - změna kotvícího systému na 4 bodový + polep pískovanou folií                                        | kus | 6,000    | 10 500,00 | 63 000,00   |
| 697                                                                | K   | OS-102           | Označení výtahu 100 x 10 x 80 mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M                                                                                                                 | kus | -1,000   | 510,00    | -510,00     |
| 698                                                                | K   | OS-103           | Označení kabinetu 195 x 24 x 185 mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M                                                                                                              | kus | -2,000   | 1 975,00  | -3 950,00   |
|                                                                    | K   | OS-103, 105, 106 | Označení kabinetu 195 x 24 x 185 mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M - sjednocená velikost OS-103, OS-105, OS-106 - rozšířené kotvení na 4 bodový systém - polep pískovanou folií | kus | 25,000   | 2 700,00  | 67 500,00   |
| 699                                                                | K   | OS-104           | Označení konzultační místnosti 195 x 24 x 185 mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M                                                                                                 | kus | -3,000   | 1 975,00  | -5 925,00   |
|                                                                    | K   | OS-104.a         | Označení konzultační místnosti 220x25x170 mm,změna velikosti                                                                                                                    | kus | 3,000    | 2 400,00  | 7 200,00    |
| 700                                                                | K   | OS-105           | Označení učebny 195 x 24 x 245 mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M                                                                                                                | kus | -16,000  | 2 080,00  | -33 280,00  |
| 701                                                                | K   | OS-106           | Označení kanceláře 195 x 24 x 125 mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M                                                                                                             | kus | -9,000   | 1 885,00  | -16 965,00  |
| 696                                                                | K   | OS-107           | Polep grafický 500x4x1600 mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M                                                                                                                     | kus | -15,000  | 1 915,00  | -28 725,00  |
| 702                                                                | K   | OS-108           | Polep číselný 150x4x1200 mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M                                                                                                                      | kus | -30,000  | 575,00    | -17 250,00  |
|                                                                    | K   | OS-108.a         | Polep číselný 150x4x1200 mm, podrobně viz D.1.1.d-04 - D+M                                                                                                                      | kus | 85,000   | 364,00    | 30 940,00   |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |        |         |                                                                                                                |     |          |            |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ    | Kód     | Popis                                                                                                          | MJ  | Množství | J. cena    | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |         |                                                                                                                |     |          |            |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |        |         |                                                                                                                |     |          |            |             |
| ZL                                                                 | ZL_035 |         | Lanková výsuvná ko...                                                                                          |     |          |            | 212 807,98  |
| D                                                                  | PSV    |         | Práce a dodávky PSV                                                                                            |     |          |            | 212 807,98  |
| D                                                                  | 799    |         | Ostatní                                                                                                        |     |          |            | 212 807,98  |
| 637                                                                | K      | X2.14   | Syst. kotvení oka pro uchycení plachtoviny na fasádu, nerez vč. kotvení, doplňků a PÚ - D+M                    | kus | -18,000  | 1 116,39   | -20 095,02  |
|                                                                    | K      | X2.14.a | Lanková výsuvná konstrukce pro billboard 4,8x5,75 m - AL kce s výsuvem, lanková - 10 ks kotev - montážní práce | kus | 1,000    | 232 903,00 | 232 903,00  |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |     |           |                                                                                                                                                                          |     |          |          |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J. cena  | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |     |           |                                                                                                                                                                          |     |          |          |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |     |           |                                                                                                                                                                          |     |          |          |             |
| ZL ZL_037 Akustické předst...                                      |     |           |                                                                                                                                                                          |     |          |          |             |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                          |     |           |                                                                                                                                                                          |     |          |          |             |
| D 714 Akustická a protiotřesová opatření                           |     |           |                                                                                                                                                                          |     |          |          |             |
| 1                                                                  | K   | 714123001 | Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný                                                                        | m2  | 15,692   | 617,00   | 9 681,96    |
| 2                                                                  | M   | 63126369  | panel akustický velkoformátový vyztužený odolnost 2A povrch silně mechanicky odolný hrana nezatřená rovná αw=1,00 viditelný rastr bílý tl 35mm                           | m2  | 16,477   | 1 450,00 | 23 891,65   |
| 236                                                                | K   | 714123002 | Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý                                                                           | m2  | 126,210  | 1 500,00 | 189 315,00  |
| 237                                                                | M   | 631263.R  | panel akustický vyztužený odolnost 1A povrch silně mechanicky odolný hrana nezatřená rovná αw=1,00 A2-s1,d0 lepený nebo šroubovaný bílý tl 40mm                          | kus | 126,210  | 6 000,00 | 757 260,00  |
| 238                                                                | K   | 998714103 | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | 0,621    | 5 000,00 | 3 105,00    |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

# ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje)  
Změnový list: Dod\_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574

Místo: objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010Datum: 19.01.2026

Objednatel: Pardubický krajIČ: 70892822DIČ: CZ70892822

Zhotovitel: MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál PerlaIČ: 15050050DIČ: CZ15050050

| Smluvní rozpočet |            |                                                              |                                                                                                                    |      |          |           |             |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------|
| ČP               | Typ        | Kód                                                          | Popis                                                                                                              | MJ   | Množství | J. cena   | Cena celkem |
| S                | 4602400022 | SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje)        |                                                                                                                    |      |          |           |             |
| ZL               | Dod_05     | Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574                |                                                                                                                    |      |          |           |             |
| ZL               | ZL_038     | VZT -změny přisává...                                        |                                                                                                                    |      |          |           |             |
| D                | D2         | 751g - Vzduchotechnika - Chemická laboratoř - přívod vzduchu |                                                                                                                    |      |          |           |             |
|                  |            |                                                              |                                                                                                                    |      |          |           | 107 339,59  |
| 14               | K          | 135-751R208                                                  | Přívodní potrubní ventilátor Vp=330m3//h; Pst=200Pa                                                                | ks   | -1,000   | 8 312,91  | -8 312,91   |
| 16               | K          | 136-751R209                                                  | Pružné manžety pr. 160                                                                                             | ks   | -2,000   | 258,46    | -516,92     |
| 18               | K          | 139-751R212                                                  | Tlumič hluku kruhový pr. 125/900                                                                                   | ks   | -2,000   | 1 460,71  | -2 921,42   |
| 20               | K          | 140-751R213                                                  | Filtrační kazeta pr. 200 včetně filtrační vložky F7                                                                | kpl  | -1,000   | 2 343,79  | -2 343,79   |
| 22               | K          | 141-751R214                                                  | Uzavírací klapka kruhová s přípravou pro servopohon pr. 160                                                        | ks   | -1,000   | 556,09    | -556,09     |
| 24               | K          | 142-751R215                                                  | Elektrický ohřívač Qh=3kW                                                                                          | kpl  | -1,000   | 10 142,71 | -10 142,71  |
| 26               | K          | 143-751R216                                                  | Přívodní dvouřadá mřížka bez regulace 200x200 RAL eloxovaný hliník                                                 | ks   | -1,000   | 925,18    | -925,18     |
| 28               | K          | 144-751R146                                                  | SPIRO potrubí včetně 30% tvarovek třídy C, pr. 200 mm                                                              | m    | -5,000   | 1 081,82  | -5 409,10   |
| 30               | K          | 145-751R148                                                  | SPIRO potrubí včetně 30% tvarovek třídy C, pr. 125 mm                                                              | m    | -23,000  | 779,30    | -17 923,90  |
| 32               | K          | 146-751R217                                                  | Izolace ze syntetického kaučuku tl. 20 mm s povrchovým AL polepem<br>Součinitel tepelné vodivosti λD 0,038 W/(m·K) | m2   | 6,000    | 678,46    | 4 070,76    |
| 33               | K          | 147-751R287                                                  | Požární izolace s požární odolností 40 minut OH: 65 kg/m3, MST: 600 °C                                             | m2   | 21,000   | 561,96    | 11 801,16   |
| 34               | K          | 149-751R219                                                  | Protidešťová žaluzie 200x200 včetně síta                                                                           | ks   | -1,000   | 1 135,67  | -1 135,67   |
| 15               | K          | Pol192                                                       | Přívodní potrubní ventilátor Vp=850m3//h; Pst=200Pa                                                                | ks   | 1,000    | 9 336,80  | 9 336,80    |
| 17               | K          | Pol193                                                       | Pružné manžety pr. 315                                                                                             | ks   | 2,000    | 346,10    | 692,20      |
| 19               | K          | Pol194                                                       | Tlumič hluku kruhový pr. 315/900                                                                                   | ks   | 2,000    | 6 953,40  | 13 906,80   |
| 21               | K          | Pol195                                                       | Filtrační kazeta pr. 315 včetně filtrační vložky F7                                                                | kpl  | 1,000    | 6 139,90  | 6 139,90    |
| 23               | K          | Pol196                                                       | Uzavírací klapka kruhová s přípravou pro servopohon pr. 315                                                        | ks   | 1,000    | 1 628,00  | 1 628,00    |
| 25               | K          | Pol197                                                       | Elektrický ohřívač Qh=12kW                                                                                         | kpl  | 1,000    | 25 374,90 | 25 374,90   |
| 27               | K          | Pol198                                                       | Přívodní dvouřadá mřížka bez regulace 800x300 RAL eloxovaný hliník                                                 | ks   | 1,000    | 4 607,50  | 4 607,50    |
| 29               | K          | Pol199                                                       | SPIRO potrubí včetně 30% tvarovek třídy C, pr. 315 mm                                                              | m    | 5,000    | 1 275,67  | 6 378,35    |
| 31               | K          | Pol200                                                       | SPIRO potrubí včetně 30% tvarovek třídy C, pr. 315 mm                                                              | m    | 23,000   | 1 275,67  | 29 340,41   |
| 35               | K          | Pol201                                                       | Protidešťová žaluzie 500x315 včetně síta                                                                           | ks   | 1,000    | 2 224,50  | 2 224,50    |
| D                | D5         | 751i - Vzduchotechnika - Keramická pec - přívod vzduchu      |                                                                                                                    |      |          |           |             |
|                  |            |                                                              |                                                                                                                    |      |          |           | 1 855,45    |
| 36               | K          | 163-751R233                                                  | Filtrační kazeta pr. 160 včetně filtrační vložky F7                                                                | ks   | -1,000   | 1 970,78  | -1 970,78   |
| 38               | K          | 164-751R234                                                  | Uzavírací klapka kruhová s přípravou pro servopohon pr. 160                                                        | ks   | -1,000   | 556,09    | -556,09     |
| 40               | K          | 171-751R219                                                  | Protidešťová žaluzie 200x200 včetně síta                                                                           | ks   | -1,000   | 1 135,67  | -1 135,67   |
| 37               | K          | Pol202                                                       | Filtrační kazeta pr. 200 včetně filtrační vložky F7                                                                | ks   | 1,000    | 2 343,79  | 2 343,79    |
| 39               | K          | Pol203                                                       | Uzavírací klapka kruhová s přípravou pro servopohon pr. 200                                                        | ks   | 1,000    | 1 539,30  | 1 539,30    |
| 41               | K          | Pol204                                                       | Protidešťová žaluzie 315x200 včetně síta                                                                           | ks   | 1,000    | 1 634,90  | 1 634,90    |
| D                | D6         | Větrání laseru a střikacího boxu                             |                                                                                                                    |      |          |           |             |
|                  |            |                                                              |                                                                                                                    |      |          |           | 35 914,15   |
| 42               | K          | Pol205                                                       | Odvodní ventilátor s EC motorem Vo=180m3/h;Pst=150Pa, vč. montážní konzoly                                         | ks   | 1,000    | 6 195,70  | 6 195,70    |
| 43               | K          | Pol206                                                       | Odvodní ventilátor s EC motorem, vč. montážní konzoly<br>Vo=100m3/h;Pst=150Pa                                      | ks   | 1,000    | 6 195,70  | 6 195,70    |
| 44               | K          | Pol207                                                       | Pružné manžety pr. 100                                                                                             | ks   | 4,000    | 140,60    | 562,40      |
| 45               | K          | Pol208                                                       | Tlumič hluku kruhový pr. 100/600                                                                                   | ks   | 4,000    | 1 779,80  | 7 119,20    |
| 46               | K          | Pol209                                                       | Zpětná klapka pr. 100                                                                                              | ks   | 1,000    | 2 723,30  | 2 723,30    |
| 47               | K          | Pol210                                                       | SPIRO potrubí včetně 30% tvarovek třídy C, pr. 125 mm                                                              | m    | 10,000   | 779,30    | 7 793,00    |
| 48               | K          | Pol211                                                       | SPIRO potrubí včetně 30% tvarovek třídy C, pr. 100 mm                                                              | m    | 5,000    | 771,47    | 3 857,35    |
| 49               | K          | Pol212                                                       | Výfuková hlavice pr. 125mm                                                                                         | ks   | 1,000    | 1 467,50  | 1 467,50    |
| D                | D7         | Doplňkový materiál                                           |                                                                                                                    |      |          |           |             |
|                  |            |                                                              |                                                                                                                    |      |          |           | 4 256,40    |
| 50               | K          | Pol213                                                       | závěsový systém                                                                                                    | ks   | 5,000    | 110,40    | 552,00      |
| 51               | K          | Pol214                                                       | spojovací materiál                                                                                                 | kg   | 5,000    | 125,90    | 629,50      |
| 52               | K          | Pol215                                                       | těsnící materiál                                                                                                   | m    | 30,000   | 3,60      | 108,00      |
| 53               | K          | Pol216                                                       | tmel                                                                                                               | bal. | 5,000    | 58,50     | 292,50      |
| 54               | K          | Pol217                                                       | samolepicí páska                                                                                                   | bal. | 1,000    | 236,80    | 236,80      |
| 55               | K          | Pol218                                                       | závěs s objímkou                                                                                                   | ks   | 5,000    | 117,00    | 585,00      |
| 56               | K          | Pol219                                                       | spojka vnitřní SV                                                                                                  | ks   | 5,000    | 53,10     | 265,50      |
| 57               | K          | Pol220                                                       | Páska QIP                                                                                                          | ks   | 2,000    | 34,70     | 69,40       |
| 58               | K          | pol221                                                       | mimostaveništní doprava                                                                                            | kpl  | 1,000    | 740,00    | 740,00      |
| 59               | K          | pol222                                                       | přesun hmot                                                                                                        | kpl  | 1,000    | 341,60    | 341,60      |
| 60               | K          | pol223                                                       | seřízení, zaregulování, uvedení do provozu                                                                         | kpl  | 1,000    | 227,70    | 227,70      |
| 61               | K          | pol224                                                       | dokumentace skutečného provedení                                                                                   | kpl  | 1,000    | 208,40    | 208,40      |

Zhotovitel:

Objednatel:

| Smluvní rozpočet |     |     |       |                 |          |         |             |
|------------------|-----|-----|-------|-----------------|----------|---------|-------------|
| ČP               | Typ | Kód | Popis | MJ              | Množství | J. cena | Cena celkem |
| Datum a podpis:  |     |     |       | Datum a podpis: |          |         |             |

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet |     |              |                                                                                                                                    |    |          |         |             |
|------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------|
| ČP               | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                              | MJ | Množství | J. cena | Cena celkem |
|                  | S   | 4602400022   | SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje)                                                                              |    |          |         |             |
|                  | ZL  | Dod_05       | Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574                                                                                      |    |          |         |             |
|                  | ZL  | ZL_039       | Provazec u schodiště                                                                                                               |    |          |         | 41 055,00   |
|                  | D   | PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                                                |    |          |         | 41 055,00   |
|                  | D   | 777          | Podlahy lité                                                                                                                       |    |          |         | 41 055,00   |
| 1                | K   | 777211015R01 | Provedení vtlačení dilatačního provazce do spáry do hloubky cca 5 – 10 mm<br>Vymazání spáry trvale pružnou hmotou Matakryl ( šedá) | mb | 60,000   | 684,25  | 41 055,00   |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

# ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |        |         |                                                                                                    |       |          |            |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ    | Kód     | Popis                                                                                              | MJ    | Množství | J. cena    | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |         |                                                                                                    |       |          |            |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |        |         |                                                                                                    |       |          |            |             |
| ZL                                                                 | ZL_040 |         | Změna zastínění vo...                                                                              |       |          |            | 843 584,00  |
| D                                                                  | PSV    |         | Práce a dodávky PSV                                                                                |       |          |            | 843 584,00  |
| D                                                                  | 786    |         | Dokončovací práce - stínění                                                                        |       |          |            | 843 584,00  |
| 1                                                                  | K      | NAB01   | markýza 3000 x 6000 mm                                                                             | ks    | 6,000    | 137 500,00 | 825 000,00  |
| 2                                                                  | K      | NAB02   | montáž markýzy                                                                                     | ks    | 6,000    | 9 900,00   | 59 400,00   |
| 3                                                                  | K      | NAB03   | Montáž elektro                                                                                     | ks    | 6,000    | 880,00     | 5 280,00    |
| 4                                                                  | K      | NAB04   | Konzole boční                                                                                      | ks    | 16,000   | 869,00     | 13 904,00   |
| 691                                                                | K      | O3.19.Z | Exteriérové žaluzie pro šedové světlíky 5885x700mm vč. vyprac. řešení, doplňků, kotvení a PÚ - D+M | kompl | -1,000   | 30 000,00  | -30 000,00  |
| 692                                                                | K      | O3.20.Z | Exteriérové žaluzie pro šedové světlíky 5885x700mm vč. vyprac. řešení, doplňků, kotvení a PÚ - D+M | kompl | -1,000   | 30 000,00  | -30 000,00  |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

|               |                                                                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:       | 4602400022 - SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |            |
| Změnový list: | Dod_05 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574             |        |            |
| Místo:        | objednatel: OR/24/21574 zhotovitel: 2024/5010/010                  | Datum: | 19.01.2026 |
| Objednatel:   | Pardubický kraj                                                    | IČ:    | 70892822   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ70892822 |
| Zhotovitel:   | MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla            | IČ:    | 15050050   |
|               |                                                                    | DIČ:   | CZ15050050 |

| Smluvní rozpočet                                                   |        |       |                                        |     |          |           |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| ČP                                                                 | Typ    | Kód   | Popis                                  | MJ  | Množství | J. cena   | Cena celkem |
| S 4602400022 SŠUP Ústí nad Orlicí - areál Perla (uznatelné výdaje) |        |       |                                        |     |          |           |             |
| ZL Dod_05 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574            |        |       |                                        |     |          |           |             |
| ZL                                                                 | ZL_041 |       | Doplnění zastínění...                  |     |          |           | 174 922,00  |
| D                                                                  | PSV    |       | Práce a dodávky PSV                    |     |          |           | 174 922,00  |
| D                                                                  | 786    |       | Dokončovací práce - stínění            |     |          |           | 174 922,00  |
| 1                                                                  | K      | NAB01 | Závěsová lišta WT 7000 x 3800          | kus | 2,000    | 37 191,00 | 74 382,00   |
| 2                                                                  | K      | NAB02 | Látka DIMOUT Sateen dle výběru řas 1,5 | m2  | 64,000   | 990,00    | 63 360,00   |
| 3                                                                  | K      | NAB03 | šití látky a spotřební materiál        | ks  | 2,000    | 11 440,00 | 22 880,00   |
| 4                                                                  | K      | NAB04 | montáž                                 | ks  | 2,000    | 7 150,00  | 14 300,00   |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis: