

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v živnostenském rejstříku:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Mgr. Renata Veselá

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná

Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná

05367298

Československá obchodní banka, a.s.

339448816/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského

soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

KB Hradec Králové

636270217/0100

email pro zasílání faktur:

fakturace@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“):

Dne: 28.01.2026 v 18:58:46

Čj: TSHK/583/2026

Listů:0 Příloh:3

Období

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29.12.2025 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Stavebně historický průzkum - silniční most přes Labe v Hradci Králové HK – 027 (dle Metodiky stavebně historického průzkumu z r. 2015 NPÚ), inventarizace prvků, restaurátorský průzkum povrchových úprav mostu**“, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19.12.2025, vypracované zhotovitelem a schválené objednatelem (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. V čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo smluvní strany sjednaly, že termín dokončení a předání díla je nejpozději do 31.1.2026.
3. V průběhu provádění díla vyšly najevo skutečnosti, které nebyly zhotoviteli známy v okamžiku uzavření smlouvy o dílo a které objektivně znemožňují dodržení sjednaného termínu dokončení díla. Konkrétně se zhotoviteli v královéhradeckém okresním archivu nepodařilo nalézt původní dokumentaci k mostu. Zhotovitel zjistil, že původní plán by se měl nacházet v archivu Národního technického muzea. Do badatelny Národního technického muzea jsou stanoveny čekací lhůty, které zhotovitel není schopen ovlivnit. Rovněž v osloveném archivu Národního památkového archivu v Josefově zhotovitel čeká na zpřístupnění materiálů, z důvodu čerpání ošetřování člena rodiny správkyní příručního archivu.
4. Z důvodů výše uvedených je třeba změnit čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude znít následovně:
„Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 16.2.2026.“
2. V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE

Mgr. Renata Veselá

V Hradci Králové dne

ZA OBJEDNATELE:

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ