

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: MM Hallinto s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: spisová značka C 29373 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Ing. Milan Marek, jednatel
Sídlo: Pod Lipím 244, 54701 Náchod
Doručovací adresa: xxx
IČ: 28820266
DIČ: CZ28820266
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-9940490207/0100

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: KB Hradec Králové
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
Kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5.12.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2025 a dodatku č. 2 ze dne 13.1.2026 na

základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125104 s názvem „**Odstranění závad z revizí elektroinstalací 2025 – II. etapa**“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. V čl. V. odst. 1 byla celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení sjednána na částku 232.096,10 Kč bez DPH, dodatkem č. 1 byla cena díla zvýšena na částku 232.700,90 Kč.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací, kdy je třeba provést změnu rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. To má vliv na cenu díla, přičemž dochází k jejímu ponížení o **1883,10 Kč**. Jednotlivé změny jsou popsány ve změnových listech, které jsou připojeny k tomuto dodatku jako jeho příloha.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla. Článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 230.817,80 Kč

DPH 48.471,70 Kč

vč. DPH 279.289,50 Kč.“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.


2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Náchodě dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Milan Marek
jednatel
MM Hallinto s.r.o.

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	MM Hallinto s.r.o. Pod Lipím 244, 547 01 Náchod	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	28.1.2026	
Předmět změny:		
ZL 001 – ŠJ Kukleny		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 002 – ZŠ Kukleny		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 2 strany rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Změna č.1: 2 392,-Kč	Změna č.1: 356,- Kč	
Změna č.2: 1 776,-Kč	Změna č.2: 1 928,90 Kč	
Celkem: -4 168,- Kč	Celkem: 2 284,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 1883,10 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

125104 - Příloha č. 1 - Soupis prací

Objekt:

04. - ŠJ Kukleny

Soupis:

D-04. - ŠJ Kukleny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 036,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-2 036,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-427,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 463,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

125104 - Příloha č. 1 - Soupis prací

Objekt:

05. - ZŠ Kukleny

Soupis:

D-05. - ZŠ Kukleny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

152,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152,90	21,00%	32,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

185,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 125104 - Příloha č. 1 - Soupis prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 12. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 168,20

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	133 168,20	27 965,30
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	161 133,50
------------	---	-----	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 125104 - Příloha č. 1 - Soupis prací

Místo:

Datum:

15. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		133 168,20	161 133,50
04.	ŠJ Kukleny	48 548,30	58 743,40
04.	ŠJ Kukleny	50 584,30	61 207,00
D-04.	ŠJ Kukleny	-2 036,00	-2 463,60
05.	ZŠ Kukleny	84 619,90	102 390,10
05.	ZŠ Kukleny	84 467,00	102 205,10
D-05.	ZŠ Kukleny	152,90	185,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

125104 - Příloha č. 1 - Soupis prací

Objekt:

05. - ZŠ Kukleny

Soupis:

D-05. - ZŠ Kukleny

Místo:

Datum: 15. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

152,90

D PSV

Práce a dodávky PSV

-197,10

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-197,10

1	M	1393760	SVORKA PRIPOJ. AS-3X16 SNS ROZBOCNA	kus	-1,00	
2	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	-10,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 3;4;5;6;14;19;20;48;58;			
3	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	8,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 10			
4	M	34571009	lišta elektroinstalační vkladací 11x10mm	m	-10,00	
5	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	-1,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 59;			
6	M	34571217	kanál elektroinstalační hranatý PVC 120x40mm	m	-2,00	
7	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	8,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 20;47;58;			
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	9,00	
9	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	2,00	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: závada 54;62;64;65;68;78;

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

350,00

D VRN9

Ostatní náklady

350,00

10	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,00	
----	---	-----------	--	-----	------	--

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zařízení staveníště, doprava zaměstnanců, a pod..

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

125104 - Příloha č. 1 - Soupis prací

Objekt:

04. - ŠJ Kukleny

Soupis:

D-04. - ŠJ Kukleny

Místo:

Datum:

15. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 036,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-136,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-136,00

1	M	1393760	SVORKA PRIPOJ. AS-3X16 SNS ROZBOCNA	kus	-1,00		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 13;							
2	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	-1,00		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 11;17;							
3	K	741316863	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 2P+PE	kus	-1,00		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 11;							
4	K	741850933	Zjištění závad a poruch silnoproudé instalace v objektech ve školách, školkách, hotelech apod., s příslušenstvím podle počtu místností připojených na 1 okruh a vyřazených z provozu přes 5 místností	kus	1,00		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 7;18;25;							
D M Práce a dodávky M							-1 900,00
D 21-M Elektromontáže							-1 900,00
5	K	RM03.1	Údržba rozvaděče - doplnění výrobního štítku	kus	-1,00		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 8;28;							