

LCR0852487

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2016/440**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [redacted]

[redacted] ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní TPSČ KŘ Šumperk,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], TPSČ KŘ Šumperk/LS Loučná nad Desnou (technický
dozor), č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 788
11 Loučná nad Desnou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Porr a.s.

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupený: [redacted] (společně)

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Pekařovská okružní a LC Trojková – realizace stavebních prací**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/440**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace dílo z důvodu provádění víceprací. Týkají se prodloužení propustků, rozšíření napojení na LC Pekařovská okružní a LC Pod Ucháčem, zvýšení sanace lavic a rozpojování hornin kladivem. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III.

D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD: 18. 8. 2017

Posunutá doba plnění (dle Předání a převzetí staveniště stavby): 15. 9. 2017

Nově sjednaná doba plnění: 16. 10. 2017

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Olomouci, dne: 12 -09- 2017

V Šumperku, dne: 14 -09- 2017

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 6.9.2017	
Název veř. zakázky: LC Pekařovská okružní a LC Trojková – realizace stavebních prací			
Zhotovitel: Porr, a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00 IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451			
Název akce (majetku): LC Pekařovská okružní Inv.č. 123 265 LC Trojková Inv.č. 123264	Charakter akce: I N	Číslo objektů: SO 101.1, SO 102.1 – SO 102.8	Stavební díly: HSV, PSV, VRN
Popis změny: Jedná se o prodloužení propustků SO 102.5 a SO 102.8 o 1,5-2,0 m (délka prodloužení závisí na skalnatém podloží). Rozšíření napojení na LC Pekařovská okružní a LC Pod Ucháčem bude provedeno asfaltobetonem ACO 11+. Dále vícepráce obsahují 280 m2 betonového asfaltu ACO 11+ včetně podkladových vrstev na LC Pekařovská okružní, který není započítán v původním rozpočtu. Zvýšení sanace lavic, rozpojování hornin kladivem v množství 1,5m3 u objektu SO 102.5 a vytyčení objektu SO 102. Z důvodu víceprací žádá zhotovitel prodloužení termínu provádění díla.			
Zdůvodnění změny: Z výše uvedených důvodů, kdy dojde k vyčíslení zmíněných víceprací žádá zhotovitel o prodloužení termínu.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Filip Brtna		Datum: 6.9.2017	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	Termín dokončení do: 16.10.2017 Bilance: 0 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně		3.999.850,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.999.850,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - Jméno:		Datum: 6.9.2017	Podpis:
Na vědomí LS Loučná nad Desnou – Jméno:		Datum: 6.9.2017	Podpis:
Zástupce objednatele - Jméno:		Datum: 6.9.2017	Podpis:
		Datum: 6.9.2017	Podpis:
Autorizovaný stavbyvedoucí:		Datum: 6.9.2017	Podpis:

Přílohy:

1. Zápis o předání a převzetí staveniště stavby S913/2016/440
2. Kopie stavebního deníku
3. Žádost o prodloužení termínu

Poznámka:

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby
S913/2016/440**

Název stavby: LC Pekařovská okružní a LC Trojková – realizace stavebních prací

Místo stavby: kraj Olomouc, okres Šumperk, obec Velké Losiny, Přemyslov
k.ú: Přemyslov, Bukovice u Velkých Losin

Smlouva o dílo č.: S913/2016/440

Sepsaný dne: 12.12.2016 v Loučné nad Desnou

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou
zastoupený: In [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted] TP pro SČ KŘ Šumperk

Zhotovitel (přebírající): PORR, a.s.

IČO: 43005560

DIČ: CZ 43005560

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

zastoupený: [redacted] (společně)

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Projektová dokumentace je zhotovena Ing. Filipem Brtnou na základě polohopisného a výškopisného zaměření Ing. Pavla Potyše – GEODÉZIE, Jesenická č. 21, 787 01 Šumperk. Z mapových podkladů byly využity zejména platné mapy a Základní mapa 1 : 10 000, lesnická mapa obrysová v M 1:10 000.

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Stavba se nachází mimo zastavěné území obce na neveřejné účelové komunikaci, po které jsou vedeny značkové turistické cesty, proto se předpokládá zvýšený pohyb osob nepatřících na stavbu. Z tohoto důvodu bude nutné prostor stavby na začátku a konci před započítáním opravy osadit svislými dopravními značeními, podle technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ označující, že LC Pekařovská okružní a LC Trojková v délce 0,923 km je stavba, a že její průjezd je po dobu stavby zakázán.

3. Příjezdni komunikace a přístupy:

Na LC Pekařovská okružní a LC Trojková je možný přístup z obecní cesty ve správě obce Bukovice vedoucí z Velkých Losin do Bukovice, která je značena jako komunikace III. třídy číslo 0446.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:

Pro skládku stavebního materiálu je navržena původní skládka na dřevní hmotu v km 0,180. Skládku je možno využít pouze pro stavební materiál využívaný na stavbě jako je lomový kámen, betonové roury, pro obytnou buňku AB3 - AB6 a mobilním WC, jímž musí být staveniště vybaveno, atd., a to výhradně od obecní silnice č. III/0446, resp. od začátku LC Trojková.

5. Odběrná místa a napojení na energii:

Charakter stavby nevyžaduje napojení na elektrickou síť. Zhotovitel stavby zajistí zařízení staveniště z vlastních zdrojů. Elektrická energie může být dodávána prostřednictvím mobilních zařízení s benzínovým nebo naftovým motorem. Pitnou a užitkovou vodu bude zhotovitel na stavbu dovážet.

6. Nakládání s odpady:

Odpady, které mohou vzniknout při stavebních pracích (zemina, kamenivo, komunální odpad, beton, dřevo, plasty, asfalt, odpadní obalový polyetylen, směsi stavební sutě, železo, ocel, směsný stavební a demoliční odpad, atd.), budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

Dokladová část PD obsahuje vyjádření Obecního úřadu Loučná nad Desnou a Velké Losiny, Městského úřadu Šumperk, odbor životního prostředí a odboru výstavby, Krajský úřad Olomouckého kraje, Správy CHKO Jeseníky, Lesy ČR, Ministerstva zdravotnictví, CETIN – České telefonické infrastruktury a.s., ČEZ Distribuce a.s., ČEZ ICT Services, a.s., T - Mobile, a.s., Vodafone, a.s., Radiokomunikace, Eltodo, Povodí Moravy, SmlK.

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN do 1kV ve správě ČEZ Distribuce a.s. a dále nezaměřený kabel NN společnosti Vodafone Czech Republic, který je nutné před zahájením stavebních prací vytýčit!!!

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby výhradně na pozemcích LČR,s.p.

Staveniště musí být po dobu výstavby zabezpečeno, všechna nebezpečná místa budou řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. Stavební jámy budou opatřeny zábradlím.

Dodavatelé jsou povinni zajistit pravidelné čištění komunikace, čištění techniky před výjezdem na veřejné komunikace. Dále musí provádět stavební práce bez ohrožování okolí nadměrným hlukem a prachem, práce nesmí rušit noční klid.

9. Dotčené organizace – ČEZ distribuce, a.s.:

Sděluje Vám, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se nachází nadzemní energetické zařízení nn v majetku provozovatele distribuční soustavy.

Stavba se nesmí dotknout našeho zařízení - nadzemního vedení při dodržení vzdáleností dle normy PNE 333302, zejména základů podpěr.

10. Dotčené organizace – Vodafone Czech Republic a.s.:

V zájmovém území se nachází základnová stanice ozn. SULND naší společnosti. Poloha základnové stanice a trasa přípojky NN je zakreslena v příložené PD. Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k porušení trasy přípojky NN a funkčnosti naší základnové stanice.

11. Dotčené organizace – Povodí Moravy, s.p.:

Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.

12. Dotčené organizace – LČR,s.p., správa toků:

Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích, bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Během výstavby musí být vyloučena možnost úniků cementových látek do vodního toku. Správci toku bude oznámeno zahájení a ukončení stavebních prací.

13. Dotčené organizace – Ministerstvo zdravotnictví:

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod, a aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 Lázeňského zákona. Stabilní mechanismy musí být podloženy záchytnými nepropustnými vanami. Součástí vybavení staveniště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro likvidaci jakýchkoliv úniků ropných látek. Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám.

14. Kácení dřevin:

Kácení dřevin proběhne v režiji LS Loučná nad Desnou. Dodavatelská firma pouze odstraní vzniklé pařezy. Odstraněný porost (křoviny a bylinné patro) bude na příhodných místech podél trasy LC likvidován v souladu se zásadami likvidace dřevní hmoty po těžbě v lesních porostech, tzv. „kopkováním“ (včetně odstraněných pařezů kácených stromů).

15. Specifika provádění prací:

Možný pohyb osob a automobilů po LC Pekařovská okružní a LC Trojková – jde u turistickou trasu a cyklotrasu.

16. Předání projektové dokumentace:

Projektová dokumentace předána ve dvojí tištěné podobě – paré č. 4 a 5.

Elektronická verze předána na nosiči CD.

Dále byla předána cedulka „STAVBA POVOLENA“.

17. Ostatní doklady:

Po nahlášení automobilů provádějících stavbu „LC Pekařovská okružní a LC Trojková“ - budou vystaveny pro tyto vozy dočasné povolenky k vjezdu.

18. Dotčené pozemky a stavby:

Dotčené pozemky pro LC Pekařovská okružní LC Trojková jsou v k.ú. Bukovice u Velkých Losin:

- ve vlastnictví obec Velké Losiny, č.p. 9;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 14/2;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 591/3;

Dotčené pozemky pro LC Pekařovská okružní LC Trojková jsou v k.ú. Přemyslov:

- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 372;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 268/1;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 268/2;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 268/5;

19. Ostatní ujednání:

Řádně označit staveniště – využití zákazových značek z obou směrů, aby nedocházelo k výskytu turistů na lesní cestě.

Zápis o předání a převzetí staveniště stavby

Před zahájením prací na LC Pekařovská okružní a LC Trojková doložit harmonogram prováděných prací. Konzultace zahájených prací s revírníkem – Ing. Daniel Kamp, tel.: 725 060 147.

20. Vyjádření účastníků:

Na základě vyzvání firmy **PORR, a.s.** dne 6.12.2016, došlo po domluvě k předání staveniště stavby dne 12.12.2016. Dle SoD, článku III, odstavce 3 bude doba předání stavby posunuta na 15.9.2017. Objednatel má veškeré dokumenty nutné k realizaci stavebního díla.

Přílohy: Příloha č. 1 – Stavební povolení

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 3 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel, 1x LS Loučná nad Desnou.

	Jméno a příjmení	Funkce	
Zástupci zhotovitele		Zástupce firmy PORR, a.s.	
		Zástupce firmy PORR, a.s.	
		Autorizovaný stavbyvedoucí	
		Stavbyvedoucí	
Zástupci objednatele		TP pro SČ KŘ Šumperk	
		Autorský dozor	
		TP pro SČ KŘ Šumperk	
		Lesní správce LS Loučná nad Desnou	
		Technický pracovník LS Loučná nad Desnou	
		Revírník R01	

Datum	Denní záznamy stavby
19. 2017	ZÁPIS TJM: PROBĚHLA PROHLÁŠKA STAVBY, PROBÍHÁJÍ PRÁCE NA OŘEZKOVÁNÍ A HODNĚNÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVY ZE ŠB 0/63 mm DLE RD. TJM PŘENÍKÁ TUTO VRSTVU V CELE DÉLCE.
4. 9. 2017 RODĚLÍ	PROVEDENÉ PRÁCE: VÝKOP LOŽE PRO KONSTRUKCI VRSTVY V ROZŠÍŘENÍ KŘÍŽOLATKY 107,5 a 107,8 PŘÍPRAVA PRO VLOŽENÍ DLAŽBY Z TEŽKÉHO ZÁKOVU, KATYCEM ROZŠÍŘENÍ ZE ZÁKOVU PRACOVNÍCI: 2 ALAN HUSÁK, JOSEF ANDRŠÍČ STRUŽE: TRAKTOR BAW 12: LUDŠ HEDERL TATRA: RENÉ SLOVÁČEK
5. 9. 2017 ČTER	PROVEDENÉ PRÁCE: DĚLO V 8:00 POŠLO KE ZPĚTĚ ZADÁNÍ LÍČENÍ PŘI ROZŠÍŘENÍ KŘÍŽOLATKY V SO 107,5 a SO 107,8, POŠLO K ROZŠÍŘENÍ VŘEČÍ POLOHEDNÍ OBLOUČÍ A ROZŠÍŘENÍ ASFALTEM. VÝKOP LOŽE PRO KONSTRUKCI VRSTVY V OBCI KŘÍŽOLATKÁCH, ZACHÝZ PRACÍ NA KOLE ZADANÉH ZAKOVU PRACOVNÍCI: 3 ALAN HUSÁK, JOSEF ANDRŠÍČ, LUDF PERAK STRUŽE: TRAKTOR BAW: LUDŠ HEDERL TATRA: RENÉ SLOVÁČEK KRÁČEDU: LUDŠ JAKU TATRA: PARTOVBAL DOVOZ: BETON 4 m³ - KEBEL POLŽIT TEŽKÉ ZÁKOVY KAP ŠOULG 4K
5. 9. 2017	ZÁPIS TJM - PROHLÁŠKA STAVBY: DNEŠNÍHO DNE PROBĚHLA PROHLÁŠKA NÁVOJENÍ ZA ÚČAST: ING. PAVEL KRČEK ING. JOSEF KUBICEK BO. JIŘÍ HORČICKÁ NÁVOJENÍ LE BYLO V OBLOUČÍCH ROZŠÍŘENO DLE POŽADAVKŮ ZE ZÁPISU ZE DNE 28. 8. 2017, PŘI VYTÝČENÍ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE PLOCHA NADÁLE NEBOJSTÁČUJE PŘÍJEZDU ODVOZNÍ SOUPRAVY NAVRŽENÉ ROZŠÍŘENÍ Z LU NEMÍ IDEÁLNÍ PRO POJEZD KOLOVÉ TECHNIKY V OBLOUČÍCH. NOVĚ BYLO NAVRŽENO ROZŠÍŘENÍ V OBLOUČÍCH

ZDE ODRHNETE ↓