

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0262/U9700/23 (objednatele)

č. PVS020/2023 (zhotovitele)

ze dne 7.12.2023

na provedení stavebních činností pro akci

„SZNR – výměna uzávěrů na sběrači CXII, ul. Perucká, P10“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Evos Praha s. r. o.

se sídlem: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupena:

IČO: 03193551

DIČ: CZ03193551

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C228509
(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu velkých průtoků v kmenové stoce VP1000/1750. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:
 - 3.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební činnosti a dodávky:
 - Neprovedený dočasný obtok 6,9m + přesun hmot
 - 3.1.4 **zhotovitel provede** tyto stavební práce a dodávky:
 - Zemní práce (větší rozměr výkopu)

- Obtok 2x sek DN 600, 2x E DN 600, 2x P45°DN 600, šoupě DN 600 + zemní souprava
- Sek na potrubí z trub litinových hmot DN 600
- Trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6 m DN 600
- Montáž potrubí z trub litinových přírubových normálních délek, otevřený výkop DN 600
- Tvarovka přírubová litinová vodovodní FF – kus PN 10 DN 600 dl. 2000mm
- Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových – otevřený výkop DN 600
- Koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid tl. 250 µm EU-kus dl. 130 mm DN 600
- Montáž vodovodních šoupátek – otevřený výkop DN 600
- Šoupátko s přírubami voda DN 600 PN10
- Souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátko DN 600mm

2. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění odstavce 6.1 a nově zní takto:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: **6 529 111,11 Kč** (slovy: šest milionů pět set dvacet devět tisíc jedno sto jedenáct korun českých jedenáct haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1.

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	1 732 375,11 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	-151 113,62 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	1 883 488,73 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	4 796 736,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 732 375,11 Kč
Celková cena bez DPH	6 529 111,11 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

3. V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 30.4.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
