

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 0450/D5000/19/RS (objednatele)
č. PG-04/2020/zak/VS/Rad/PJ (zhotovitele)
ze dne 3.6.2020
na provedení stavebních prací pro akci

„Přeložka vodovodního řadu Vypich-Veleslavin, P6“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRAGIS a.s.

se sídlem Budovatelská 286/4, Satalice, 190 15 Praha 9

zastoupena:

IČO: 411 94 861

DIČ: CZ41194861

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7914
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 4 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi. Z tohoto důvodu dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které zní:

2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

Změna I:

- přeložka vod. řadu LT DN 100 39A + propojení na stávající řad
- přeložka potrubí DN 500
- odstranění a obnova povrchů k SO 1.5
- VRN (odpočet)

Změna II:

- odstranění a obnova povrchů SO 1.12
- odstranění a obnova komunikace ul. Adamcova k SO 1.10
- změna velikosti SJ3 – ul. Adamova

- změna průměru chráničky protlaku P6
- jáma propoje (změna velikosti) – ul. Kladenská
- VRN (odpočet)

2.1.2 **zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:**

Změna I:

- drenážní potrubí – ul. Pod Dvorem
- vzdušník – ul. Pod Petřinami
- spojka DN 500
- sonda k protlaku pod žel. tratí – ul. Kladenská
- přeložka vod. řadu LT DN 100 – nová přípojka 39A + propojení na stávající řad
- obnova komunikace – frézování ul. Střední, U Sadu, Pod Dvorem, Pod Petřinami
- obnova komunikace a chodníku – ul. U Sadu, odstranění a obnova linky z DD a VD
- obnova chodníku ul. Pod Petřinami
- obnova povrchů – nová přípojka č.p. 39A
- obnova povrchů Pod Petřinami 21/7
- sonda k protlaku pod žel. Trati – ul. Kladenská
- přeložka potrubí DN 500
- oprava stávající uliční vpusti – ul. Na Okraji
- odstranění a obnova povrchů k SO 1.5
- VRN (přípočet)
- ON (přípočet)

Změna II:

- ON (přípočet)
- změna velikosti SJ 3 – ul. Adamova
- změna průměru chráničky protlaku P6
- jáma propoje – zvětšení velikosti – ul. Kladenská
- oprava povrchu komunikace – ul. Kladenská
- propoj ul. Kladenská po PK 500 ul. Pod Dvorem
- osazení koncového PH u garáží – obnovený výkop, ul. Pod Okrajem
- kanalizační potrubí – ul. Adamova – SJ3-D+M
- D + M UV, ul. Pod dvorem x Adamova
- výšková přeložka vodovodního řadu DN 150 – ul. Kladenská
- odstranění a obnova povrchů SO 1.12
- ověření polohy top. kanálu v chodníku – ul. Kladenská
- obnova komunikace – ul. Kladenská k SO 1.9
- VRN (přípočet)

Změna III:

- sonda A – ul. Pod Okrajem SO 01.16
- sonda B – ul. Pod Okrajem SO 01.17
- sonda A – ul. Pod Okrajem SO 05.16
- sonda B – ul. Pod Okrajem SO 05.17
- kácení dřevin
- provizorní povrch vozovky – ul. Pod Okrajem
- VRN (přípočet)
- ON (přípočet)

2. V ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění odstavce 5.1 a nově zní takto:

„5.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: **54 834 001,66 Kč** (slovy: padesát čtyři milionů osm set třicet čtyři tisíc a jedna koruna česká a šedesát šest haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatky č.1, 2, 3 a 4.

Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	6 013 923,66 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 2 023 040,58 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	8 036 964,24 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1-4 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	48 820 078,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH	6 013 923,66 Kč
Celková cena bez DPH	54 834 001,66 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
