

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: [REDACTED]

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru

tel: [REDACTED]

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

Tel : [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

BYSTRŇ Group a.s.

se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
jejímž jménem jedná Michal Bystroň, člen představenstva a.s.

IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka 3238

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: z5dc98r

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Pavel Volek, hlavní stavbyvedoucí

tel: [REDACTED]

Petr Balvín, zástupce stavbyvedoucího

tel: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3:

I. Předmět dodatku č. 3

1. Předmětem tohoto dodatku je:
 - 1.1. narovnání výpočtové chyby z dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 19.9.2016 (č. smlouvy objednatele S/0490/2016/IO, č. smlouvy zhotovitele 613/2016) na stavební práce pod názvem „**Úspory energie v bytových domech – část 4 – ul. Sadová čp. 604, 605 a 606**“ dle upravených soupisů dodatečných prací změnových listů č. 7 a 8, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3
 - 1.2. úprava předmětu díla prováděného na základě smlouvy o dílo ze dne 19.9.2016 včetně dodatků č. 1 a 2 této smlouvy o dílo o neprováděné práce v rozsahu uvedeném ve změnovém listě č. 14
2. Původní článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění nebudou v plném rozsahu položky vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) ve smlouvě obsažené, tzn. položky týkající se zakrývání podlah, vyklízení a zpětného ustavení nábytku a zakrývání zařízení bytu. V rámci realizace si tyto práce částečně zajistili samotní nájemníci nebo s pomocí rodinných příslušníků. Rozsah neprováděných je specifikován ve změnovém listu č. 14 a jeho příloze. Změnový list č. 14 včetně přílohy, tj. soupisu neprováděných prací, tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.
3. Původní článek 5. Cena díla se mění takto:

Cena díla dle dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo:	23 089 665,98 Kč bez DPH	26 553 115,88 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 1	-602 848,53 Kč bez DPH	-693 275,81 Kč vč. DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	22 486 817,45 Kč bez DPH	25 859 840,07 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 2	-176 000,00 Kč bez DPH	-202 400,00 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2	320 951,74 Kč bez DPH	369 094,50 Kč vč. DPH
Cena díla dle dodatku č. 2	22 631 769,19 Kč bez DPH	26 026 534,57 Kč vč. DPH
Oprava výpočtové chyby z dodatku č. 2	-59,60 Kč bez DPH	-68,54 Kč bez DPH
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 3	-68 435,80 Kč bez DPH	-78 701,17 Kč vč. DPH
Cena díla dle dodatku č. 3	22 563 273,79 Kč bez DPH	25 947 764,86 Kč vč. DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 3 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 (změna de minimis) zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna v žádném případě nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když rozsah změn – hodnota neprováděných prací v tomto dodatku a předešlých uzavřených v součtu oproti původní ceně dle smlouvy o dílo činí 2,45% původní ceny dle smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu realizace smlouvy byla zjištěna chyba zhotovitele v nabídkovém soupisu prací, který je součástí uzavřené smlouvy o dílo, a to v soupisu prací SO 03-3 (neuznatelné náklady č. p. 606) v oddíle 784 – Malby se součtem oddílu 12 749,34 Kč bez DPH, ačkoliv matematický součet jednotlivých položek by představoval částku 90 340,95 Kč bez DPH; vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o chybu, kterou způsobil zhotovitel, sjednávají strany, že zjištěna chyba v ocenění jde zcela na vrub zhotovitele a v dalším je vždy v soupisu SO 03-3, oddíle 784 počítáno s celkovou částkou celkem za oddíl 12 749,34 Kč bez DPH.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Objednatel jako osoba povinná dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zveřejní dodatek č. 3 nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění; Dodatek č. 3 nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
4. Dodatek č. 3 je uzavřen na základě rozhodnutí 95. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22. 8. 2017.

Přílohy dodatku č. 3:

1. upravené soupisy dodatečných prací změnových listů č. 7 a 8
2. změnový list ZL č. 14 včetně soupisu neprováděných prací

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Za zhotovitele:

V Ostravě, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS

primátor

Michal Bystroň

člen představenstva a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**