

Číslo smlouvy objednatele: 0379D2/2017/OI

Číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0119

Číslo dodatku zhotovitele: 030128D0241

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0379/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené
náměstkem primátora

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena
dle plné moci ze dne ,
ředitelem závodu Ostrava

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Peněžní ústav:

Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0379/2015/OI/ZFUN ze dne 18.02.2015 na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov“ v k.ú. Svinov, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 6. Smlouvy, která tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.2.

2. Za přílohu č. 5 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.6- Změnový list č.02 až 06, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.2.

3. Článek IV. Cena díla odstavec 1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:.....68.159.765,82 Kč

DPH 21%:14.313.550,82 Kč

Cena celkem včetně DPH:.....82.473.316,64 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07102/RM1418/100 ze dne 29.08.2017.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.2 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0379/2015/OI/ZFUN ze dne 18.02.2015.
6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vyloučí přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e_mailem.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 - Příloha č.6 smlouvy – Změnový list č.02 až 06.

Za objednatele

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s

Datum: 8. 9. 2017

Datum: 14. 9. 2017

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

náměstek primátora
na základě plné moci

dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

Rekapitulace změnových listů pro Dodatek č. 2
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov

ZL	č.obj.	název objektu	vícepráce	méněpráce	celkem změna
02	SO 28	Suchovod	549 653,68	0,00	549 653,68
03	SO 13	Kanalizace v ul. Kolofíkova	0,00	-655 666,95	-655 666,95
04	SO 01.1	Kanalizace v ul. Bílovecká, Stoka A	82 754,14	0,00	82 754,14
05	SO 17.1	Kanalizace v ul. U Rourovny, Stoka A	29 576,78	0,00	29 576,78
06	SO 01 - 33	Odečty podkladních beton pražců, provozního řádu a vypouštění podzemní vody	0,00	-359 939,30	-359 939,30

		SoD vč. Dodatku č. 1	vícepráce	méněpráce	změna celkem	celkem po všech změnách
celkem za stavbu	bez DPH	68 513 387,47	661 984,60	- 1 015 606,25	-353 621,65	68 159 765,82
	DPH	14 387 811,37	139 016,77	- 213 277,31	-74 260,55	14 313 550,82
	vč. DPH	82 901 198,84	801 001,37	- 1 228 883,56	-427 882,20	82 473 316,64

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	EUROVIA CS	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	OVAk a.s.	datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Projekt 2010	datum	podpis

Celková rekapitulace změnových listů pro stavbu
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov

ZL	č.obj.	název objektu	vícepráce	méněpráce	celkem změna
01	SO 01.1	Stoka Bílovecká	1 847 994,29	-1 091 300,00	756 694,29
	SO 17.1	Stoka U Rourovny	0,00	-73 600,00	-73 600,00
	SO 23.1	Stoka Glinkova	31 517,76	0,00	31 517,76
02	SO 28	Suchovod	549 653,68	0,00	549 653,68
03	SO 13	Kanalizace v ul. Koľofikova	0,00	-655 666,95	-655 666,95
04	SO 01.1	Kanalizace v ul. Bílovecká, Stoka A	82 754,14	0,00	82 754,14
05	SO 17.1	Kanalizace v ul. U Rourovny, Stoka A	29 576,78	0,00	29 576,78
06	SO 01 - 33	Odečty podkladních beton pražců, provozního řádu a vypouštění podzemní vody	0,00	-359 939,30	-359 939,30

		dle SoD	vícepráce	méněpráce	změna celkem	celkem po všech změnách
celkem za stavbu	bez DPH	67 798 775,42	2 541 496,65	- 2 180 506,25	360 990,40	68 159 765,82
	DPH	14 237 742,84	533 714,30	- 457 906,31	75 807,98	14 313 550,82
	vč. DPH	82 036 518,26	3 075 210,95	- 2 638 412,56	436 798,38	82 473 316,64

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	EUROVIA CS	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	OVaK a.s.	datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Projekt 2010	datum	podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov

IVZ=P14V00000162

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

28 SUCHOVOD

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

suchovod / 1

Číslo změny stavby:

02

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.2.2015, číslo smlouvy objednatele: 0379/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0119

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, Praha 1 - Nové Město, IČO: 45274924

Gen. projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., Ostrava - Vítkovice, Ruská 398/43, PSČ 703 00, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy:

- 1) Výkres situace
- 2) Vyjádření - projektanta DSP a autorského dozoru
- 3) Rekapitulace rozpočtu
- 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 5) Fotodokumentace

Počet paré:

Příjemce:

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Upřesnění rozsahu prací a dodávek souvisejích s provedením suchovodu. Projektová dokumentace předpokládala provedení suchovodu v délce 160 m. Při realizaci bylo zjištěno, že je nezbytné z důvodu zásobení obyvatel pitnou vodou navýšit rozsah suchovodu. Jedná se o dodatečné práce, které vyplývají v průběhu realizace stavby. Pro další pokračování výstavby je nezbytné tyto práce provést z důvodu provedení navazujících úseků kanalizace a vodovodu.

Odůvodnění změny:

V době zpracování PD provizorního zásobování pitnou vodou s využitím suchovodu bylo řešeno v té době pouze pro areál průmyslového podniku v délce cca 160m (větší odběr vody ve špičce).

V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro provozování vodovodní sítě je nutno zachovat provizorní propojení mezi jednotlivými pásmy sítě pro zásobování pitnou vodou příslušné oblasti a je to i výhodné řešení s ohledem na časové omezení v závislosti na postupu prací při výstavbě vodovodů i kanalizací. Při návrhu zásobení obyvatel pitnou vodou a s ohledem na znalost postupu prací je navrženo provést suchovody jen v nezbytně nutné míře, kdy část RD je řešena napojením na provizorní přípojky a potrubí suchovodů je opětovně používáno (vznikají náklady jen na opětovnou montáž a demontáž potrubí a přípojek).

Celková délka vodovodů jejichž rekonstrukce je navržena bezvýkopově je 2137m profilu od D 90,110 a 160. Celkový počet podchyťovaných přípojek je 69 ks. Pro zajištění zásobení obyvatel pitnou vodou je nyní navržen suchovod v nezbytně nutném rozsahu profilu D63 a D90 v délce 1344,5 m s podchyćením všech přípojek.

Pro snížení nákladů na jejich instalaci je navrženo opětovně použití trubního materiálu vč. materiálu přípojek tak, aby minimalizoval navýšení ceny. Na suchovody jsou použity dodávky potrubí v délce 107 m pro potrubí D 32 (přípojky), 63 m pro potrubí D63, 515 m pro potrubí D90, 5 m pro potrubí D110 a 28 ks přípojek DN 1".

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	549 653,68	0,80%	549 653,68

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Projekt 2010	datum	26.6.2017	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	OVAK a.s.	datum		podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	EUROVIA CS	datum	23.6.2017	podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	OVAK a.s.	datum		podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Statutární město Ostrava	datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov

IVZ=P14V00000162

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kanalizace v ul. Kolofikova

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 13

/ 1

Číslo změny stavby:

03

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.2.2015, číslo smlouvy objednatele: 0379/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0119

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, Praha 1 - Nové Město, IČO: 45274924

Gen. projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., Ostrava - Vítkovice, Ruská 398/43, PSČ 703 00, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy:

1) Rekapitulace rozpočtu

2) Změnový rozpočet pro posouzení méněpráci - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Neprovedení části kanalizace DN 300 v úseku od šachty Š61 do šachty Š63 v délce 98 m a kanalizačních přípojek DN 150 v délce 59,3 m v ulici Kolofikova. Rozsah prací je uveden v rozdílovém soupisu prací, který je součástí změnového listu.

Odůvodnění změny:

Během provádění stavebních prací v ulici Kolofikova bylo zjištěno, že část kanalizace DN 300 od šachty Š61 do šachty Š63 v délce 98 m a kanalizačních přípojek DN 150 v délce 59,3 m byly již provedeny z kameninových trub provozovatelem kanalizace OVaK v předchozích letech z důvodu havarijního stavu.

Jedná se o méněpráci, které vyplynuly v průběhu realizace stavby a jsou nepředvídatelné.

Zhotovitel prověřil technický stav tohoto úseku se zjištěním, že daný úsek odpovídá požadavkům kvality a technickým nárokům provozování.

Tyto změny jsou provedeny v souladu s platnými ČSN, splňují požadované technické parametry, nesnižují kvalitu díla.

časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-655 666,95	-0,96%	0,00	0,00%	-655 666,95

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Projekt 2010	datum	26.6.2017	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	OVaK a.s.	datum		podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	EUROVIA CS	datum	23.6.2017	podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	OVaK a.s.	datum		podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Statutární město Ostrava	datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov

IVZ=P14V00000162

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kanalizace v ul. Bílovecká, část 1.1 - SO 01.1 - Stoka A

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01

/

2

Číslo změny stavby:

04

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.2.2015, číslo smlouvy objednatele: 0379/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0119

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, Praha 1 - Nové Město, IČO: 45274924

Gen. projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., Ostrava - Vítkovice, Ruská 398/43, PSČ 703 00, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy:

- 1) Rekapitulace rozpočtu
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Fotodokumentace

Počet paré:

Příjemce:

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Stávající kanalizaci DN600 v ul. Makarenkova je nezbytné na úseku v délce 6m výškově upravit z důvodů možného napojení na nové šachtové dno ŠA10 nově budované kanalizace v ul. Bílovecká a nutnosti dodržení odtokových průměrů.

Odůvodnění změny:

Stávající kanalizace z ul. Makarenkova do ul. Bílovecká je zaústěna do stávající revizní šachty s nulovým výškovým rozdílem, to znamená do dna stoky. V projektu nově navržená revizní šachta ŠA10 (viz. PD Výpis revizních šachet) má přítok DN600 z ul. Makarenkova o 10 cm výše, než průtočné dno šachty. Tím je nezbytné tuto stoku DN600 v ul. Makarenkova na úseku 6m přizvednout tak, aby bylo možno napojit na šachtové dno.

Z tohoto důvodu je nutné provést otevřený výkop směrem do ul. Makarenkova, demontáž stávajícího potrubí DN600 a nové položení potrubí DN600 včetně zaústění do nově budované šachty ŠA10 v ul. Bílovecké, tak aby byly dodrženy odtokové poměry.

Jedná se o vícepráce zjištěné v průběhu provádění stavby a tudíž jsou nepředvídatelné.

Pro další pokračování výstavby je nezbytné tyto práce provést z důvodu provedení navazujících úseků kanalizace a vodovodu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	82 754,14	0,12%	82 754,14

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Projekt 2010	datum	26.6.2017	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	OVaK a.s.	datum		podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	EUROVIA CS	datum	23.6.2017	podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	OVaK a.s.	datum		podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Statutární město Ostrava	datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov

IVZ=P14V00000162

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kanalizace v ul. U Rourovny - Stoka A1

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 17.1 / 2

Číslo změny stavby:

05

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.2.2015, číslo smlouvy objednatele: 0379/2015/OH/ZFJN; číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0119

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, Praha 1 - Nové Město, IČO: 45274924

Gen. projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., Ostrava - Vítkovice, Ruská 398/43, PSČ 703 00, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy:

- 1) Rekapitulace rozpočtu
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Fotodokumentace

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zafoukání části kanalizace DN 600 v ul. U Rourovny.

Odůvodnění změny: Během výkopových prací v rámci realizace hlavního kanalizačního řadu ŠA 25 - ŠA 29 byla nepředvídatelně zjištěna stávající kanalizace v dané oblasti nacházející se pod povrchem. Pro zajištění odtokových poměrů v dané lokalitě je nezbytné osadit odbočku DN 600/300 a provést zafoukání dílčí části kanalizace DN 600, která je v nevyhovujícím špatném technickém stavu. Jedná se o vícepráce zjištěné v průběhu provádění stavby a tudíž jsou nepředvídatelné.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	29 576,78	0,04%	29 576,78

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím	Projekt 2010	datum	26.6.2017	podpis
TDS:	souhlasím / -nesouhlasím	OVaK a.s.	datum		
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím	EUROVIA CS	datum	23.6.2017	podpis
Provozovatel:	souhlasím / -nesouhlasím	OVaK a.s.	datum		podpis
Objednatel:	souhlasím / -nesouhlasím	Statutární město Ostrava	datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svínov

IVZ=P14V00000162

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kanalizace ul. Bílovecká-stoka A; Lipová-Stoka B; Stanislavského II - Stoka B1; Malátova - Stoka B1-1; Mičurina - Stoka B1-2; Kuršova - Stoky B2, B2-2 a B3; Kolofikova - Stoky B4, B2-1 a B2-1-1; ul. Tichá - Stoky B5, B5-1 a B5-2; Leopolda Kříže - Stoky A2 a A1-1-1; Glinkova - Stoky A1-2 a A3-2; Jandáskova - Stoka A4; Dr. Grudy - Stoka A1-3; U Rouravy - Stoka A1

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

01/3, 03/1, 05/1, 07/1, 09/1,
11/1, 13/2, 15/1, 21/1, 23/2,
29/1, 33/1, 17/2

Číslo změny stavby:

06

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.2.2015, číslo smlouvy objednatele: 0379/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0119

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, Praha 1 - Nové Město, IČO: 45274924

Gen. projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., Ostrava - Vítkovice, Ruská 398/43, PSČ 703 00, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení méněpráci - rozpočet

Počet paré: Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Na hlavních kanalizačních stokách se neprovádělo podložení potrubí betonovými podkladními pražci. V rámci ostatních a vedlejších nákladů není zapotřebí zpracování provozního řádu dočasného čerpání podzemní vody a nákladů za vypouštění podzemní vody do veřejné kanalizace.

Odůvodnění změny: Jedná se o požadavek provozovatele kanalizace.

Méněpráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby zhotovitel nemohl v žádném případě předvidat. Tyto změny jsou provedeny v souladu s platnými ČSN, splňují požadované technické parametry, nesnižují kvalitu díla.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL
-359 939,30	-0,53%	0,00	0,00%	-359 939,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím.	Projekt 2010	datum	26.6.2017	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	OVaK a.s.	datum		podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	EUROVIA CS	datum	23.6.2017	podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	OVaK a.s.	datum		podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Statutární město Ostrava	datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: