

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

a

BAUING KV s.r.o.

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 20250814

KARLOVY VARY 2026

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, spis. zn. B 341

se sídlem: Sportovní 656/1, Drahovice, 360 01, Karlovy Vary

IČO: 48364282

DIČ: CZ48364282

zastoupená ve věcech smluvních: Jiřím Vaněčkem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Lukášem Siřínkem, místopředsedou představenstva
pověřeného řízením společnosti

zastoupená ve věcech technických: Jánem Lovasem, technickým manažerem
projektovým manažerem

technický dozor investora:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAUING KV s.r.o.

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C 42805

se sídlem: V Březinkách 185, 360 01 Otovice

IČO: 29414075

DIČ: CZ29414075

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č.ú.: 2113318479/2700

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Sárrou, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Ing. Jiřím Sárrou

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- (A) dne 26.11.2025 požádal zhotovitel o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20250814, na základě kterého by došlo k prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek a s tím související nutností dodržení technologických postupů při zateplení objektu dílen – Příloha č.1, a
- (B) objednatel s uzavřením dodatku uvedeného obsahu souhlasí,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Změna smlouvy

1. Uzavřením **Dodatku č. 1** se mění znění článku **III. Doba plnění**, odst. 3.1 smlouvy o dílo tak, že jeho nové znění je následující:

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

- a) termín předání staveniště zhotoviteli: **29.8.2025**,
b) termín zahájení stavebních prací: **1.9.2025**,
c) termín dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla: **30.4.2026**,
d) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy,
e) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

2. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení sjednané smlouvou o dílo zůstávají beze změny a nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č.1: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

V Karlových Varech, dne viz el. podpis

Objednatel

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

V Otovicích, dne viz el. podpis

Zhotovitel

BAUING KV s.r.o.

Jiří Vaněček, MBA
předseda představenstva

Ing. Jiří Sára
jednatel společnosti

ing. Lukáš Šiřínek
místopředseda představenstva
pověřeným řízením společnosti