

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/25/529

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: O/25/529-D1

Číslo zhotovitele: S250626-D1

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxxx
- 2. Zhotovitel:** **MTc – stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Liborem Kočvarou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 4. 8. 2025 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/25/529 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce lokálních zdrojů – K4 Bellova 38a**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu posunu termínu zahájení prací oproti nabídce Zhotovitele, původního harmonogramu, dodacích termínů významných komponent díla a následného vlivu klimatických podmínek, které významně ohrožují či znemožňují dokončení prací v původně plánovaném termínu před zahájením topné sezony.

III. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 2 se mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění dle Smlouvy:

2. Časový harmonogram provedení díla:
 - 2.1. předání staveniště a zahájení prací předpokládáný termín nástupu od 16.6.2025
 - 2.2. provozuschopnost nové technologie do 15. 08. 2025

2.3 dokončení díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla (při rekonstrukci nesmí odstávka dodávky TUV pro nájemce dotčených objektů přesáhnout 3 kalendářní dny)
do 30. 08. 2025

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30.08. 2025

2.5. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 2/2026, po výzvě Objednatele

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací předpokládaný termín nástupu od **04.08.2025**

2.2. provozuschopnost nové technologie **do 15. 08. 2026**

2.3 dokončení díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla (při rekonstrukci nesmí odstávka dodávky TUV pro nájemce dotčených objektů přesáhnout 3 kalendářní dny)
do 30. 08. 2026

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla **do 30. 08. 2026**

2.5. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) **do 12/2026, po výzvě Objednatele**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá se smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....

Libor Kočvara
jednatel