

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: ORM/24/541/KRE ze dne 3.4.2024 (dále jen "Smlouva")

Akce: „Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Zastoupen: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1263075359/0800

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
- ve věcech technických: [redacted]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.**
Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
Kontaktní místo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
Zastoupen: [redacted]
IČO: 48683396
DIČ: CZ48683396
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490.
Bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav
Číslo účtu: 2517100257/0100

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č.4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnových listů č. 16 až 39., a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena díla. Dále se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. Důvodem jsou jednak chybějící položky ve výkazu výměr pro venkovní zpevněné plochy (přístupové chodníky ke knihovně) v čl. III, bod 3.1. a jednak zprovoznění a zajištění nezbytných funkčních zkoušek elektrických zařízení, které nebylo možné provést v termínu kvůli úpravě projektové dokumentace změny vedení elektrické přípojky a prodlení v osazení budovy elektroměrem.

Změny jsou uvedeny ve Změnových listech č.16 až 39, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III. Doba a místo plnění, odst. 3.1. - vypouští se v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín zahájení prací: do 5 dnů po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla: nejpozději do 687 dnů ode dne předání staveniště

Zadavatel stanovil milníky, které požaduje dodržet pod sankcemi

ukončení hrubé stavby	Do 360 dnů od předání staveniště
zateplení fasád	Do 530 dnů od předání staveniště

Dílo je ukončeno převzetím díla ze strany zadavatele bez vad a nedodělků, byť by se mělo jednat o nedodělky a vady, které nebudou překážkou k užívání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek IV. Cena díla, odst. 4.1 - vypouští se v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3 a Dodatku č.4:

Popis	Kč
Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	91.939.641,48
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH	92.075.114,15
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH	92.855.201,73
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č.3 bez DPH	93.310.131,25
Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH	2.113.234,70
DPH 21% Dodatku č. 4	443.779,29
Cena dle Dodatku č. 4 vč. DPH	2.557.013,99
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č.3 a Dodatku č.4 bez DPH	95.423.365,95
DPH 21 %	20.038.906,85
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č.3 a Dodatku č.4 vč. DPH	115.462.272,80

..

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek včetně příloh je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211 ZZVZ bude zároveň vyhotoven 1 elektronický originál smlouvy s elektronickými podpisy. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.

Tento Dodatek byl schválen na Radě města Turnov, konaném dne 14.1.2026 pod Usnesením č. RM 17/2026-1 a nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

Změnový list č. 16	Změnový list č. 23	Změnový list č. 30	Změnový list č. 37
Změnový list č. 17	Změnový list č. 24	Změnový list č. 31	Změnový list č. 38
Změnový list č. 18	Změnový list č. 25	Změnový list č. 32	Změnový list č. 39
Změnový list č. 19	Změnový list č. 26	Změnový list č. 33	
Změnový list č. 20	Změnový list č. 27	Změnový list č. 34	
Změnový list č. 21	Změnový list č. 28	Změnový list č. 35	
Změnový list č. 22	Změnový list č. 29	Změnový list č. 36	

V Kosmonosích dne:

V Turnově dne:

Zhotovitel:

Objednatel:

Změnový list		číslo:	16
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 16: Montáž obkladů a dlažeb
------------------------	--

popis a odůvodnění:
Navýšení ceny z důvodu použití velkoformátové dlažby a obkladů, rozdíl oproti výkazu výměr. Tento Změnový list obsahuje montáž dlažby ze Změnového listu 4.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 225 177,50 Kč bez DPH
	odpočet	-239 728,68 Kč bez DPH
	přípočet	464 906,18 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	


příloha:	Soupis 16 - Montáž obkladů a dlažeb
----------	--

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			27.11.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	
TDS/projektový manažer:	
autorský dozor:	
oprávněný zástupce:	
za zhotovitele:	
oprávněný zástupce :	



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 16 - Montáž obkladů a dlažeb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

225 177,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

225 177,50

D 771

Podlahy z dlaždic

176 558,08

1	K	771574412	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	112,800			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574412

VV

dlažba 120x60 Mirage Torching 1.PP

VV

"-1.01 schodiště" 5,40

5,400

VV

"-1.06 šatna" 7,00

7,000

VV

"-1.07 wc holky" 1,90

1,900

VV

"-1.08 wc holky" 1,90

1,900

VV

"-1.09 wc kluci" 1,80

1,800

VV

"-1.10 wc kluci" 1,50

1,500

VV

Mezisoučet

19,500

VV

dlažba 120x60 Mirage Torching 1.NP

VV

"1.04 wc ženy" 3,00

3,000

VV

"1.05 wc ženy" 1,30

1,300

VV

"1.06 wc ženy" 1,30

1,300

VV

"1.07 wc inv." 4,20

4,200

VV

"1.08 wc muži" 2,10

2,100

VV

"1.09 wc muži" 1,70

1,700

VV

"1.10 wc muži" 1,70

1,700

VV

"1.14 schodiště" 6,30

6,300

VV

"1.14 schodiště" 7,40

7,400

VV

Mezisoučet

29,000

VV

dlažba 120x60 Mirage Torching 2.NP

VV

"2.01 schodiště" 6,30

6,300

VV

"2.01 schodiště" 7,50

7,500

VV

"2.05 čajová kuchyňka" 10,30

10,300

VV

Mezisoučet

24,100

VV

dlažba 120x60 Mirage Torching 3.NP

VV

"3.01 schodiště" 6,30

6,300

VV

"3.01 schodiště" 7,40

7,400

VV

"3.04 čajová kuchyňka" 7,90

7,900

VV

"3.07 wc+sprcha" 3,50

3,500

VV

Mezisoučet

25,100

VV

dlažba 120x60 Mirage Torching 4.NP

VV

"4.01 schodiště" 7,20

7,200

VV

"4.01 schodiště" 7,90

7,900

VV

Mezisoučet

15,100

VV

Součet

112,800

2	K	771574412.1	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	51,656			CS ÚRS 2025 02
---	---	-------------	--	----	--------	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574412.1

VV

dlažba 80x80 Mirage Quicklime - schodišťová ramena (pr. délka stupně 1,20 m)

VV

"stupnice" 1,20*0,31*10*9

33,480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podstupnice" 1,20*0,153*11*9		18,176			
	VV		Součet		51,656			
3	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	53,340			CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574413					
	VV		dlažba 60/60 Novabell Grigio 1.PP					
	VV		"-1.11 zádveří" 4,30		4,300			
	VV		"-1.12 eps" 3,00		3,000			
	VV		"-1.13 úklidová místnost" 2,00		2,000			
	VV		"-1.xx hlavní rozvaděč" 3,40		3,400			
	VV		"-1.14 technické zázemí" 15,60		15,600			
	VV		Mezisoučet		28,300			
	VV		dlažba 60/60 Novabell Grigio 1.NP					
	VV		"1.11 úklid" 3,10		3,100			
	VV		Mezisoučet		3,100			
	VV		dlažba 60/60 Mirage Torching 2.NP					
	VV		"2.08 wc" 2,20		2,200			
	VV		"2.09 wc" 1,90		1,900			
	VV		Mezisoučet		4,100			
	VV		dlažba 60/60 Novabell Grigio, Mirage Torching 3.NP					
	VV		"3.08 serverovna" 3,00		3,000			
	VV		"3.09 wc muži" 3,30		3,300			
	VV		"3.10 wc muži" 1,50		1,500			
	VV		"3.11 wc muži" 2,50		2,500			
	VV		"3.12 wc ženy" 2,80		2,800			
	VV		"3.13 wc ženy" 1,60		1,600			
	VV		"3.14 wc ženy" 3,14		3,140			
	VV		Mezisoučet		17,840			
	VV		Součet		53,340			
395	K	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	-196,270			SOD
398	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 748,100			SOD
D		781	Dokončovací práce - obklady				48 619,42	
4	K	781472212	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	40,998			CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472212					
	VV		1.PP - m.č. 1.07,1.08,1.09,1.10 - formát 120x60					
	VV		(1,45*2,60-0,80*2,10)*2		4,180			
	VV		1,50*2,60+0,40*2,60+1,00*1,20+1,00*0,20		6,340			
	VV		Mezisoučet		10,520			
	VV		1.NP - m.č. 1.08,1.09,1.10,1.04,1.05,1.06,1.07 - formát 120x60					
	VV		1,80*2,60+1,75*2,60-0,70*2,10		7,760			
	VV		1,95*2,60+1,706*2,60-0,70*2,10		8,036			
	VV		1,829*2,60+1,85*2,60-0,70*2,10		8,095			
	VV		Mezisoučet		23,891			
	VV		3.NP - m.č. 3,07					
	VV		1,711*1,20+1,711*0,15+1,711*2,50		6,587			
	VV		Mezisoučet		6,587			
	VV		Součet		40,998			
412	K	781472213	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	-114,384			SOD
	VV		1.PP - m.č. 1.07,1.08,1.09,1.10 - formát 60x60					
	VV		2,45*2,60*2		12,740			
	VV		Mezisoučet		12,740			
	VV		1.NP - m.č. 1.08,1.09,1.10,1.04,1.05,1.06,1.07 - formát 60x60					
	VV		3,30*2,60		8,580			
	VV		1,45*2,60+3,148*2,60		11,955			
	VV		2,40*2,60		6,240			
	VV		Mezisoučet		26,775			
	VV		2.NP - m.č. 2.08,2.09 - formát 60x60					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,465*2,60+2,731*2,60+1,51*2,60-0,70*2,10		13,366			
	VV		Mezisoučet		13,366			
	VV		3.NP - m.č. 3,12,3,13,3,14,3,09,3,10,3,11,3,07 - formát 60x60					
	VV		0,935*2,70-0,70*2,10+1,90*2,60+2,40*2,60+3,02*2,60		20,087			
	VV		0,65*2,60+1,817*2,70-0,70*2,10+3,02*2,60+2,70*2,60		19,998			
	VV		2,07*2,50+2,07*2,50-0,70*2,10		8,880			
	VV		Mezisoučet		48,965			
	VV		SOD - odpočet					
	VV		-216,23		-216,230			
	VV		Mezisoučet		-216,230			
	VV		Součet		-114,384			
6	K	781472223	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	39,283			CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472223					
	VV		1.PP - m.č. 1,07,1,08,1,09,1,10 - formát 6x25					
	VV		"FELCE" 2,10*2,60+0,10		5,560			
	VV		"POMPELMO" 2,925*2,60		7,605			
	VV		Mezisoučet		13,165			
	VV		1.NP - m.č. 1,08,1,09,1,10,1,04,1,05,1,06 - formát 6x25					
	VV		"SMERALDO" 3,15*2,60		8,190			
	VV		"AQUAMARINA" (1,617+0,15)*2,60		4,594			
	VV		Mezisoučet		12,784			
	VV		3.NP - m.č. 3,12,3,13,3,14,3,09,3,10,3,11 - formát 6x25					
	VV		"AQUAMARINA" 1,02*2,70+1,00*2,60+0,30		5,654			
	VV		"SMERALDO" (1,25+1,55)*2,60+0,40		7,680			
	VV		Mezisoučet		13,334			
	VV		Součet		39,283			
7	K	781472224	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 85 do 100 ks/m2	m2	15,145			CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472224					
	VV		1.NP - m.č. 1,07 - formát 10x10					
	VV		"GRANATO" 2,20*2,60		5,720			
	VV		Mezisoučet		5,720			
	VV		2.NP - m.č. 2,08, 2,09 - formát 10x10					
	VV		"TUNDRA" 2,731*2,60+0,10		7,201			
	VV		Mezisoučet		7,201			
	VV		3.NP - m.č. 3,07 - formát 10x10					
	VV		"RAME" 1,711*1,30		2,224			
	VV		Mezisoučet		2,224			
	VV		Součet		15,145			
414	K	998781213	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	472,033			SOD

	Změnový list	číslo:	17
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 17: Změna rozvaděčů
------------------------	--

popis a odůvodnění:
Navýšení ceny z důvodu potřeby rozšíření podružných rozvaděčů o přístroje a jističe chybějící ve výkazu výměr - souvisí s ZL 19. Zajištění požární odolnosti rozvaděčů, chybí ve výkazu výměr.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 105 590,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 17 - Změna rozvaděčů
----------	------------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27. 11. 2025

Odsouhlasil:	
---------------------	--

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	
TDS/projektový manažer:	
autorský dozor:	
oprávněný zástupce:	
za zhotovitele:	
oprávněný zástupce:	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Místo: **VCP 17 - Změna rozvaděčů**

Vada projektu; úprava rozvaděčů, rozměrů a relé z důvodu stmívání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 590,00

Rozvaděč R01

25 648,00

			Rozšíření rozvodnice 147M	kpl	1,00000	
			Požární odolnost EI 30	kpl	1,00000	
			Jistič 16A/1 (vývody kuchyňka, pisoár)	ks	3,00000	
			kabeláž	kpl	1,00000	
			Osazení svorkovnice	kpl	1,00000	
			úprava vnitřního zapojení rozvaděčů pro nouzová svítidla	kpl	1,00000	
			Montáž, úprava	kpl	1,00000	

Rozvaděč R02

23 685,00

			Rozšíření rozvodnice 126M	kpl	1,00000	
			Požární odolnost EI 30	kpl	1,00000	
			Osazení svorkovnice	kpl	1,00000	
			úprava vnitřního zapojení rozvaděčů pro nouzová svítidla	kpl	1,00000	
			Montáž, úprava	kpl	1,00000	

Rozvaděč R03

22 204,00

			Rozšíření rozvodnice 126M	kpl	1,00000	
			Požární odolnost EI 30	kpl	1,00000	
			Jistič 16A/1 (vývody projektor, pisoár)	ks	2,00000	
			kabeláž	kpl	1,00000	
			Osazení svorkovnice	kpl	1,00000	
			úprava vnitřního zapojení rozvaděčů pro nouzová svítidla	kpl	1,00000	
			Montáž, úprava	kpl	1,00000	

Rozvaděč R04

18 573,00

			Rozšíření rozvodnice 147M	kpl	1,00000	
			Požární odolnost EI 30	kpl	1,00000	
			Osazení svorkovnice	kpl	1,00000	
			úprava vnitřního zapojení rozvaděčů pro nouzová svítidla	kpl	1,00000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Montáž, úprava	kpl	1,00000		
Rozváděč R05							15 480,00
			Rozšíření rozvodnice 126M	kpl	1,00000		
			Požární odolnost EI 30	kpl	1,00000		
			Osazení svorkovnice	kpl	1,00000		
			úprava vnitřního zapojení rozvaděčů pro nouzová svítidla	kpl	1,00000		
			Montáž, úprava	kpl	1,00000		

Změnový list		číslo:	18
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov		
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE		
číslo zakázky:			
Objednatel:	Město Turnov		
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov		
IČ:	276227		
Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.		
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy		
IČ:	48683396		

název změnového listu:

Změnový list č. 18: Změna videotelefonu
--

popis a odůvodnění:

Navýšení ceny z důvodu vyvzorkování koncových prvků videotelefonu, které byly vybrány s ohledem na význam a funkci stavby, s očekáváním trvanlivosti a estetické kvality.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 29 139,00 Kč bez DPH
	odpočet	-78 651,00 Kč bez DPH
	přípočet	107 790,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 18 - Změna videotelefonu
----------	---------------------------------

Zpracoval:	inženýr	podpis	datum
technická příprava			27. 11. 2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

TDS/projektový manažer:

autorský dozor:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele:

oprávněný zástupce :

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Místo: **VCP 18 - Změna typu videotelefonu**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 139,00

SOD

-78 651,00

107	K	9155101C	Tablo videotelefonu s kamerou, 1 tlačítko, nikel	ks	-3,00		
109	K	9155022	Rámeček 2M, na povrch, nikel	ks	-3,00		

ZÁMĚNA

107 790,00

			Tablo videotelefonu s kamerou, 1 tlačítko, černé provedení	ks	3,00000		
			IP Verso rám pro zápusťnou montáž, černý	ks	3,00000		
			Instalační krabice IP Verso pro montáž pod omítku	ks	3,00000		

Změnový list		číslo:	19
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 19: Elektroinstalace navýšení
------------------------	--

popis a odůvodnění:
Navýšení ceny z důvodu doplnění dílčích přípojek k elektrospotřebičům chybějících ve výkazu výměr.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 41 345,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	


příloha:	Soupis 19 - ELE navýšení
----------	---------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27. 11. 2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	
TDS/projektový manažer:	
autorský dozor:	
oprávněný zástupce:	
za zhotovitele:	
oprávněný zástupce :	



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Místo: **VCP 19 - ELE navýšení**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 345,00

Napojení loga na fasádě

11 658,00

11	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,00000		
12	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	70,00000		
21	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,00000		
82	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	50,00000		
83	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	70,00000		
		01E01	Úprava rozvaděče - doplnění jističe a atd	kus	1,00000		
		01E02	Instalace soumrakového spínače vč. ovládací jednotky	kus	1,00000		
		01E03	Soumrakový spínač vč. ovládací jednotky v rozvaděči	kus	1,00000		
		01E04	Drobný instalační materiál	kus	1,00000		

Pisoáry - 1NP-1.09, 3NP-3.11

5 314,00

12	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,00000		
21	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,00000		
83	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	50,00000		
		02E01	Úprava rozvaděče - doplnění jističů a atd	kus	1,00000		
		02E02	Drobný instalační materiál	kus	1,00000		

Projektor 3NP-3.08

9 719,00

13	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	25,00000		
21	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,00000		
84	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	25,00		
80	K	Pol178	Kabel STP, Cat.6A, LSOH, Dca	m	75,00000		
113	M	Pol31	spínač tlačítkový I/O, na povrch	ks	2,00000		
76	K	Pol174	Krabice na povrch	ks	2,00000		
120	M	Pol38	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	ks	2,00000		
30	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,00000		
78	K	Pol176	Keystone modul 1xRJ45 Cat.6A STP - beznástrojový	ks	2,00000		
99	K	Pol185	Měření SK, protokol - 138 linek Cat.6A	komple	1,00000		
		03E01	Úprava rozvaděče - doplnění jističe a atd	kus	1,00000		
		03E02	Drobný instalační materiál	kus	1,00000		

Ovládání venkovních svítidel

8 446,00

11	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	110,00000		
21	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,00000		
		04E01	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	110,00000		

Změnový list		číslo:	20
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 20: Změna požárního žebříku
------------------------	--

popis a odůvodnění:
 Navýšení ceny z důvodu aktualizace ČSN, která stanovuje náležitosti výlezu - žebříku na střechu.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 15 980,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 20 - Změna požárního žebříku
----------	-------------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	
TDS/projektový manažer:	
autorský dozor:	
oprávněný zástupce:	
za zhotovitele:	
oprávněný zástupce :	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Místo: **VCP 20 - Změna požárního žebříku**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 980,00

			Venkovní požární žebřík - navýšení o ochranný koš z důvodu stanovení normy pro tento typ žebříku ČSN 743282	m	3,36000		
--	--	--	---	---	---------	--	--

	Změnový list	číslo:	21
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 21: VZT izolace
------------------------	--

popis a odůvodnění:
Navýšení ceny z důvodu atypického provedení textilních vzduchotechnických rukávů, které nebylo specifikováno ve výkazu výměr. Dále je upravena celková cena izolace VZT potrubí dle skutečně provedené izolace oproti výkazu výměr.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 191 472,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 21 - VZT izolace
----------	--------------------------------

Zpracoval:	
technická příprava	
Odsouhlasil:	

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	
TDS/projektový manažer:	
autorský dozor:	
oprávněný zástupce:	
za zhotovitele:	
oprávněný zástupce :	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Místo: VCP 21 - VZT izolace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

191 472,00

			Tepelná izoalce potrubí 100-80mm s oplechováním	m2	81,21600	
			Prívodní potrubí přes tlumiče - rozměr délka 4,2 m = $2 \times 0,96 + 2 \times 620 = 3,16 \times 4,2 =$		13,272	
			Prívodní potrubí levá část – rozměr délka 9,2 m = $2 \times 0,51 + 2 \times 0,36 = 1,74 \times 9,2 =$ 510x360mm –		16,008	
			Prívodní potrubí pravá část – rozměr délka 5,7 m = $2 \times 0,71 + 2 \times 0,36 = 2,14 \times 5,7 =$ 710x360mm –		12,198	
			Odvodní potrubí přes tlumiče rozměr délka 4,2 m = $2 \times 0,96 + 2 \times 620 = 3,16 \times 4,2 =$ 960x620mm –		13,272	
			Odvodní potrubí levá část – rozměr délka 8,2 m = $2 \times 0,51 + 2 \times 0,36 = 1,74 \times 8,2 =$ 510x360mm –		14,268	
			Prívodní potrubí pravá část – rozměr délka 5,7 m = $2 \times 0,71 + 2 \times 0,36 = 2,14 \times 5,7 =$ 710x360mm –		12,198	
			soucet		81,216	
25	K	1.6.5	Textilní přívodní potrubí DN160	m	20,91	
			(3,134+6,483+5,714+2,493+4,28+3,533+5,5+3,619+6,669+5,103+4,382)-30		20,91	
26	K	1.6.6	Textilní přívodní potrubí DN180	m	10,99	
			(5,361+6,322+4,071+6,24)-11		10,994	
27	K	1.6.7	Textilní přívodní potrubí DN250	m	0,15	
			(5,202+3,297+3,65)-12		0,149	

Změnový list		číslo:	22
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 22: Nouzové svítidlo
------------------------	---

popis a odůvodnění:

Změna položek z důvodů nutnosti výběru jiného tvaru nouzových svítidel kvůli prostorovému uspořádání pro montáž.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 14 370,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 22 - Nouzové svítidlo
----------	------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	
TDS/projektový manažer:	
autorský dozor:	
oprávněný zástupce:	
za zhotovitele:	
oprávněný zástupce :	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Místo: **VCP 22 - Nouzové svítidlo**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 370,00

			Nouzové svítidlo, IP44, náhradní zdroj 180 min. - ekvivalentní záměna (DAISALUX)	ks	3,00000		
--	--	--	--	----	---------	--	--

Změnový list		číslo:	23
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 23: Roleta
------------------------	-----------------------------------

popis a odůvodnění:
 Změna položek z důvodů změny technologie zastínění střešního světliku. Původně navržené vnitřní zastínění se již nedodává, bylo nahrazeno účinnějším venkovním.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 155 400,00 Kč bez DPH
	odpočet	- 425 400,00 Kč bez DPH
	přípočet	580 800,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	


příloha:	Soupis 23 - Roleta
----------	--------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			27.11.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:
TDS/projektový manažer:
autorský dozor:
oprávněný zástupce:
za zhotovitele:
oprávněný zástupce :



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Knihovna Turnov

Místo: **VCP 23 - Roleta**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 155 400,00

SOD -425 400,00

426	K	A10	D+M Stinici rolety s vodicími lanky, kotvení na úhelníky Z30, ovládány elektricky, rozměr 1ks je 2600x1800mm, vč. příslušenství a doplňků dle tabulky ostatních prvků	kus	-10,00000		
427	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	%	-0,25		

ZÁMĚNA 580 800,00

		A10R	D+M Venkovní markýzy; Popis: Climara W20 (Warema) pro zimní zahrady a střešní světlíky je textilní systém ochrany proti slunci, u kterého se látka navíjí a odvíjí na hřídeli, namontovaném nad skleněnou plochou, a je vedena technologií secudrive®. Větruodolná konstrukce: látka je připevněna k pružinovému ocelovému pásu, který je napnutý v ALU vodicích lištách. Textilie je v parkovací poloze kryta robustní ALU kazetou. Technologie secudrive® bez světelných mezer: Látka je napnutá v liště a zabraňuje tak vnikání světla ze stran. Větší komfort s integrovanými senzory: Senzor měří vítr, jas a srážky, což umožňuje automatické vysouvání nebo zasouvání markýzy v závislosti na počasí. Tím je markýza zabezpečena proti poškození v případě špatného počasí.	kus	1,00000		
--	--	------	--	-----	---------	--	--

Změnový list		číslo:	24
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 24: Přípojka NN
------------------------	--

popis a odůvodnění:
 Změna přípojného místa pro přívod elektrické energie. V projektu počítáno s připojením z ulice Na Sboře, skutečné místo je na promítací kabině letního kina. Navýšení nákladů za zhotovení delší přípojky.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 358 542,20 Kč bez DPH
	odpočet	-51 378,00 Kč bez DPH
	přípočet	409 920,20 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 24 - Přípojka NN
----------	--------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:
TDS/projektový manažer:
autorský dozor:
oprávněný zástupce:
za zhotovitele:
oprávněný zástupce :



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Místo: VCP 24 - Přípojka NN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

SOD

358 542,20

-51 378,00

20	K	741123235	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x150 až 185 mm ²	m	-30,000			SOD
91	M	34113084	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x185mm ²	m	-34,500			SOD
	VV		-30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-34,500			
26	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	-2,000			SOD
93	M	Pol2	Rozvaděč ER212 do výklenku, vč. vybavení	kus	-1,000			SOD
94	M	Pol3	Rozvaděč NR112 do výklenku, vč. vybavení	kus	-1,000			SOD

ZÁMĚNA

409 920,20

65 320,25

21 640,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	10,000			CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123					
		VV	10*1,00		10,000			
		VV	Součet		10,000			
2	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	22,500			CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107112					
		VV	"zámková dlažba" 10,00*1,00		10,000			
		VV	"asfalt. kryt" 25,00*0,50		12,500			
		VV	Součet		22,500			
3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	12,500			CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107130					
		VV	25*0,50		12,500			
		VV	Součet		12,500			
4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	12,500			CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107142					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25*0,50		12,500			
	VV		Součet		12,500			
5	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	15,000			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201111					
	VV		10*1,50		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	5	Komunikace pozemní				24 832,50	
6	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	22,500			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/566901132					
	VV		"zámková dlažba" 10,00*1,00		10,000			
	VV		"asfalt, kryt" 25,00*0,50		12,500			
	VV		Součet		22,500			
7	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	12,500			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/572340112					
	VV		25,00*0,50		12,500			
	VV		Součet		12,500			
8	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,000			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110					
	VV		10,00*1,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 955,00	
9	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	15,000			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241213					
	VV		10*1,50		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				12 892,75	
10	K	997221571	vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	5,750			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571					
	VV		"asfalt" 2,75		2,750			
	VV		"beton" 3,00		3,000			
	VV		Součet		5,750			
11	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	57,500			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579					
	VV		5,75*10		57,500			
12	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	5,750			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612					
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.01.01	t	3,000			CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dentu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.03.02	t	2,750			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
	D	M	Práce a dodávky M				326 243,95	
	D	21-M	Elektromontáže				326 243,95	
15	K	210100010	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 150 mm2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100010					
16	K	210902018	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x150 mm2	m	140,000			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210902018					
17	M	34113083	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x150mm2	m	140,000			CS ÚRS 2025 02
18	K	21099-R	D+M atypického RE rozvaděče	kus	1,000			R-položka
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
19	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	72,000			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161272					
	VV		10+42+20			72,000		
	VV		Součet			72,000		
20	K	460171272	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	43,000			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460171272					
21	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	11,500			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341113					
22	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	115,000			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341121					
	VV		11,50*10			115,000		
	VV		Součet			115,000		
23	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,000			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460361121					
	VV		11,50*2			23,000		
	VV		Součet			23,000		
24	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,500			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460371121					
	VV		(10+42+20+43)*0,50*0,20			11,500		
	VV		Součet			11,500		
25	K	460431252	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	72,000			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431252					
	VV		10+42+20			72,000		
	VV		Součet			72,000		
26	K	460451252	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	43,000			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460451252					
27	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	140,000			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661112					
	VV		43+25+10+42+20			140,000		
	VV		Součet			140,000		
28	K	460671114	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm	m	140,000			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671114					
29	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	140,000			CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791212					
30	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	147,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		140*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			147,000			
31	K	460904200.R	Stavební úpravy pro osazení rozvaděče v KZS a stěně objektu (úpravy stávajících nik - ubourání, doplnění, začištění)	kus	1,000			
32	K	468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	50,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468041122			50,000			
VV		25,00*2			50,000			
VV		Součet			50,000			
33	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	13,536			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111						
D		OST	Ostatní					18 356,00
34	K	000-100.R	Koordinace z ČEZ	kpl	1,000			
35	K	000-200.R	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,000			
36	K	000-300.R	Doprava	kpl	1,000			
38	K	000-400.R	Zvýšené náklady s ohledem na rychlé zhotovení zdůvodů termínu dokončení stavby, inženýrská a koordinační činnost	kpl	1,000			

	Změnový list	číslo:	25
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 25: Truhlářské výrobky
------------------------	---

popis a odůvodnění:
Změny vestavěných truhlářských výrobků, zejména knihovních regálů s ohledem na skutečné provedení stavby, vedení instalací a osazení koncových prvků elektro.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 275 994,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 25 - Truhlářské výrobky
----------	--------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11. 025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:
TDS/projektový manažer:
autorský dozor:
oprávněný zástupce:
za zhotovitele:
oprávněný zástupce :



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 25 - Truhlářské výrobky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

275 994,00

-53 700,00

236	K	T65	Sestava s 6 pracovními místy k sezení, celk. rozměru: 4318x3036, označení T65, vč. kotvení a doplňků dle tabulky truhlářských výrobků	ks	-1,00		
-----	---	-----	---	----	-------	--	--

Poznámka k položce:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky a napojovací prvky na konstrukci. V rámci vzorku budou osazeny kompletační a ukončovací prvky, dilatační a přechodové lišty, sokly a pod.

P

sestava: jedná se o sestavu s 6 pracovními místy k sezení rozměru (1ks 1300x800mm v. 720mm, 1k 900x800mm v. 720mm, 4ks 600x964mm v. 720mm), vodorovné desky vytvářejí pracovní místa k sezení (1ks 1000x1300mm, 1ks 650x2300mm, 1ks 1500x), svislé desky plní funkci nohou a současně paravánů (2ks 500x900mm) materiál: lakovaná DTD/MDF (kvůli hmotnosti možno latovka s voštinou apod.) mat dle RAL tl. min. 30mm, krajní desky podepřeny nohou (trubka o průměru 30mm)

sestava je rozdělena na 2 samostatné části, které je možné od sebe vzájemně posouvat, bez přiznaného kování
výbava: 1x zásuvka 230V ke každému pracovnímu místu
doplňky: nízké kluzáky pro rektifikaci

6 412,00

		T23R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno fornýrování prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	kpl	1,00000		
		T23R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	2,00000		

10 783,00

		T24R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno fornýrování prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	4,00000		
		T24R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	1,00000		

20 128,00

		T25R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno fornýrování prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	4,00000		
		T25R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	4,00000		
		T25R03	Opláštění potrubí	kpl	1,00000		

5 751,00

		T26,27,28R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno fornýrování prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	2,00000		
		T26,27,28R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	1,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							6 470,00
		T29,30R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno fornýrovaní prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	2,00000		
		T29,30R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	2,00000		
							14 018,00
		T31,42R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno fornýrovaní prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	2,00000		
		T31,42R02	Přidání boků regálu ke dveřím	ks	2,00000		
		T31,42R03	Přidání boku nadpraží u dveří	ks	1,00000		
		T31,42R04	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	2,00000		
							14 319,00
		T32R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno fornýrovaní prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	4,00000		
		T32R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	1,00000		
		T32R03	Dodatečné ostatní prvky z překližky	kpl	1,00000		
							14 737,00
		T33R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno fornýrovaní prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	4,00000		
		T33R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	3,00000		
		T33R03	Přidání boku nadpraží u dveří	ks	1,00000		
							21 204,00
		T34R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno fornýrovaní prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	2,00000		
		T34R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	2,00000		
		T34R03	Příplatek za hlubší police a další překližkové prvky	kpl	1,00000		
							5 751,00
		T35R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno fornýrovaní prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	2,00000		
		T35R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	1,00000		
							5 751,00
		T36R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno fornýrovaní prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	2,00000		
		T36R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	1,00000		
							12 221,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		T3701	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno <u>fornýrování</u> prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	4,00000		
		T3702	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	3,00000		
							11 502,00
		T38R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno <u>fornýrování</u> prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	4,00000		
		T38R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	1,00000		
		T38R03	Navýšení o překližkové prvky	kpl	1,00000		
							12 221,00
		T39R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno <u>fornýrování</u> prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	4,00000		
		T39R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	3,00000		
							6 470,00
		T40R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno <u>fornýrování</u> prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	2,00000		
		T40R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	2,00000		
							6 470,00
		T41R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno <u>fornýrování</u> prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	2,00000		
		T41R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	2,00000		
							15 096,00
		T43R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno <u>fornýrování</u> prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	6,00000		
							8 627,00
		T44R01	Navýšení o překližkové prvky - jde o řešení požadované architektem, kdy v místě průchodů mezi regály By standardně vznikl vodorovný spoj. Aby se tento nevhodný detail eliminovat, bylo provedeno <u>fornýrování</u> prvků tak, aby vrchní dýha probíhala v celé výšce a šířce otvoru bez spáry.	ks	2,00000		
		T44R02	Vyztužení zadní strany a frézování pro kabely	ks	3,00000		
		T44R03	Překližkový parapet u okna	ks	1,00000		
							11 905,00
		T48R01	Záměna desek(materiálu), 20% příplatek z ceny původní	kpl	1,00000		
							13 745,00
		T49R01	Záměna desek(materiálu), 20% příplatek z ceny původní	kpl	1,00000		
							3 128,00
		T50R01	Záměna desek(materiálu), 20% příplatek z ceny původní	kpl	1,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							86 454,00
		T52R01	Záměna překližkových čel za oboustranně dýhovaných a lakovaných čel, příplatek	kpl	1,00000		
		T52R02	Změna pracovní desky	kpl	1,00000		
							2 875,00
		T54R01	Zdvojnásobení tloušťky pracovní desky + dodatečné podpěry	kpl	1,00000		
							8 625,00
		T57R01	Zdvojnásobení tloušťky příček z důsledku dodatečného frézování a lakování	kpl	1,00000		
							2 875,00
		T63R01	Zdvojnásobení tloušťky pracovní desky + dodatečné podpěry	kpl	1,00000		
							2 156,00
		T64R01	Zdvojnásobení tloušťky pracovní desky + dodatečné podpěry	kpl	1,00000		

	Změnový list	číslo:	26
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 26: Chybějící kabel
------------------------	--

popis a odůvodnění:
Vykázání skutečné délky kabeláže silnoproudu a slaboproudu v interiéru knihovny oproti délkám ve výkazu výměr.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 11 730,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 26 - Chybějící kabel
----------	-----------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			
Odsouhlasil:			

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	
TDS/projektový manažer:	
autorský dozor:	
oprávněný zástupce:	
za zhotovitele:	
oprávněný zástupce :	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov - Vícepráce
Objekt: VCP 26 - Chybějící kabel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **11 730,00**

80	K	Pol178R	Kabel STP, Cat.6A, LSOH, Dca	m	230,00000		
17	K	Pol151R	Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8, červený	m	200,00000		

	Změnový list	číslo:	27
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 27: Kabeláž roleta
------------------------	---

popis a odůvodnění:

Doplnění kabeláže pro ovládání a senzory exteriérového zastínění střešního světlíku - související práce se ZL 23.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 26 942,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 27 - Kabeláž roleta
----------	----------------------------

Zpracoval:		tum
technická příprava		27.11.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	
TDS/projektový manažer:	
autorský dozor:	
oprávněný zástupce:	
za zhotovitele:	
oprávněný zástupce :	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov - Vícepráce
Objekt: VCP 27 - Kabeláž roleta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 26 942,00

	27R01	Montáž trubka plastová tuhá z PVC	m	30,00000	
	27R02	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 7x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,00000	
	27R03	Montáž krabice UV 20x20 s konzolí	ks	5,00000	
	27R04	Zapojení krabice	kpl	1,00000	
	27R05	trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525HF (ČSN)	m	30,00000	
	27R06	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	30,00000	
	27R07	Krabice UV 20x20 s konzolí	ks	5,00000	
	27R08	Dlažební kostka	ks	5,00000	
	27R09	Podružný materiál 5,00%	%	5,00000	

	Změnový list	číslo:	28
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 28: Změna uložení kabeláže
------------------------	---

popis a odůvodnění:
Výměna způsobu uložení kabeláže rozvodů NN v interiérech - použití příchytěk místo vedení v trubkách.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	ponížení ceny díla o 3,00 Kč bez DPH
	odpočet	- 131 947,00 Kč bez DPH
	přípočet	131 944,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 28 - Změna uložení kabeláže
----------	------------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11. 2020

Odsouhlasil:	
--------------	--

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	
TDS/projektový manažer:	
autorský dozor:	
oprávněný zástupce:	
za zhotovitele:	
oprávněný zástupce :	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 28 - Změna uložení kabeláže

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3,00

EL01-Silnoproud

5,00

1	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pod omítku	m	-413,33333	
2	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pod omítku	m	-166,66667	
		0281R	Zhotovení pohledových tras - rozměrování, vrtání, instalace příchyttek, rovnání kabeláže	m	580,00000	
60	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	-200,00000	
70	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	-245,00000	
71	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	-189,00000	
72	M	34571066	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348	m	-175,00000	
		0282R	Zhotovení pohledových tras - rozměrování, vrtání, instalace příchyttek, rovnání kabeláže	m	609,00000	

Slaboproud vnitřní

-8,00

25	K	Pol004	Elektroinstalační trubka ohebná se střední mechanickou odolností, 16 mm - do podlahy	m	-73,33333	
54	K	Pol012	Elektroinstalační trubka ohebná se střední mechanickou odolností, 16 mm - do podlahy	m	-466,66667	
55	K	Pol013	Elektroinstalační trubka ohebná se střední mechanickou odolností, 20 mm - do podlahy	m	-100,00000	
83	K	1220	Elektroinstalační trubka ohebná se střední mechanickou odolností, 20 mm - do podlahy	m	-286,66667	
84	K	1225	Elektroinstalační trubka ohebná se střední mechanickou odolností, 25 mm - do podlahy	m	-766,66667	
122	K	1216E	Elektroinstalační trubka ohebná se střední mechanickou odolností, 16 mm - do podlahy	m	-53,33333	
		0283R	Zhotovení pohledových tras - rozměrování, vrtání, instalace příchyttek, rovnání kabeláže - vč.dodávky	m	1 746,66667	

	Změnový list	číslo:	29
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 29: Změna osvětlení v místnosti č.105
------------------------	--

popis a odůvodnění:
Výměna svítidel v místnosti č. 105 na základě vyvzorkování.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 58 194,00 Kč bez DPH
	odpočet	- 23 030,00 Kč bez DPH
	přípočet	81 224,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 29 - Změna osvětlení v místnosti č.105
----------	---

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025
Odsouhlasil:		

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		27.11.2025
autorský dozor:		27.11.2025
oprávněný zástupce:		27.11.25
za zhotovitele:		datum
oprávněný zástupce :		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov - Vícepráce
Objekt: **VCP 29 - Změna osvětlení v místnosti č.105**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **58 194,00**

129	M	Pol47	Svítlidlo index 5 - viz. Kniha svítidel - ekvivalentní záměna	ks	-10,00000	
124	M	Pol42	Svítlidlo index 1 - viz. Kniha svítidel - ekvivalentní záměna	ks	4,00000	
132	M	Pol50	Svítlidlo index 7 - viz. Kniha svítidel	ks	4,00000	
133	M	Pol51	Svítlidlo index 8 - viz. Kniha svítidel - ekvivalentní záměna	ks	2,00000	

Změnový list		číslo:	30
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov		
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE		
číslo zakázky:			

Objednatel:	Město Turnov		
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov		
IČ:	276227		

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.		
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy		
IČ:	48683396		

název změnového listu:	Změnový list č. 30: Doplnění dálkových ovladačů pro venkovní osvětlení sloupů		
------------------------	--	--	--

popis a odůvodnění:
Doplnění dálkového ovládání venkovního osvětlení - nebylo součástí výkazu výměr.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 24 582,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 30 - Doplnění dálkových ovladačů pro venkovní osvětlení sloupů		
----------	---	--	--

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025
Odsouhlasil:		

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		27.11.2025
autorský dozor:		27.11.2025
oprávněný zástupce:		27.11.25
za zhotovitele:		datum
oprávněný zástupce :		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov - Vícepráce
Objekt: **VCP 30 - Doplnění dálkových ovladačů pro venkovní osvětlení sloupů**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **24 582,00**

		0301R	Montáž dálkového stmívání stožárů	kpl	1,00000	
		0302R	Nastavení dálkového ovládání	kpl	1,00000	
		0303R	Montáž krabice na povrch	ks	2,00000	
		0304R	modul přijímače RF	ks	2,00000	
		0305R	dálkový ovladač	ks	2,00000	
		0306R	krabice IP65 UV	ks	2,00000	
		0307R	Podružný materiál 5,00%	%	5,00000	

	Změnový list	číslo:	31
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 31: Slavnostní osvětlení do parku, úprava kabeláže venkovního osvětlení
------------------------	--

popis a odůvodnění:
Úprava tras kabeláže na základě provedených změn.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.


	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 20 808,00 Kč bez DPH
	odpočet	
	přípočet	
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 31 - Slavnostní osvětlení do parku, úprava kabeláže venkovního osvětlení
----------	---

Zpracoval:		datum
technická příprava		8.1. 2026
Odsouhlasil:		

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		8.1. 2026
autorský dozor:		8.1. 2026
oprávněný zástupce:		8.1. 2026
za zhotovitele:		datum
oprávněný zástupce :		



SOUPIS PRACÍ


Stavba: Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt: **VCP 31 - Slavnostní osvětlení do parku, úprava kabeláže venkovního osvětlení**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 20 808,00

18	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	72,00000	
		0311R	Chránčka PE 110 vrapovaná	m	72,00000	
89	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	72,00000	



	Změnový list	číslo:	32
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 32: Servopohony regulátorů
------------------------	---

popis a odůvodnění:
Ve výkazu výměr chybějící servopohony regulátorů proměnného průtoku vzduchu na výstupech VZT do místností.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.


	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 116 852,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 32 - Servopohony regulátorů
----------	------------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025
Odsouhlasil:		

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		27.11.2025
autorský dozor:		27.11.2025
oprávněný zástupce:		27.11.25
za zhotovitele:		datum
oprávněný zástupce :		



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov - Vícepráce
Objekt:


VCP 32 - Změna servopohonů k regulátorům

Pokud by se investor nebo projektanti rozhodli doplnit servopohony k regulátorům čímž by z regulátorů konstantního průtoku udělali regulátory proměnného průtoku. Kabely jsou do míst regulátorů nataženy dle info od

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 116 852,00

		040R1	Doplnění servopohonů ke stávajícím regulátorům průtoku Notus = Notus R-125MO - přestavba CAV na VAV regulátor	ks	4,00000		
		040R2	Doplnění servopohonů ke stávajícím regulátorům průtoku Notus = Notus R-160MO - přestavba CAV na VAV regulátor	ks	6,00000		
		040R3	Doplnění servopohonů ke stávajícím regulátorům průtoku Notus = Notus R-180MO - přestavba CAV na VAV regulátor	ks	4,00000		
		040R4	Doplnění servopohonů ke stávajícím regulátorům průtoku Notus = Notus R-250MO - přestavba CAV na VAV regulátor	ks	2,00000		
		040R5	Doplnění servopohonů ke stávajícím regulátorům průtoku Notus = Notus R-300MO - přestavba CAV na VAV regulátor	ks	2,00000		
		040R6	Montáž servopohonů	kpl	1,00000		



Změnový list		číslo:	33
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 33: Změna svodů hromosvodu
------------------------	---

popis a odůvodnění:
Změna materiálu u svodů hromosvodu.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	ponížení ceny díla o 25 600,00 Kč bez DPH
	odpočet	- 31 800,00 Kč bez DPH
	přípočet	6 200,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 33 - Změna svodů hromosvodu
----------	------------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025

Odsouhlasil:	
--------------	--

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		27.11.2025
autorský dozor:		27.11.2025
oprávněný zástupce:		27.11.25
za zhotovitele:		datum
oprávněný zástupce :		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov - Vícepráce
Objekt: **VCP 33 - Změna svodů hromosvodu**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -25 600,00

56	K	210220201.2	ocelová chránička pr. 29 mm	m	-100,00000		
150	M	Pol67	drát AlMgSi 8	m	-100,00		
		0331R	drát AlMgSi 8 s izolací	m	100,00000		
158	M	Pol75	ocel. chránička pr. 29	ks	-100,00		

		Změnový list	číslo:	34
--	--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sidlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sidlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 34: Regulace ovládání vpustí
------------------------	---

popis a odůvodnění:
 Navýšení ceny z důvodu doplnění regulace vyhřívání střešních vpustí, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 20 829,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 34 - Regulace ovládání vpustí
----------	--------------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025

Odsouhlasil:	
--------------	--

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		27.11.2025
autorský dozor:		27.11.2025
oprávněný zástupce:		27.11.2025
za zhotovitele:		datum
oprávněný zástupce :		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov - Vícepráce
Objekt: **VCP 34 - Regulace ovládání vpustí**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **20 829,00**

		0341R	Montáž termostatu	ks	2,00000		
14	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	85,00000		
		0342R	Rozváděč - úprava, montáž	kpl	1,00000		
		0343R	Termostat	ks	2,00		
85	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	85,00		
		0344R	Rozváděč_doplnění, materiál, jistič, proudový chránič, svorky	ks	1,00		
		0345R	Podružný materiál 5,00%	%	5,00		

Změnový list		číslo:	35
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD): číslo SOD: číslo zakázky:	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov		
	ORM/24/541/KRE		
Objednatel:	Město Turnov		
	sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov	
	IČ:	276227	
Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.		
	sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy	
	IČ:	48683396	

název změnového listu:	Změnový list č. 35: Horní držáky lanka zábradlí
------------------------	--

popis a odůvodnění:
Navýšení ceny z důvodu vyvorkování napinacích spojek zábradlí, které byly zvoleny s ohledem na význam a funkci stavby, s očekáváním trvanlivosti a estetické kvality.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 44 880,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 35 – Horní držáky lanka zábradlí
----------	---

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		27.11.2025
autorský dozor:		27.11.2025
oprávněný zástupce:		27.11.25
za zhotovitele:		datum
oprávněný zástupce :		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 35 - Horní držáky lanka zábradlí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 880,00

		035R01	příplatek za jiný druh provedení šponování; výrobek není běžně dostupný (objenávka ze Švýcarska), estetičnější než původní řešení;	ks	44,00000		
--	--	--------	--	----	----------	--	--

Změnový list		číslo:	36
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 36: Portály výtahu
------------------------	---

popis a odůvodnění:
Obklad portálů výtahu. Dodavatel výtahu standardně nedodává v ceně výtahu.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 85 847,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 36 - Portály výtahu
----------	----------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025
Odsouhlasil:		

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		27.11.2025
autorský dozor:		27.11.2025
oprávněný zástupce:		27.11.25
za zhotovitele:		datum
oprávněný zástupce :		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov - Vícepráce
Objekt:
VCP 36 -Portály výtahu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **85 847,00**

		035R01	Obklad ostění a nadpraží ze SDK; přebroušení; osazení rohů; stěrkování; penetrace a výmalba	bm	62,20800	
	dveře		2,28*9*2+1,2*9		51,84	
	ztratné		20%		1,2	
	součet				62,208	

Změnový list		číslo:	37
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov		
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE		
číslo zakázky:			

Objednatel:	Město Turnov		
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov		
IČ:	276227		

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.		
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy		
IČ:	48683396		

název změnového listu:	Změnový list č. 37: Vybavení stávajícího HUP		
------------------------	---	--	--

popis a odůvodnění:
Chybějící položky ve výkazu výměr pro osazení plynoměru v HUP.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 24 623,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 37 - Vybavení stávajícího HUP
----------	--------------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		27.11.2025
autorský dozor:		27.11.2025
oprávněný zástupce:		27.11.25
za zhotovitele:		datum
oprávněný zástupce :		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov - Vícepráce
Objekt: **VCP 37 - Vystrojení HUP**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							24 623,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

	035R01	Kulový kohout DN25	ks	2,00000	
	035R02	šroubení k plynoměru G4	ks	2,00000	
	035R03	rozpěrka k plynoměru	ks	1,00000	
	035R04	přípojka k plynoměru DN25	ks	2,00000	
	035R05	regulátor tlaku plynu B6	ks	1,00000	
	035R06	přechodka mosazná siflo 32/1"	ks	1,00000	
	035R07	tlaková zkouška HUP	ks	1,00000	
	035R08	revizní zpráva plynovodu	ks	1,00000	
	035R09	VRN a doprava	ks	1,00000	

Změnový list		číslo:	38
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 38: Zaklopení strany světlíku
------------------------	--

popis a odůvodnění:
Chybějící položka ve výkazu výměr pro vnitřní zaklopení boční strany světlíku.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny díla o 21 461,00 Kč bez DPH.
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 38 - Zaklopení strany světlíku
----------	---------------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025

Odsouhlasil:	
--------------	--

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		27.11.2025
autorský dozor:		27.11.2025
oprávněný zástupce:		27.11.25
za zhotovitele:		datum
oprávněný zástupce :		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov - Vícepráce
Objekt:

VCP 38 - Zaklopení tepelné izolace vnitřní strany světlíku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 461,00

1		763121212	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce	m2	31,20000	
			52*0,6		31,2	
422	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	31,20000	
423	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	31,20000	
425	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	31,20000	
		784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	31,20000	
182	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,50000	

		Změnový list	číslo:	39
--	--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 39: Nátěr monolitických konstrukcí
------------------------	---

popis a odůvodnění:
Po vyzkoušení penetračního nátěru na betonové konstrukce byl zvolen nátěr s lepšími parametry a vzhledem, který byl použit na viditelné části konstrukcí.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny díla o 269 080,00 Kč bez DPH.
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 39 - Nátěr monolitických konstrukcí
----------	--

Zpracoval:		datum
technická příprava		27.11.2025
Odsouhlasil:		

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		27.11.2025
autorský dozor:		27.11.2025
oprávněný zástupce:		27.11.25
za zhotovitele:		datum
oprávněný zástupce :		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 39 - Příplatek za nadstandardní barvu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

269 080,00

		783823101R	Příplatek za nadstandardní materiál SIKA GUARD - pouze materiál (změna lesklý nátěr - matný nátěr na viditelných plochách vnitř.monomolitických kcí, viz. požadavek architekta)	m2	1 240,00000	
--	--	------------	---	----	-------------	--