

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/006911 ze dne 4. 10. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 2024/006911/1
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **WIENER servis s.r.o.**
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu
C, vložka 32835

se sídlem: Na Kovárně 951/27, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČO: 05142547
DIČ: CZ05142547
zastoupený: Bc. Annou Wiener, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 4. 10. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění projektové dokumentace pro povolení záměru a inženýrská činnost pro stavební akci „**Sportovní areál Litice**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel dne 14. 1. 2026 požádal o prodloužení termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy – výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru. Na riziko nedodržení původního termínu byl objednatel upozorněn více než 15 dnů před jeho uplynutím. Z důvodu úpravy hřiště č. 5, které bude v zimě zastřešeno vytápěnou dvouplášťovou nafukovací halou, došlo ke změně technologie vytápění z tepelných čerpadel na plynové vytápění s nadzemními zásobníky. Tepelná čerpadla by znamenala vysoké provozní náklady na elektrickou energii. Změna si vyžádala doplnění projektu plynu a úpravu požárně bezpečnostního řešení. Tyto úpravy je nutné zpracovat do celkové projektové dokumentace a projekt znovu předložit dotčeným orgánům státní správy před podáním žádosti o povolení záměru. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.
3. Stávající text čl. IV. **Doba plnění** odst. 1 písm. d) mění:
 - d) Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru a předání objednateli:

nejpozději do 31. 5. 2026

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 21. 1. 2026

Plzni dne 21. 1. 2026

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

.....
WIENER servis s.r.o.
Bc. Anna Wiener
jednatelka

