

Příloha č. 2 Termínová a cenová specifikace - změna 1 podle dodatku č. 1 SoD

Název veřejné zakázky
Bělá a Staříč, PŠ 2024 - projektová dokumentace

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik
Zhotovitel: společnost "AQT - Šindlar - VRV - Bělá"
Datum vyhotovení: 30.1.2026
Termíny dokončení upraveny ke dni uzavření dodatku č. 1 (posunutí zahájení plnění od 22.12.2025 o 69 dní vůči SoD z důvodu nepříznivých klimatických podmínek)

Zhotovitel vyhotovil kalkulaci nabídkové ceny v rozsahu a členění dále uvedeném.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

		MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem	Termín dokončení	Podmínky fakturace ceny prací
2.1.	Geodetické zaměření						
	Geodetické zaměření formou leteckého snímkování nebo laserového skenování, vytvoření digitálního modelu terénu a ortofotomapy a pozemní geodetické doplňující měření, vytvoření digitální mapy a digitálního modelu terénu viz TS, odst. 2.1., písm. a), b), c)	kpl	1	4 200 000	4 200 000	do 27.5.2026	ke dni předání části díla
	Vstupní letecké video dotčeného území viz TS, odst. 2.1., písm. b)	kpl	1	245 000	245 000	do 13.4.2026	ke dni předání části díla
	Srovnávací letecké video dotčeného území viz TS, odst. 2.1., písm. d)	kpl	1	245 000	245 000	do 19.9.2027	ke dni předání části díla
	Kontrolní geodetická měření před zahájením zpracování DPS viz TS, odst. 2.1., písm. d)	kpl	1	480 000	480 000	do 30 dnů od zahájení zpracování DPS dílčí stavby	ke dni předání části díla
2.2.	Inženýrsko-geologický průzkum						
	Rešerše geologické prozkoumanosti viz TS, odst. 2.2., písm. a)	kpl	1	250 000	250 000	do 19.2.2026	ke dni předání části díla
	Analýza a vyhodnocení databáze sesuvů a svahových deformací ČGS viz TS, odst. 2.2., písm. b)	kpl	1	70 000	70 000	do 29.4.2026	ke dni předání části díla
	Projekt inženýrsko-geologického průzkumu viz TS, odst. 2.2., písm. c)	kpl	1	70 000	70 000	do 29.4.2026	ke dni předání části díla
	Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu, závěrečná zpráva viz TS, odst. 2.2., písm. d), g)	kpl	1	900 000	900 000	do 27.9.2026	ke dni předání části díla
	Provedení geologických vrtů do hl. 6 m (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. d), e)	ks	150	26 000	3 900 000	do 27.9.2026	ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
	Provedení kopaných sond hl. min. 2 m (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. d), e)	ks	40	8 000	320 000	do 27.9.2026	ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
	Provedení průzkumu metodou DEMP (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. d), e)	km	20	100 000	2 000 000	do 27.9.2026	ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
	Provedení odběru a analýzy vzorků z geologických vrtů a kopaných sond viz TS, odst. 2.2., písm. d), e)	ks	600	2 500	1 500 000	do 27.9.2026	ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
	Odběr a rozbor sedimentů a zemin viz TS, odst. 2.2., písm. f)	ks	40	29 100	1 164 000	do 27.9.2026	ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
2.3.	Hydrotechnické výpočty						
	Hydrotechnické výpočty - 1D hydraulický výpočet, včetně zpracování výstupů viz TS, odst. 2.3., písm. a), b)	kpl	1	2 800 000	2 800 000	do 27.9.2026	ke dni předání části díla
	Hydrotechnické výpočty - 2D hydraulický výpočet pro kontrolní průtok viz TS, odst. 2.3., písm. c)	kpl	1	3 800 000	3 800 000	do 27.9.2026	ke dni předání části díla
	Posouzení splaveninového režimu viz TS, odst. 2.3., písm. d)	kpl	1	1 400 000	1 400 000	do 27.9.2026	ke dni předání části díla
2.4.	Biologický průzkum a hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody						

Vypracování podrobného biologického průzkumu dotčeného území viz TS, odst. 2.4., písm. a)	kpl	1	1 820 000	1 820 000	1. etapa do 17.9.2026 2. etapa do 19.11.2026	ke dni předání části díla (2. etapa)
Zajištění procesu hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle §67 zákona č. 114/1992 Sb. viz TS, odst. 2.4., písm. b)	kpl	1	390 000	390 000	do 19.1.2027	ke dni předání části díla
Zajištění vypracování posouzení vlivu záměru na předmět ochrany a celistvost EVL nebo ptačí oblasti a zajištění procesu posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. viz TS, odst. 2.4., písm. c)	kpl	1	960 000	960 000	do 19.1.2027	ke dni předání části díla
2.5. Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA)						
Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zpracování a předložení oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení a zpracování závěrů do návrhů řešení projektových dokumentací jednotlivých staveb viz TS, odst. 2.5., písm. b), d)	kpl	1	1 000 000	1 000 000	do 27.2.2027	ke dni předání části díla
Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zajištění zpracování a předložení dokumentace záměru k posouzení (v případě záměrů bude podléhat posouzení vlivu na životní prostředí) a zpracování závěrů do návrhů řešení projektových dokumentací jednotlivých staveb viz TS, odst. 2.5., písm. c), d)	kpl	1	1 500 000	1 500 000	do 27.10.2027	ke dni předání části díla
2.6. Pasportizace studní a vodních zdrojů						
Pasportizace potenciálně dotčených studní a vodních zdrojů, které mohou být ovlivněny navrhovanou úpravou vodních toků Bělá a Staříč viz TS, odst. 2.6., písm. a), c), d)	ks	50	19 000	950 000	do 20.7.2026	ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
Zajištění monitoringu hladiny vody v pasportizovaných studních a vodních zdrojích (měrná jednotka je 1x provedené měření - celkem po dobu 2 let a 4x ročně) viz TS, odst. 2.6., písm. b), c), d)	ks	400	1 400	560 000	do 20.7.2028	1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
2.7. Inventarizace dřevin						
Vypracování inventarizace dřevin dotčených stavbou a potenciálně určených ke kácení viz TS, odst. 2.7., písm. a), b)	ks	20	75 000	1 500 000	do předání každé dílčí DPoS	ke dni předání části díla (dílčí DPoS)
Aktualizace inventarizace dřevin před dokončením DPS viz TS, odst. 2.7., písm. c)	ks	20	40 000	800 000	do předání každé dílčí DPS	ke dni předání části díla (dílčí DPS)
2.8. Vypracování koncepce návrhu řešení						
Vypracování koncepce návrhu řešení úpravy a návrhu řešení rozdělení úpravy vodních toků Bělá v ř.km 0,000 - 30,700 a Staříč v ř.km 0,000 - 8,450, včetně propočtu nákladů a harmonogramu, zajištění projednání a schválení viz TS odst. 2.8., písm. a), b), c), e), f)	kpl	1	9 500 000	9 500 000	do 27.12.2026	ke dni předání části díla
2.9. Projektové dokumentace pro povolení staveb (případně pro odstranění staveb)						
Vypracování DPoS pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - prioritní úseky v centrálních částech intravilánů obcí, včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací	ks	20	2 200 000	44 000 000	první DPoS do 27.10.2026 a každou další DPoS do 1 měsíce od předání předchozí DPoS	ke dni předání části díla (dílčí DPoS)
Vypracování DPoS pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - ostatní úseky mimo prioritní, včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací					první DPoS do 28.4.2027 a každou další DPoS do 1 měsíce od předání předchozí DPoS	ke dni předání části díla (dílčí DPoS)
Vypracování DPoS pro úseky B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava (oranžová), včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací						
Vypracování DPoS pro úseky C) Ponechání koryta přirozenému vývoji (zelená), včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací						
Provedení stavebně-technického průzkumu - jádrové odvrty objektů viz TS, odst. 2.9., písm. c)	m	40	14 000	560 000	do předání každé dílčí DPoS	ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
Provedení stavebně-technického průzkumu - rozbory vzorků viz TS, odst. 2.9., písm. c)	ks	80	3 000	240 000	do předání každé dílčí DPoS	ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)

Vypracování dílčích dokumentací pro úpravy a přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPoS, včetně projednání viz TS, odst. 2.9., písm. d)		ks	60	90 000	5 400 000	do předání každé dílčí DPoS (v níž bude přeložka sítě obsažena)	ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
Vypracování dokumentací pro odstranění staveb viz TS, odst. 2.9., písm. s)		ks	5	140 000	700 000	do předání každé dílčí DPoS (v níž bude přeložka sítě obsažena)	ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
2.10.	Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb a zajištění povolení záměrů						
Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - prioritní úseky v centrálních časech intravilánů obcí, včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací		ks	20	300 000	6 000 000	do 4 měsíců po předání každé dílčí DPoS	ke dni předání části díla (projednání dílčí DPoS)
Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - ostatní úseky mimo prioritní, včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací						do 6 měsíců po předání každé dílčí DPoS	ke dni předání části díla (projednání dílčí DPoS)
Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) pro úseky B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava (oranžová), včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací							
Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) pro úseky C) Ponechání koryta přirozenému vývoji (zelená), včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací							
Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - prioritní úseky v centrálních časech intravilánů obcí viz TS, odst. 2.10., písm. g)		ks	20	100 000	2 000 000	do 14 dnů od předání projednání každé dílčí DPoS	ke dni nabytí právní moci povolení záměru
Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - ostatní úseky mimo prioritní viz TS, odst. 2.10., písm. g)						do 14 dnů od předání projednání každé dílčí DPoS	ke dni nabytí právní moci povolení záměru
Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) pro úseky B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava (oranžová) viz TS, odst. 2.10., písm. g)							
Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) pro úseky C) Ponechání koryta přirozenému vývoji (zelená) viz TS, odst. 2.10., písm. g)							
2.11.	Majetkové projednání						
Vypracování záborových elaborátů pozemků (staveb) viz TS, odst. 2.11., písm. a)		ks	20	100 000	2 000 000	vždy 2 měsíce před předáním dílčí DPoS	ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
Zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků a staveb podle § 187 z. č. 283/2021 Sb. viz TS, odst. 2.11., písm. b)		ks	600	5 000	3 000 000	vždy zároveň s projednáním každé dílčí DPoS (tj. do 4 resp. 6 měsíců po předání každé dílčí DPoS)	ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
Zajištění uzavření souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábohem viz TS, odst. 2.11., písm. c)		ks	200	5 000	1 000 000		
Zajištění uzavření nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným zábohem viz TS, odst. 2.11., písm. c)		ks	100	10 000	1 000 000		
Zajištění uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti (věcného břemene) k dotčeným pozemkům s trvalým zábohem viz TS, odst. 2.11., písm. d)		ks	400	6 000	2 400 000		
Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin viz TS, odst. 2.11., písm. e)		ks	200	4 000	800 000		
Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádostí viz TS, odst. 2.11., písm. f)		ks	200	4 000	800 000		

Pozn: Náklady na vyhotovení podkladů pro vypracování smluv a souhlasů (zejména situace, výřezy ze situací apod.) podle TS, odst. 2.11., písm. g) v rámci podpory objednatele při vypracování souhlasů a smluv má zhotovitel zahrnutý v ceně zajištění všech výstupů v rámci majetkového projednání		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Pozn: Náklady na aktualizaci podle TS, odst. 2.11., písm. h) všech podkladů a výstupů zajištěných v rámci majetkového projednání bezprostředně před podáním žádostí o povolení záměrů má zhotovitel zahrnutý v ceně zajištění těchto podkladů a výstupů.		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2.12. Projektové dokumentace pro provádění staveb, projednání dokumentací							
Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - prioritní úseky v centrálních časech intravilánů obcí, včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací	ks	20	1 900 000	38 000 000	do 6 měsíců ode dne podání žádosti o povolení záměru pro každou dílčí DPoS	ke dni předání části díla (dílčí DPS)	
Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - ostatní úseky mimo prioritní, včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací					do 6 měsíců ode dne podání žádosti o povolení záměru pro každou dílčí DPoS	ke dni předání části díla (dílčí DPS)	
Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb pro úseky B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava (oranžová), včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací							
Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb pro úseky C) Ponechání koryta přirozenému vývoji (zelená), včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací							
Vypracování dílčích dokumentací pro úpravy a přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPS, včetně projednání viz TS, odst. 2.12., písm. n)	ks	60	75 000	4 500 000	do předání každé dílčí DPS (v níž bude přeložka sítě obsažena)	ke dni předání části díla (dílčí DPS, podle skutečně provedených MJ)	
2.13. Vizualizace a podklady pro prezentaci							
Vypracování vizualizací pro koncepci řešení a pro jednotlivé stavby ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.13., písm. a), b), c)	ks	50	10 000	500 000	zároveň s předáním koncepce řešení nebo každé DPoS	ke dni předání části díla (koncepce, dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)	
Vypracování aktualizace vizualizací pro jednotlivé stavby ve stupni DPS viz TS, odst. 2.13., písm. b), c)	ks	20	5 000	100 000	zároveň s předáním koncepce řešení nebo každé DPS	ke dni předání části díla (dílčí DPS, podle skutečně provedených MJ)	
Vypracování prezentací pro koncepci řešení a pro jednotlivé stavby ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.13., písm. d)	ks	21	20 000	420 000	zároveň s předáním koncepce řešení nebo každé DPoS	ke dni předání části díla (koncepce, dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)	
Vypracování aktualizace prezentací pro jednotlivé stavby ve stupni DPS viz TS, odst. 2.13., písm. d)	ks	20	10 000	200 000	zároveň s předáním koncepce řešení nebo každé DPS	ke dni předání části díla (dílčí DPS, podle skutečně provedených MJ)	
Vypracování textu A4 popisující jednotlivé stavby ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.13., písm. e)	ks	20	10 000	200 000	zároveň s předáním každé DPoS	ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)	
Vypracování aktualizace textu A4 popisující jednotlivé stavby ve stupni DPS viz TS, odst. 2.13., písm. e)	ks	20	10 000	200 000	zároveň s předáním každé DPS	ke dni předání části díla (dílčí DPS, podle skutečně provedených MJ)	
2.14. Koordinační činnost a podpora objednatele							
Zajištění vstupních jednání se zástupci samospráv obcí v dotčeném území (Pozn: Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele. Tato položka je vymezená pouze pro uvedení termínu dokončení.) viz TS, odst. 2.14., písm. a)	xxx	xxx	xxx	xxx	do 3 týdnů od nabytí účinnosti SoD	Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele	
Vymezení dílčích úseků pro prioritní řešení obnovy úpravy vodních toků v části vodních toků v zóně A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) po projednání s objednatelem (Tato položka je vymezená pouze pro uvedení termínu dokončení.) viz TS, Úvodní informace k předmětu VZ, Prioritní řešení obnovy dílčích úseků vodních toků Bělá a Staříč	xxx	xxx	xxx	xxx	do 5 týdnů od nabytí účinnosti SoD	Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele	
Koordinační činnost a podpora objednatele viz TS, odst. 2.14., písm. a) až g)	hod	2 000	2 000	4 000 000	po dobu účinnosti SoD	1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období	
Podpora objednatele v průběhu zadávání VZ na dodavatele staveb - projektant viz TS, odst. 2.14., písm. i), j)	hod	250	2 000	500 000	v průběhu zadávání VZ na výběr dodavatelů staveb	1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období	
Podpora objednatele v průběhu zadávání VZ na dodavatele staveb - rozpočtář viz TS, odst. 2.14., písm. i), j)	hod	250	2 000	500 000	v průběhu zadávání VZ na výběr dodavatelů staveb	1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období	

2.15.	Autorský dozor						
	Výkon autorského dozoru v průběhu provádění staveb - účast na kontrolních dnech (1 osoba - projektant) viz TS, odst. 2.15., písm. a) až c)	kontr. den	150	20 000	3 000 000	v průběhu provádění staveb (předpokládané dokončení do 20.4.2036)	1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
	Výkon autorského dozoru v průběhu provádění staveb - činnosti na pracovišti zhotovitele viz TS, odst. 2.15., písm. a) až c)	hod	1 000	1 800	1 800 000	v průběhu provádění staveb (předpokládané dokončení do 20.4.2036)	1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
5.	Společné datové prostředí (CDE), zpracování dokumentace metodou BIM, metodická podpora a správa dat						
	Zřízení datového prostoru CDE viz TS, odst. 5.1.1.	kpl	1	100 000	100 000	do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD	ke dni předání části díla
	Udržování datového prostoru CDE na dobu do 29.6.2029 viz TS, odst. 5.1.1.	kpl	1	200 000	200 000	ode dne zřízení CDE do 29.6.2029	1x ročně k poslednímu dni ročního období udržování CDE
	Poskytnutí 8 ks licencí pro objednatele pro přístup k modelu na dobu do 29.6.2029 viz TS, odst. 5.1.2.	ks	8	80 000	640 000	do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD na dobu do 29.6.2029	ke dni předání části díla a následně 1x ročně při obnovení licencí
	Školení osob objednatele viz TS, odst. 5.1.3.	hod	8	4 000	32 000	do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD	ke dni předání části díla
	Metodická podpora a konzultace viz TS, odst. 5.1.4.	hod	170	2 000	340 000	po dobu účinnosti SoD	1x za ročně na základě soupisu provedených prací za období
Celková cena v Kč bez DPH					167 456 000		

Poznámka

Činnosti dle Smlouvy o dílo a Technických specifikací nevyjádřené samostatným řádkem jsou součástí projektové dokumentace a jsou zahrnuty v ceně díla.

SoD Smlouva o dílo

TS Technické specifikace

DPoS Dokumentace pro povolení stavby

DSP Dokumentace pro provádění stavby