

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 70/2025 - TO**

**I. Objednatel:**           **Statutární město České Budějovice**

náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,  
370 92    České Budějovice

Odpovědný zástupce:   **SPRAVA DOMŮ s.r.o.**

Čéčova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice  
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

M. Jirásko, tel. [REDACTED] – SPRAVA DOMŮ s.r.o.  
370 04    České Budějovice

IČO:                       25157337

DIČ:                      CZ 25157337

Banka:                   [REDACTED]

**I. Zhotovitel:**           **Armo- Bulding s.r.o.**

Na Folimance 2155/ 15, 120 00 Praha 2

zastoupená :           Jan Vykouk

IČ:                        07050623

DIČ:                      CZ07050623

Banka:                   [REDACTED]

## **II. Preambule**

1. Předmětem plnění je zhotovení díla : **Snížení energetické náročnosti objektu Vodňanská 6, pavilion „D”, České Budějovice**

**Dodatkem č. 1 se mění článek č. VI. – Termín plnění**

## **VI. Termín plnění**

<b>Zahájení prací dle SoD:</b>	<b>14.01.2026</b>
<b>Ukončení prací dle SoD:</b>	<b>30.04.2026</b>
<b>Zahájení prací dle dodatku č. 1:</b>	<b>01.04.2026</b>
<b>Ukončení prací dle dodatku č. 1:</b>	<b>16.07.2026</b>

**Zdůvodnění:** Termín dokončení prací byl změněn z důvodu zpoždění přestěhování stávajícího nájemce z objektu Vodňanská 6 do nových nebytových prostor. Zpoždění je způsobeno stavebním řízením k nové kolaudaci na adrese Tylova 11, České Budějovice.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 70/2025 – TO ze dne 16.12.2025.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16.12.2025 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 4.2.2026

Mgr. Petr Šindelář  
jednatel společnosti

Jan Vykouk  
jednatel společnosti