

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0507-2017-35 („Oprava střešní krytiny a nátěrů dřevěných konstrukcí“), uzavřené dne 11.8.2017

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 – pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: [REDACTED] Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: [REDACTED]

hjaavk

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Pardubice OPNI

Teplého 1899

530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

FAST střechy, s.r.o.,

se sídlem: Smetanova 2065, 547 01 Náchod

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24733

IČ: 275 37 676

DIČ: CZ27537676

zastoupená: Miloš Štantejský, jednatel společnosti, tel. [REDACTED]

email: fast@fast-strechy.cz

datová schránka: ti55w3g

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: Miloš Štantejský, jednatel společnosti, tel. [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu k dokončení stavebních prací. Původní termín dokončení díla je 27.9.2017. Na základě plánu využití Střelnice Josefov (obsazenosti) předloženém VZ 551240 Jaroměř není možné ve dnech, kdy je střelnice obsazena, práce dle specifikace v čl. 2.1.1 výše uvedené smlouvy o dílo provádět.

S přihlédnutím k neobsazeným dnům objektu Střelnice Josefov firma nemůže provádět práce z hlediska různých specifických prací (jak je uvedeno v čl.2.1.1 výše uvedené smlouvy o dílo) pouze v těchto jednotlivých volných dnech. Pro tyto práce je třeba delších a souvislých časových úseků.

III. Předmět dodatku

1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3 se mění takto :
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 3.11.2017**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.