

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 33
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	Ucpávky, kování		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	18.03.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění chybějících požárních ucpávek, manžet, dveřního kování a zámečnických konstrukcí. Důvodem ke změně je skutečnost, že tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, nicméně jejich provedení je pro řádné dokončení díla a jeho kolaudaci na nezbytné.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		339 527,14	Kč bez DPH
přípočty celkem:		339 527,14	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 37
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy, SO 02 Dostavba JV křídla a dvorany		
Název / označení změny:	Sádrokartonové konstrukce a vyrovnávka pod dlažby		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	01.04.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění sádrokartonových konstrukcí, úprava podhledů, doplnění izolací a revizních dvířek. Důvodem ke změně je, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že některé z uvedených prací nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jejich provedení je pro dokončení díla nezbytné. Součástí změnového listu jsou i práce, jejichž provedení se v průběhu provádění díla ukázalo jako méně vhodné a bylo nutné je nahradit vhodnějším provedením. Bez provedení těchto změn by nebylo možné dílo řádně dokončit.			
Změna byla zatříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-192 605,11	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 063 790,60	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 256 395,71	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
OI MMP - vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 38
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	podlahy ve strojovně VZT		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	01.04.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem tohoto ZL je doplnění ocelové kosntrukce. Důvodem změny je, že na základě vyjádření požárního specialisty musely být odstraněny asfaltové pásy a doplněna ocelová konstrukce krovu z důvodu dosažení požadované požární odolnosti.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		149 597,36	Kč bez DPH
přípočty celkem:		152 451,94	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-2 854,58	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
OI MMP - vedoucí PPS		12.01.2026	
referent PPS		12.01.2026	
cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 50
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy		
Název / označení změny:	klempířské práce, část 2		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění chybějících klempířských konstrukcí. Důvodem ke změně je skutečnost, že v původním závazku ze smlouvy tyto nebyly obsaženy a bez jejich provedení by nebylo možné dílo dokočit. Změnový list dále obsahuje výměnu původně navržených parapetů v šíři 250 mm za šíři 330 mm z důvodu rozporu mezi soupisem prací a skutečností.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		332 159,61	Kč bez DPH
přípočty celkem:		373 622,64	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-41 463,03	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 51
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy		
Název / označení změny:	madlo na schodiště		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění dřevěných madel na schodiště. Důvodem ke změně je skutečnost, že dřevěná madla nebyla obsažena v původním závazku ze smlouvy, přičemž jejich doplnění je nezbytné k bezpečnému užívání budovy.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		175 468,35	Kč bez DPH
přípočty celkem:		175 468,35	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 53
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany		
Název / označení změny:	lešení		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je prodloužení doby využití lešení. Důvodem ke změně je skutečnost, že původně uvažovanou dobu použití lešení bylo nezbytné prodloužit, neboť v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že v soupisu prací bylo lešení pouze pro fasádu, ale nezohledňoval skutečnost, že lešení je nezbytné i pro provedení střechy. Provedení fasády a střešní konstrukce není možno provádět v souběhu z důvodu BOZP. Bez provedení lešení by nebylo možno dílo dokočit.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		448 624,29	Kč bez DPH
přípočty celkem:		448 624,29	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 54
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy		
Název / označení změny:	Stěrkování		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění vrstvy samonivelační stěrky. Důvodem ke změně je skutečnost, že v průběhu provádění prací byla zjištěna značná nerovnost stávajících podlah, kdy po vybourání příček bylo zjištěno, že každá podlaha je na jiné výškové úrovni. Z tohoto důvodu bylo nezbytné podlahy srovnat do jedné výškové úrovně, čímž bylo způsobeno navýšení spotřeby samonivelační stěrky. Bez provedení těchto prací by nebylo možné dílo řádně dokončit.			
Změna byla zatříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		432 513,85	Kč bez DPH
přípočty celkem:		432 513,85	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 55
--	-------

4

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy, SO 02 Dostavba JV křídla a dvorany		
Název / označení změny:	ZTI a ÚT		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění potrubí ZTI a ÚT, změna tras, včetně jádrového vrtání. Důvodem ke změně je nutnost doplnění položek pro uvedené práce do soupisu prací, když tyto nebyly zahrnuty do původního závazku ze smlouvy o dílo. Bez provedení těchto prací by nebylo možné dílo řádně zkolaudovat a provozovat.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		85 599,62	Kč bez DPH
přípočty celkem:		85 599,62	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 60
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy		
Název / označení změny:	Zámečnické konstrukce zábradlí – příplatek, okopové lišty na schodiště		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je statická úprava zábradlí. Důvodem ke změně je skutečnost, že na základě provedeného statického výpočtu bylo zjištěno, že navržená úprava není ze statického hlediska vyhovující, proto bylo nezbytné provést zesílení profilů konstrukce zábradlí na všech podestách v objektu SO 01. Bez provedení těchto opatření by nebylo možné budovu zkolaudovat a bezpečně užívat.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		195 022,51	Kč bez DPH
přípočty celkem:		965 912,55	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-770 890,04	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 61
--	-------

Dotčená část stavby:	D1 / 08 / objekt 4 / VS - vyvolávací systém		
Název / označení změny:	Navýšení počtu licencí pro vyvolávací systém		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je navýšení počtu licencí vyvolávacího systému. Navyšování počtu licencí bylo provedeno na základě požadavku objednatele z důvodu nutnosti rozšíření vyvolávacího systému pro zajištění bezproblémového chodu Úřadu MO 4.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		9 303,72	Kč bez DPH
přípočty celkem:		9 303,72	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 62
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy		
Název / označení změny:	Trativody kolem objektu - nové dodatečně dělané		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je dodatečné provedení trativodů kolem objektu. Důvodem ke změně je skutečnost, že v průběhu provádění prací došlo k průsaku spodní vody do nově provedených výtahových šachet. Bylo rozhodnuto o provedení dodatečných trativodů kolem objektu a odvedení spodní vody mimo budovu, aby bylo zabráněno dalšímu průsaku spodní vody do budovy. Provedením dodatečných trativodů bude zabráněno budoucím škodám na budově.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		418 480,37	Kč bez DPH
přípočty celkem:		418 480,37	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 63		
Dotčená část stavby:	SO 04 Parkoviště SO 06 Komunikace a zpevněné plochy		
Název / označení změny:	Sanace zemní pláně		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je zvětšení tloušťky podkladních vrstev na části objektu parkoviště a komunikace. Důvodem ke změně je skutečnost, že na základě zkoušek únosnosti pláně byl zjištěn nevyhovující stav pláně, z tohoto důvodu bylo nezbytné rozšířit plochy sanace pláně tak, aby bylo dosaženo projektem navržených parametrů. Bez provedení těchto prací by došlo k degradaci nově budované komunikace.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		117 749,33	Kč bez DPH
přípočty celkem:		117 749,33	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 64
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 rekonstrukce historické budovy,		
Název / označení změny:	Parapety		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je úprava výměr vnitřních parapetů. Důvodem ke změně je skutečnost, že parapety budou osazeny z důvodu designového sjednocení dodatečně v rámci vybavení budovy nábytkem.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-35 798,57	Kč bez DPH
přípočty celkem:		20 104,19	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-55 902,76	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 65		
Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy		
Název / označení změny:	Úprava tabla výtahů		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění tabla výtahů. Důvodem ke změně je žádost objednatele pro zamezení vstupu veřejnosti do podzemního podlaží objektu.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		20 440,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		20 440,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 66
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy		
Název / označení změny:	Čištění schodiště		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je nutnost zajištění specializovaného čištění schodišťových stupňů. Důvodem ke změně je skutečnost, že po odbourání části nosných stěn, pod které byly schodišťové stupně vetknuty, zůstaly na schodištích pozůstatky po zazdění. Tyto pozůstatky nebylo možno běžným způsobem odstranit a bylo nutné pozůstatky vyčistit specializovanými chemickými prostředky. Pro dosažení jednotného barevného odstínu celého schodiště bylo nutno chemicky vyčistit plochy obou schodišť.			
Změna byla zatříděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		201 861,35	Kč bez DPH
přípočty celkem:		201 861,35	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze
dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 67
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany		
Název / označení změny:	Doplňkové vícepráce		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem změny je doplnění souladnosti soupisu prací s projektovou dokumentací, když uvedené práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jejich provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o přípočty drobných doplňkových prací pro ucelení kompletnosti celého díla. Týkající se : barevné výmalby čela dvorany, ukončení SDK čela, okopových plechů, nátěrů litinových svodu a hlavní římsy, doplnění kamenických prvků na soklu fasády, doplnění dlažby u venkovního oplocen, detail na ukončení fasády SO01 a SO02, nátěr vytahových šachet, dolnění ker. dlažby a doplnění pro část elektra.			
Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		358 241,69	Kč bez DPH
přípočty celkem:		358 241,69	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		12.01.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		12.01.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.01.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		12.01.2026	
vedoucí PPS		12.01.2026	
- referent PPS		12.01.2026	
- cenová kontrola		12.01.2026	