

**DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO**

uzavřeny dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



I. Smluvní strany

Objednatel:

**Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚVM**

Sídlo:
Dlouhá 300,
763 21 Slavičín
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

SVUNDZI CZ s.r.o.

Kolejní 1323/12
702 00 Ostrava
dále jen „zhotovitel“


Osoby oprávněné jednat v záležitostech této smlouvy ve věcech smluvních:

Ing. Ján Roman
ředitel odštěpného závodu VTÚVM

Jakub Švach
jednatel společnosti



Osoby oprávněné jednat v záležitostech této smlouvy ve věcech technických:



II. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo ze dne 16.9.2025 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo – montážní halu u objektu B15 v souladu se smlouvou o dílo a dále na základě veřejné zakázky na stavební práce zadané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Montážní hala u objektu B15 Slavičín“.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. V. smlouvy o dílo dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Účelem dodatku č. 1 je provedení změn díla dle změnového listu č. 1 a č. 2 a realizace méně prací a více prací na díle.
3. Změny dle změnového listu č. 1 jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, přičemž realizace těchto změn je pro objednatele ekonomicky výhodná či nezbytná pro provedení díla. Tyto změny snižují cenu díla o 83 403,42 Kč bez DPH.
4. Změny dle změnového listu č. 2 jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Přesně se jedná o situaci, kdy při realizaci stavby byla zjištěna přítomnost kanalizace ze stávajícího sociálního zařízení, která není zakreslena v plánu areálu. Z tohoto důvodu bylo nutné změnit koncepci řešení přeložek vodovodu a kanalizace. V rámci realizace této změny dojde ke snížení ceny díla o 317.492,- Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

1. Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje zněním:
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy takto:

26 297 551,15 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacet šest milionů dvě stě devadesát sedm tisíc pět set padesát jedna korun českých patnáct haléřů bez DPH)

2. Položkový rozpočet díla se doplňuje o položkové rozpočty změnového listu. č. 1 a č. 2, přičemž změnový list č. 1 a č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.
5. Součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1: změnový list č. 1 a č. 2 včetně položkových rozpočtů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Slavičíně dne



Datum: 2026.02.09
13:24:34 +01'00'

V Ostravě dne



Datum: 2026.02.09
11:38:24 +01'00'

