

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
Na Okraji, Praha 6, č. akce 11



TSKRP00767MX

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/25

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.7040919JHA

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva a náměstkem
generálního ředitele pro správu a údržbu komunikací
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva, náměstkem
generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČ: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení
(mimo podpisu SOD a přípravy dodatků)
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
Jiří Hájek, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Na Okraji, Praha 6, č. akce 11** ze dne **6. 3. 2017** (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Po provedení kamerového průzkumu byla zjištěna nutnost opravy uličních vpustí a přípojek. V rámci tohoto úseku bylo hloubeno 11 šachet a sanováno původní potrubí. Dále bylo nutné přesunout 2 uliční vpustí. V místě přechodu pro pěší v křižovatce Na Okraji x Předvoje byla zřízena podélná chodníková vpust s přípojkou délky 11 m. Dále při vytyčení polohy nových silničních obrub byla zjištěna směrová a výšková kolize s podzemním vedením sdělovacích kabelů a bylo nutné kabely stranově přeložit do budoucího chodníku. V průběhu odstraňování stávajících konstrukcí chodníků bylo zjištěno mělké (nenormové) uložení kabelů nízkého napětí a veřejného osvětlení - z důvodu předepsané hloubky a způsobu ochrany v chodníku bylo nutné kabely zahloubit a obnovit pískové lože.

Z důvodu malého podélného spádu vozovky a tím možnému vzniku louží, bylo navrženo v úsecích s podélným spádem menším než 0,5 % osazení betonové přídlažby podél obruby pro zlepšení odtokových poměrů.

Z důvodu velkých podélných spádů chodníků při napojení na stávající vjezdy bylo dohodnuto osazení nájezdových obrubníků s nášlapem 5 cm.

V úseku km 0,170-0,230 a v nároží křižovatky v km 0,380 podél stávající nerovné podezdívky plotu nebylo možné realizovat betonovou zámkovou dlažbu. Bylo dohodnuto řešení osazení sadové obruby těsně podél plotu.

V průběhu zemních prací byly zjištěny vybíhající základy podezdívek plotů přilehlých nemovitostí do chodníku. Základy byly ubourány v nejnutnějším rozsahu.

V souladu s vyjádřením správce kanalizační sítě PVK došlo k výškové rektifikaci poklopů dle nové nivelety vozovky. V místech velkých výškových rozdílů (přes 10 cm) šachta musela být odhalena do hloubky cca 1,3 m a vyměněn celý kónus a skruž. Celkem byly vyměněny 4 šachty.

V místech, kde dochází ke změně nivelety oproti původnímu stavu, neodpovídal povrch vozovky délkám ovládacích tyčí šoupat. Z tohoto důvodu došlo k jejich výměně.

V místech zvýšených křižovatkových ploch a v okolí příčných prahů projekt navrhuje zesílenou konstrukci A2.

V rámci stavby byly požadovány dva nové vjezdy, které nebyly v době zpracování DVZ známy.

Před domy č. p. 17 a 21 byla provedena příprava pro budoucí vjezdy: snížení silniční obruby a zesílení konstrukčních vrstev ploch vjezdů.

Živičné souvrství bylo sjednoceno s konstrukcí typu A1. V rámci 1. etapy byla konstrukce A2 nahrazena ve výměře cca 100 m² konstrukcí typu A1 (v okolí příčných prahů u křižovatek Na Okraji x Polní a Na Okraji x Na Souvratí).

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	55.895.234,26 Kč
DPH 21 %:	11.737.999,19 Kč
Původní cena vč. DPH:	67.633.233,45 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	4.427.388,08 Kč
DPH 21%:	929.751,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	5.357.139,58 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	-103.232,82 Kč
DPH 21%:	- 21.678,89 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 124.911,71 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	60.216.389,52 Kč
DPH 21/%	12.646.071,79 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	72.861.831,31 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.

3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 17.10.2016
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 21. 08. 2017

za Objednatele:

.....
Technická společnost, s. r. o., hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Tuma
člen představenstva, generálního
ředitele pro správu a údržbu komunikací

V Praze dne

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájem 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

.....
Technická společnost, s. r. o., hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva, a náměstek
generálního ředitele pro investiční výstavbu
a speciální stavby

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103