
DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany:

1. Nemocnice Strakonice, a.s.

se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice

IČO: 260 95 181

DIČ: CZ699005400

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1465

zastoupená MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB a.s., Strakonice

číslo účtu: [REDACTED]

jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)

a

2. MEDIFINE a.s.

se sídlem Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27718948

DIČ: CZ27718948

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 29535

zastoupená Ing. Martinem Chládkem, členem představenstva

bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika

číslo účtu [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu [REDACTED]

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

uzavřely dnešního dne podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které kupující s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních úprav, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani v Kupní smlouvě uzavřené smluvními stranami dne 5.1.2026, a tyto dodatečné stavební úpravy jsou zároveň nezbytné k realizaci plnění dle Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka Univerzální skiaskopicko/skiagrafická sklopná stěna s C-ramenem.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy, jimi uzavřené dne 5.1.2026, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o provedení víceprací, dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Jedná se o výměnu betonové podlahy z důsledku zatečení a celkové degradace celého souvrství. Betonová podlaha v celém svém souvrství 17 cm je degradována z důsledku dlouhodobého působení průsaku vody a je nutné v celé ploše ovladovny m. č. 0,21 a vyšetřovny m. č. 0,23 vyměnit. Z důvodu víceprací a technologie zrání a vyschnutí betonů na potřebnou vlhkost 3%, dále dojde ke změně doby plnění.
3. V článku 6. Kupní cena, bod 6.2.1. se v návaznosti na výše uvedené změny mění Kupní cena za dodávku Předmětu smlouvy.

Rekapitulace Kupní ceny za dodávku Předmětu smlouvy

Kupní cena dle Smlouvy:	18 187 500,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - vícepráce, zvýšení Kupní ceny o:	259 377,00 Kč bez DPH
Kupní cena po provedení úprav činí:	18 446 877,00 Kč bez DPH 22 320 721,17 Kč vč. DPH

4. Z návaznosti na výše uvedené změny se prodlužuje doba plnění o 21 kalendářních dnů. Bod 5.3. článku 5. **Doba plnění**, se mění následovně: Prodávající se zavazuje fyzicky dodat Předmět smlouvy včetně všech součástí a příslušenství v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy, provést montáž a instalaci Předmětu smlouvy v místě plnění, zajistit a provést potřebné validace, zaškolit obsluhu a uvést Předmět smlouvy do běžného provozu, to vše nejpozději do **141 kalendářních dnů** od podpisu Kupní smlouvy.

II. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy uzavřené smluvními stranami, zůstávají bez změn.
 2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, pokud zákon nestanoví den pozdější.
 3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho Příloha č. 1. Smluvní strany prohlašují, že se s touto přílohou řádně seznámily a že porozuměly jejímu obsahu.
-

-
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Strakonicih dne

V Brně dne

Kupující

Prodávající

Nemocnice Strakonice, a.s.

MEDIFINE a.s.

.....
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Chládek
člen představenstva

Příloha č. 1

Položkový rozpočet víceprací

Cenová nabídka

objednatel: Nemocnice Strakonice a.s.

zhotovitel: MEDIFINE a.s.

akce: *Univerzální skiaskopicko/skiagrafická sklopná stěna s C-ramenem*

pol.	Popis prvku	ks m2	cena celkem
1	bourání celého souvrství betonové podlahy vyšetřovny a ovladovny		
2	penetrační nátěr		
3	vodorovná hydroizolace navařenými pasy Glastek special mineral 40, napojení na svislou stávající hydroizolaci		
4	podlahový EPS 200/80mm		
5	kari síť svřovaná 100/100/6		
6	beton C20/25 , ccá 80mm		
7	ruční manipulace suti a betonu		
8	nové instalační žlaby 150/100mm včetně ocelových krytů		
9	likvidace odpadu , odvoz na ekologickou skládku		
10	vedlejší rozpočtové náklady		
11	doprava manipulace		
12			
13			
14			
Cena celkem bez DPH			259 377,00