



Dodatek č. 6 (057458/6) ke smlouvě o dílo

„Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice“

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ60193531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: každý samostatně

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
Zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav DIZ a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/04, 180 00 Praha 8
spisová značka: B 30169 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
číslo účtu: 115-5168040287/0100
IČO: 063 39 697
DIČ: CZ06339697
zastoupen: Ing. Karel Volf, MBA, předseda představenstva
Ing. Jiří Vích, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních			
technických			
zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Zhotovitel jako společnost Metrostav DIZ s.r.o., IČO: 25021915 byl v rámci projektu přeměny spolu s dalšími společnostmi rozdělen a jeho část byla sloučena se společností GTP-Servis s.r.o., IČO: 06339697 a zároveň došlo ke změně názvu firmy, IČO, právní formy a sídla a nově vznikla společnost „Metrostav DIZ a. s., IČO: 06339697, se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8“ a v souvislosti s uvedenou přeměnou došlo k následujícím změnám:
 - a) na Zhotovitele jako právního nástupce přešla smlouva č. 057458/23020243 uzavřená dne 11. 04. 2023 včetně všech práv a povinností z této smlouvy vyplývajících;
 - b) v záhlaví dodatku byly upraveny nové údaje Zhotovitele dle obchodního rejstříku a nové bankovní spojení;
 - c) kontaktní údaje, resp. e-maily osob zastupujících Zhotovitele.
- 1.2. Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2023 smlouvu o dílo ev. č. 057458 s názvem „Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice“, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je provedení výstavby Obnovy skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice ve vlastnictví Objednatele (dále také jen „Dílo“).
- 1.3. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 6, evid. č. 057458/6 (dále jen „dodatek“).

Čl. 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy a současně byly vypracovány samostatné změnové listy charakterizující změny rozsahu Díla.

Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací.

- 2.3. Z důvodu změny rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 6 odst. 6.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce je stanovena na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku přičemž:

cena za Vícepráce činí **22 261 540,43 Kč** (slovy:

dvacetdvamiliónůdvěstěšedesátjednatiscpětsetčtyřicetkorun českých a čtyřicettři haléřů) bez DPH.

- 2.4. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 6 odst. 6.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **875 827 002,30 Kč**

(slovy: *osmsetsedmdesátpětmiliónůosmsetdvacetsedmtisícdevěkorun české a třicet haléřů*) bez DPH

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena jednorázově, dle skutečně provedených prací, Objednatel na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí

účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 7.5 VOP.

- 2.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 3.3. Ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 005 ze dne 21. 11. 2025 včetně změnového listu č. 005, ve kterém je zaznamenána sjednaná cena Víceprací.
- 3.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 005 ze dne 21. 11. 2025 včetně změnového listu č. 005




Za Objednatele ČEPRO, a.s.

6-01-2026

V Praze, dne6-01-2026.....

Za Zhotovitele Metrostav DIZ a.s.

V Praze, dne6.1.2026.....



Změnový list č.: 005

Akce:			
Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE			
Inv. čís. akce: SOD 057458			
Objednatel: ČEPRO, a. s., Dělnická 12, 170 04 Praha 7, IČO 60193531			
Zhotovitel: Metrostav DIZ a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 06339697			
Objekty (dílní část akce): PS301b, SO301b, PS508b, SO508b, SO311b, SO313b, SO032b, SO010b			
1. Umístění zásuvek pro větrání nádrží při čištění, pod schodiště každé nádrže. 2. Vyhloubení 5 nových hydrogeologických monitorovacích vrtů (HV-710 až HV-714), hloubky: 4 vrty po 50 m, 1 vrt (HV-714) do 40 m, průměr vrtu: 254 mm, výstroj: 160 mm PVC" 3. Realizace úprav na budovaných objektech (PS301b, SO301b, PS508b, SO508b, SO311b, SO313b, SO032b, SO010b) pro přípravu přípojných míst pro eventuální realizaci další etapy výstavby nádrží. 4. Výměna stávajících starých armatur u napojení trasy C objektu PS508b na stávající potrubí skladu za nové. 5. Změna nástavců typu požárních hydrantů - přidání vývodu A1 10, pro napojení nových hasících strojů.			
Počet stran 1		Počet příloh: 5	
Vypracoval – jméno:	Společnost:	Datum:	Podpí:
	Metrostav DIZ a.s. IČ: 06339697	21. 11. 2025	
Položkový rozpočet předán: ANO			
Zásuvky výrazně zvyšují rychlost a snižují náročnost odvětrání nádrže. Vyhloubení 5 nových hydrogeologických monitorovacích vrtů je naceněno na základě požadavku investora. Změna nástavců hydrantů je navržena na základě požadavku požárního specialisty investora. Všechny přípojně body jsou umístěny za objízdnou komunikaci a oddělovacím oplocením tak, aby bylo možné realizovat výstavbu a napojení další etapy nádrží, bez zásahu do zprovozněné etapy B.			
Dopad na cenu: ANO		Změna ceny (ve výši): 22.261.540,43 Kč bez DPH	
Dopad na termín: NE		Změna termínu: NE, 11.4.2027 dle SoD	
Dopad na kvalitu: ANO		Popis změny kvality: Umožnění výstavby a napojení další etapy nádrží bez zásahů do provozované části skladu. Větrání nádrží bez nutnosti tahání dlouhých přívodních kabelů. Zvýšení možnosti detekce úniku ropných látek do podloží, Zvýšení průtoku požární vody z hydrantů při zásahu hasičů,	
Schválil za objednatele:		Datum: 21. 11.	Podpis:

Rozdělovník:

		Datum	Jméno
1.	Metrostav DIZ a.s.	21. 11. 25	
2.	ČEPRO, a. s.	21. 11. 25	
3.	ČEPRO, a. s.	21. 11. 25	

Protokol o změnovém řízení

Datum	Strana 1 z 3	Číslo změny
21. 11. 2025		005

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo objednávky:	SOD 23020243	SOD 057458
Název a sídlo:	Metrostav DIZ a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 06339697	ČEPRO, a. s. Dělnická 12, 170 04 Praha 7 IČO 60193531
Název akce		
Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE		
Popis změny		
- Umístění zásuvek pro větrání nádrží při čištění, pod schodiště každé nádrže. - Vyhroubení 5 nových hydrogeologických monitorovacích vrtů (HV-710 až HV-714), hloubky: 4 vrty po 50 m, 1 vrt (HV-714) do 40 m, průměr vrtu: 254 mm, výstroj: 160 mm PVC" - Realizace úprav na budovaných objektech (PS301b, SO301b, PS508b, SO508b, SO311b, SO313b, SO032b, SO010b) pro přípravu přípojných míst pro eventuální realizaci další etapy výstavby nádrží. Všechny přípojný body jsou umístěny za objízdnou komunikací a oddělovacím oplocením tak, aby bylo možné realizovat výstavbu a napojení další etapy nádrží, bez zásahu do zprovozněné etapy B. - Výměna stávajících starých armatur u napojení trasy C objektu PS508b na stávající potrubí skaldy za nové. - Změna nástavců typu požárních hydrantů - přidání vývodu A110, pro napojení nových hasících strojů.		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☐ OBJEDNATEL ☒ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☒ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☒ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☒ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☒ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☒ Potrubí
C06 ☒ Chyba koncepčního řešení	C15 ☒ Změna podmínek stavby	D06 ☐ Elektro
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☒ Požadavek Čepro	D06 ☐ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní: Požadavek Zhotovitele	D07 ☐ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☒ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	☐ ANO	☒ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST +FEE" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ:		

Protokol o změnovém řízení

Datum
21. 11. 2025

Strana 2 z 3

Číslo změny
005

Přílohy a poznámky	
Příloha č.1: Zásuvky pro větrání	Datum
Příloha č.2: Vrtty pro monitorování úniku produktu	
Příloha č.3: Vytvoření připojovacích bodů další etapy nádrží	
Příloha č.4: Výměna armatur produktovodu PS508b u napojení trasy C	
Příloha č.5: Změna požárních hydrantů	
Poznámky:	

Protokol o změnovém řízení

Datum
21. 11. 2025

Strana 3 z 3

Číslo změny
005

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	22.261.540,43 Kč bez DPH
Stávající cena díla:	853.565.461,87 Kč bez DPH
Nová cena díla:	875.827.002,30 Kč bez DPH

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[redacted]	21.11.	[redacted]	[redacted]	21.11.25	[redacted]

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO - [redacted]	☒ Ano ☐ Ne	21.11.25	[redacted]
ČEPRO - [redacted]	☒ Ano ☐ Ne	21.11.25	[redacted]

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[redacted]	21.11.25	[redacted]	[redacted]	21.11.25	[redacted]
[redacted]	21.12.25	[redacted]			
[redacted]	12.12.25	[redacted]			

Poznámky:

