



VODÁRNY Kladno – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Družec – havárie přivaděče DN 300“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-683/25-D1

Číslo zakázky: 21101125

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 14320 Praha 4
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 51188
IČO: 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupený: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

ma

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 K odstranění havarijního stavu na přivaděči DN 300 v obci Družec bylo přistoupeno bezodkladně poté, kdy k havárii vodovodu došlo. Nebylo tak možné stavební práce plánovat na období roku, kdy by bylo možné bez přerušení rekonstrukci přivaděče provést. Objednatel i zhotovitel vzhledem k rozsahu nezbytných stavebních prací předpokládal, že je možné dílo dokončit v původním termínu dle smlouvy o dílo. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám však nebylo možné významnou část měsíce ledna provádět stavební práce, vyžadující s ohledem na technologii zatahování polyethylenového potrubí do původního vodovodního vedení teploty alespoň + 5°C (z důvodu zachování elasticity nového potrubí), dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu dokončení plnění předmětu díla.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.12.2025**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.03.2026**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-683/25 (**Družec – havárie přivaděče DN 300**), uzavřené dne 27.11.2025 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-683/25 (**Družec – havárie přivaděče DN 300**), uzavřené dne 27.11.2025, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-683/25 (**Družec – havárie přivaděče DN 300**), uzavřené dne 27.11.2025.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **29. 01. 2026**

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Praze dne **29. 01. 2026**

ZHOTOVITEL



ZEPRIS s.r.o.

Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

