

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy: 31ZA-000023

Název související veřejné zakázky:

D1 0136 Říkovice - Přerov Úprava dopravního značení na stávající dálniční a silniční síti

Číslo dodatku: 31DMA-000003

Název dodatku:

Dodatek č. 1 - D1 0136 Říkovice - Přerov Úprava dopravního značení na stávající dálniční a silniční síti

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „**Objednatel**“)

a

Značky Morava a.s.

se sídlem

Brantice č.p. 430, 793 93 Brantice

IČO:

25865871

DIČ:

CZ25865871

zápis v obchodním rejstříku:

B 2394 vedenou u Krajského soudu v Ostravě

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

tel:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 20.11. 2025 Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouvu“) s názvem „D1 0136 Říkovice - Přerov Úprava dopravního značení na stávající dálniční a silniční síti“ jejímž předmětem je dodávka a montáž dopravního značení na stávající dálniční a silniční síti ve správě ŘSD s. p. (Součástí díla je i odstranění závad v orientačním značení, odstranění a doplnění VDZ a demontáž stávajících dopravních zařízení v úseku prací).

I.

Zdůvodnění dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu plnění. Důvodem je kolize se stávajícím DIO a termínem zprovoznění stavby D1 0136 Říkovice – Přerov. U portálů na bočním kolektoru ve směru na Olomouc bude nutné požádat o uzavření celého kolektoru v délce po dobu několika dnů a převedení provozu přes střední dělicí pás.

V původním termínu spuštění stavby bude na stávajícím značení provedeno zakrytí cílů, které by následně bylo v rozporu s nově vzniklou dopravní situací na MÚK.

II.

Změna Objednávky


1. Na základě tohoto Dodatku se mění původní ustanovení Přílohy č.1 v Pod-čl. 1.1.9 Doba pro dokončení: Do 19.12.2025 a nahrazuje se tímto zněním: Do 31.05.2026.
2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: 
Datum: 16.12.2025 8:50:54 +01:00