

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 1130-19/88/2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v poskytnutí služby, s názvem

„Tramvajová trať na Vinice v Plzni - zpracování dokumentace pro Povolení záměru vč. zajištění Povolení záměru“

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: **SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ**, příspěvkovou organizací

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel: Ing. Milan Sterly

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

jednatel:

IDDS:

(vedoucí společník)

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, Veverí, 602 00 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3803

IDDS:

(společník)

(dále jen „zhotovitel“ nebo „VALBEK – SUDOP BRNO“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít s ohledem na články III. a IV. Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 10. 2023 (ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 8. 2024 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 15. 4. 2025) na poskytnutí služby s označením **„Tramvajová trať na Vinice v Plzni – zpracování dokumentace pro Povolení záměru vč. zajištění Povolení záměru“** (dále jen „smlouva o dílo“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“):

I. Preambule

K dokumentaci pro Povolení záměru vydala Vodárna Plzeň a.s. nesouhlasné stanovisko. Připomínky ve stanovisku jsou z části nad rámec podrobnosti dokumentaci pro Povolení záměru (dokumentace povolení stavby, DPS) dle příslušných prováděcích vyhlášek, které vychází z místních zvyklostí. Dle vzájemné dohody s objednatelem zhotovitel připomínky vypořádá, což obnáší kromě úpravy projektové dokumentace přímo dotčených stavebních objektů rovněž provedení dílčích úprav v souhrnných částech projektové dokumentace, a následně zažádá o navazující závazná stanoviska, pro která musí být projektová dokumentace kompletní a bez dalších změn (např. tzv. JES). V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zhotovitel bezodkladně písemně vyrozuměl objednatele o nastalých skutečnostech a požádal o změnu termínu plnění.

Výše zmíněné okolnosti mají vliv na dobu plnění díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo - původní znění, tj. ve znění dodatku č. 2:

- „1. Kompletní dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle **do 15. 4. 2026**. Nejzazší termíny pro dokončení jednotlivých dílčích plnění a celého díla jsou následující:
- a) zajištění podkladů, průzkumů - do 17. 1. 2024,
 - b) zpracování podkladů pro rozhodnutí objednatele o zakončení trati a jejich projednání - do 31. 10. 2024,
 - c) koncept dokumentace pro Povolení záměru - do 30. 6. 2025,
 - d) koncept Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., včetně potřebných podkladů - do 30. 6. 2025,
 - e) projednání dokumentace pro Povolení záměru, zpracování připomínek a vydání čistopisu dokumentace pro Povolení záměru, projednání Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. s objednatelem a DOSS - do 30. 9. 2025,
 - f) podání žádosti o Povolení záměru - do 15. 1. 2026,
 - g) vydání Povolení záměru - do 15. 4. 2026.“

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo - nové znění:

- „1. Kompletní dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle **do 31. 7. 2026**. Nejzazší termíny pro dokončení jednotlivých dílčích plnění a celého díla jsou následující:
- a) zajištění podkladů, průzkumů - do 17. 1. 2024,
 - b) zpracování podkladů pro rozhodnutí objednatele o zakončení trati a jejich projednání - do 31. 10. 2024,
 - c) koncept dokumentace pro Povolení záměru - do 30. 6. 2025,
 - d) koncept Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., včetně potřebných podkladů - do 30. 6. 2025,
 - e) projednání dokumentace pro Povolení záměru, zpracování připomínek a vydání čistopisu dokumentace pro Povolení záměru, projednání Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. s objednatelem a DOSS - do 30. 9. 2025,
 - f) podání žádosti o Povolení záměru - do 31. 3. 2026,

g) vydání Povolení záměru - do 31. 7. 2026.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (číslo zakázky objednatele: 1130-19/88/2022) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 má 3 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

V Plzni dne2026

V Liberci dne2026

za objednatele

za zhotovitele VALBEK – SUDOP BRNO

.....
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ

.....
jedenatel
Valbek, spol. s r.o.