

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby
„Revitalizace sportovního areálu Bouchalky II -
streetpark“

smlouva:	SRI/SOD/00784/2024	číslo ZL:
objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	001
zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	
název ZL:	Vícepráce - Úprava výkopu streetbalového hřiště a podkladních vrstev	

Předmět změny:

§ 222 odst. 4 ZZVZ – změna de minimis.

Úprava rozsahu výkopových prací streetbalového hřiště, včetně odvozu přebytečné zeminy a doplnění podkladní vrstvy šterku, vyvolaná upřesněním skutečných výškových a terénních poměrů oproti projektové dokumentaci v průběhu realizace. Změna je nezbytná pro řádné provedení díla, nemění jeho celkovou povahu a je neoddělitelná od původního plnění.

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

V projektové dokumentaci byl uvažován odkop zeminy v tloušťce cca 45 cm. V průběhu realizace se na základě zpřesnění skutečných terénních a výškových poměrů ukázalo, že pro dosažení projektované výškové úrovně hřiště je nutné provést hlubší výkop, v průměru až cca 90 cm. Tato skutečnost vedla k navýšení objemu výkopových prací a množství odvážené zeminy. Pro zajištění požadované výšky a únosnosti podloží bylo následně nutné doplnit odpovídající množství šterku do podkladních vrstev.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Skutečný terén v místě streetbalového hřiště se výrazně lišil od projektovaných výškových hodnot, přičemž dodatečným měřením byla zjištěna odchylka přibližně -8 cm mezi geodetickým zaměřením a skutečným stavem. Tyto skutečnosti nebylo možné předvídat v době zpracování projektové dokumentace ani při zadání veřejné zakázky, protože nevyplývaly z žádných dostupných podkladů. Změna hloubky výkopu a navýšení množství podkladních vrstev jsou proto nepředvídatelné okolnosti vzniklé až při provádění stavby.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Skutečné terénní a výškové poměry v místě streetbalového hřiště se při realizaci ukázaly jako odlišné od předpokladů uvedených v projektové dokumentaci. Na základě zpřesnění skutečného stavu bylo nutné upravit hloubku výkopu a rozsah podkladních vrstev tak, aby byla dodržena projektovaná výšková úroveň hřiště a požadované technické parametry podloží. Změna vychází z upřesnění rozsahu prací oproti projektové dokumentaci a byla nezbytná pro řádné provedení díla.





Zatřídění podle § 222 ZZVZ:

Změna spadá pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (změna de minimis), neboť byla vyvolána upřesněním skutečného rozsahu prací oproti projektové dokumentaci v průběhu realizace stavby. Změna je nezbytná pro řádné provedení díla, nemění jeho celkovou povahu a její finanční rozsah nepřekračuje zákonný limit stanovený tímto ustanovením.

vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH 0,00 Kč
		21%DPH 0,00 Kč
		celkem 0,00 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	vícepráce
	rozpočet: v příloze ZL	ANO
	cena:	bez DPH 577 312,70 Kč
		21%DPH 121 235,67 Kč
		celkem 698 548,37 Kč
		CELKEM
		bez DPH 577 312,70 Kč
		21%DPH 121 235,67 Kč
		celkem 698 548,37 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

přílohy :	1. Položkový rozpočet  SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
podpis zhotovitele:	 SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Moslín 5452, 760 01, Zlín IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191 Datum = 2. 02. 2026
vyjádření projektanta :	 STUDENÝ Stavební servis Studený s.r.o. Okružní 1963/46, 591 01 Žďár nad Sáz. IČ: 06632564, DIČ: CZ06632564 Datum = 2. 02. 2026
vyjádření TDS :	STUDENÝ Stavební servis Studený s.r.o. Okružní 1963/46, 591 01 Žďár nad Sáz. IČ: 06632564, DIČ: CZ06632564 Datum = 2. 02. 2026
vyjádření objednatele:	 MĚSTSKÝ ÚRAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU odbor strategického rozvoje a investic Datum = 2. 02. 2026

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby

„Revitalizace sportovního areálu Bouchalky II - streetpark“

smlouva:	SRI/SOD/00784/2024	číslo ZL:
objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	002
zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	

název ZL:	Vícepráce - Elektroinstalace
-----------	-------------------------------------

Předmět změny:

§ 222 odst. 4 – změny z podnětu zadavatele bez vlivu na celkový charakter díla.

Změna zahrnuje následující úpravy v oblasti veřejného osvětlení (VO) a architektonického osvětlení (AO):

Výměna 1 ks sloupu a svítidla VO

– demontáž stávajícího sloupu a svítidla,

– montáž nového sloupu a svítidla dle požadavku správce VO,

– související výměna kabeláže, zemnicí kulatiny, krycí fólie a spojovacího materiálu.

Doplnění 2 ks pojistkových rozbočovacích skříní VO

– dodávka a montáž nových skříní včetně kabeláže, zemnicí kulatiny, krycí fólie a spojovacího materiálu.

Změna v provedení hlavního přívodu VO

– úprava trasy nebo typu kabelového vedení dle upřesněného požadavku zadavatele.

Nátěry sloupů VO a AO

– provedení povrchové úpravy sloupů v souladu s aktualizovaným technickým požadavkem zadavatele.

Změna v provedení kabelové trasy VO

– úprava vedení kabeláže od stávajícího posledního sloupu VO ke dvěma novým sloupům.

Změna původní kabelové trasy AO

– úprava trasy architektonického osvětlení dle aktuálních potřeb a stavebních podmínek.

Připojení montážního kontejneru – kanceláře

– realizace nového napojení kontejneru na elektrickou síť dle požadavku objednatele.

z důvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Uvedené změny vyplývají z upřesněných a dodatečných požadavků zadavatele na provedení elektromontážních prací v rámci veřejného a architektonického osvětlení. Požadavky byly uplatněny v průběhu realizace stavby v návaznosti na potřebu zpřesnění technického řešení a zajištění plné funkčnosti celého systému osvětlení.

Většina změn byla následně zapracována do aktualizované prováděcí dokumentace.

Požadavky týkající se výměny sloupu VO, doplnění pojistkových rozbočovacích skříní a úpravy nátěrů sloupů byly specifikovány e-mailem Ing.

Dvořáka, správce veřejného osvětlení města Žďár nad Sázavou.

z důvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Změny byly iniciovány zadavatelem na základě provozních požadavků a upřesnění technických parametrů veřejného a architektonického osvětlení, které vyplynuly až během realizace stavby. Tyto požadavky nebyly součástí původní projektové dokumentace a vznikly až v souvislosti s potřebou sjednocení standardů městského VO a zajištění odpovídající funkčnosti celého systému.

z důvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce tvoří technologicky i funkčně ucelený celek s probíhající realizací veřejného a architektonického osvětlení. Je nezbytné je provést ve vazbě na současný rozsah elektroinstalací, na již osazené prvky a na probíhající montážní postupy. Oddělení těchto prací a jejich samostatné zadání jinému dodavateli by způsobilo neefektivní koordinaci, narušení návaznosti montáže, prodloužení termínu a vznik odpovědnostních rizik.

Z tohoto důvodu není možné ani účelné práce oddělit od hlavního plnění.

Zatřídění podle § 222 ZZVZ:

Změna je vyvolána požadavkem objednatele v průběhu realizace díla a spadá pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zůstává v rámci původního účelu a funkce díla a její finanční rozsah nepřesahuje zákonný limit podle uvedeného ustanovení.

vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH -42 532,50 Kč
		21%DPH -8 931,83 Kč
		celkem -51 464,33 Kč


vliv na cenu díla:	ANO	vícepráce
	rozpočet: v příloze ZL	ANO
	cena:	bez DPH 303 748,17 Kč
		21%DPH 63 787,12 Kč
		celkem 367 535,29 Kč


	CELKEM
	bez DPH 261 215,67 Kč
	21%DPH 54 855,29 Kč
	celkem 316 070,96 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

přílohy : 1. Položkový rozpočet  **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**

podpis zhotovitele:  Miroslav Studený, IČ: 06632564, DIČ: CZ06632564 = 2. 02. 2026 Datum

vyjádření projektanta :  Miroslav Studený, IČ: 06632564, DIČ: CZ06632564 = 2. 02. 2026 Datum

vyjádření TDS : Stavební servis Studený s.r.o. = 2. 02. 2026 Datum

vyjádření objednatele: Okružní 1963/746, 591 01 Žďár nad Sáz. = 2. 02. 2026 Datum

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDÁR NAD SÁZAVOU
odbor strategického rozvoje a investic

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby
„Revitalizace sportovního areálu Bouchalky II -
streetpark“

smlouva:	SRI/SOD/00784/2024	číslo ZL:
objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	003
zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	

název ZL:	Vícepráce - Změna dlažby zpevněných ploch
-----------	--

předmět změny: § 222 odst. 4 – změna z podnětu zadavatele bez vlivu na celkový charakter díla.
Změna skladby zpevněných ploch spočívající v navýšení tloušťky betonové dlažby z původně navržených 60 mm na betonovou dlažbu 200 x 200 x 80 mm (rovná hrana) dle požadavku zadavatele.

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Na základě požadavku projektanta byla provedena změna skladby dlažby z původně navržené tloušťky 60 mm na betonovou dlažbu tl. 80 mm. Důvodem je potřeba zvýšit únosnost, odolnost a životnost povrchu vzhledem k předpokládanému provoznímu zatížení v dané lokalitě. Původní návrh ne zcela odpovídal aktuálním požadavkům zadavatele na provozní zatížení a dlouhodobou funkčnost povrchu, proto bylo přistoupeno ke změně skladby zpevněných ploch, aby bylo zajištěno bezpečné a trvanlivé provedení konstrukčních vrstev.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Změna vyplynula z dodatečného technického požadavku zadavatele a projektanta na zvýšení provozní únosnosti zpevněných ploch. Tento požadavek nebyl součástí původní projektové dokumentace a vznikl až při upřesňování technických parametrů během realizace stavby.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změna skladby zpevněných ploch je technologicky a časově přímo navázána na probíhající práce na daných konstrukcích. Je nezbytné ji provést v rámci stejné realizační etapy a týmž zhotovitelem, který odpovídá za kompletní skladbu povrchů. Oddělení těchto prací a samostatné zadání jinému dodavateli by narušilo návaznost pracovních postupů, způsobilo prodloužení a přeneslo by odpovědnost za výslednou funkčnost konstrukce mezi více dodavateli. Z tohoto důvodu není možné ani účelné práce oddělit.

Zatřídění podle § 222 ZVZ:



Změna spočívající v použití dlažby tl. 8 cm namísto původně projektované dlažby tl. 6 cm je provedena na žádost objednatele a spadá pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu zakázky ani její funkční určení. Finanční rozsah změny je v mezích limitu stanoveného uvedeným ustanovením.

vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH -885 954,45 Kč 21%DPH -186 050,43 Kč celkem -1 072 004,88 Kč
vliv na cenu díla:	ANO rozpočet: v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH 985 019,10 Kč 21%DPH 206 854,01 Kč celkem 1 191 873,11 Kč
		CELKEM
		bez DPH 99 064,65 Kč 21%DPH 20 803,58 Kč celkem 119 868,23 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

přílohy: 1. Položkový rozpočet

podpis zhotovitele:	 SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Městní 552, 760 01, Zlín IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191	Datum 2. 02. 2026
vyjádření projektanta:	 STAVEBNÍ SERVIS STUDENÝ	Datum 2. 02. 2026
vyjádření TDS:	Stavební servis Studený s.r.o. Okružní 63746-591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 0374659101	Datum 2. 02. 2026
vyjádření objednatele:	odbor strategického rozvoje a investic	Datum 2. 02. 2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/08/2025
Stavba: Žďár nad Sázavou - D.1.104 Hřiště streetball

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 3. 2025
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH				577,312.70
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21.00%	577,312.70		121,235.67
snížená	12.00%	0.00		0.00

Cena s DPH	v	CZK		698,548.37
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant		Zpracovatel	
-------------------	--	--------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel		Zhotovitel	
---------------------	--	-------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/08/2025

Stavba: Žďár nad Sázavou - D.1.104 Hřiště streetball

Místo: Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		577,312.70	698,548.37
01	Odkop po geodetickém zaměření 8 cm	69,153.91	83,676.23
02	D.1.104 Hřiště streetball	388,990.79	470,678.86
03	Podklad z kameniva 13 cm	119,168.00	144,193.28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou - D.1.104 Hřiště streetball

Objekt:

01 - Odkop po geodetickém zaměření 8 cm

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69,153.91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69,153.91	21.00%	14,522.32
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

83,676.23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou - D.1.104 Hřiště streetball

Objekt:

01 - Odkop po geodetickém zaměření 8 cm

Místo:

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69,153.91

HSV - Práce a dodávky HSV

69,153.91

1 - Zemní práce

69,153.91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou - D.1.104 Hřiště streetball

Objekt:

01 - Odkop po geodetickém zaměření 8 cm

Místo:

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69,153.91	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				69,153.91	
D		1	Zemní práce				69,153.91	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	48.640	159.72	7,768.78	Cena dle SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104					
		VV	(6+20+6)*19*0,08		48.640			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	48.640	87.74	4,267.67	Cena dle SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48.640	167.17	8,131.15	Cena dle SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48.640	302.00	14,689.28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	145.920	22.50	3,283.20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	48,64*3		145.920			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	48.640	22.02	1,071.05	Cena dle SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	87.552	342.00	29,942.78	Cena dle SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
		VV	48,64*1,8		87.552			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou - D.1.104 Hřiště streetball

Objekt:

02 - D.1.104 Hřiště streetball

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				388,990.79
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	388,990.79	21.00%	81,688.07
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	470,678.86
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žďár nad Sázavou - D.1.104 Hřiště streetball

Objekt: **02 - D.1.104 Hřiště streetball**

Místo: Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 388,990.79

HSV - Práce a dodávky HSV 388,990.79

1 - Zemní práce 388,990.79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou - D.1.104 Hřiště streetball

Objekt:

02 - D.1.104 Hřiště streetball

Místo:

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

388,990.79

D HSV Práce a dodávky HSV

388,990.79

D 1 Zemní práce

388,990.79

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	273.600	159.72	43,699.39	Cena dle SOD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104
VV (6+20+6)*19*0,45

273.600

2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	273.600	87.74	24,005.66	Cena dle SOD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	273.600	302.00	82,627.20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

4	K	162751119	vodorovne přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 000 m Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	820.800	22.50	18,468.00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

VV

273,6*3

820.800

5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	273.600	167.17	45,737.71	Cena dle SOD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101

6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	492.480	342.00	168,428.16	Cena dle SOD
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	--------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221

VV

273,6*1,8

492.480

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	273.600	22.02	6,024.67	Cena dle SOD
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou - D.1.104 Hřiště streetball

Objekt:

03 - Podklad z kameniva 13 cm

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

119,168.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119,168.00	21.00%	25,025.28
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

144,193.28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žďár nad Sázavou - D.1.104 Hřiště streetball

Objekt: **03 - Podklad z kameniva 13 cm**

Místo: Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 119,168.00

HSV - Práce a dodávky HSV 119,168.00

5 - Komunikace pozemní 119,168.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žďár nad Sázavou - D.1.104 Hřiště streetball

Objekt: **03 - Podklad z kameniva 13 cm**

Místo: Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **119,168.00**

D HSV Práce a dodávky HSV 119,168.00

D 5 Komunikace pozemní 119,168.00

1	K	564740112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm	m2	608.000	196.00	119,168.00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564740112

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03/06/2025
Stavba: Žďár nad Sázavou, vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **261 215,67**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	261 215,67	54 855,29
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	316 070,96
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03/06/2025

Stavba: Žďár nad Sázavou, vícepráce

Místo: Datum: 3. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		261 215,67	316 070,96
SO 701	Elektroinstalace - vícepráce	261 215,67	316 070,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou, vícepráce

Objekt:

SO 701 - Elektroinstalace - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

261 215,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 215,67	21,00%	54 855,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 070,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou, vícepráce

Objekt:

SO 701 - Elektroinstalace - vícepráce

Místo:

Datum: 3. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

261 215,67

HSV - Práce a dodávky HSV

4 332,63

1 - Zemní práce

1 657,63

2 - Zakládání

2 675,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 903,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud

399,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 504,00

M - Práce a dodávky M

235 217,44

21-M - Elektromontáže

109 171,05

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

126 046,39

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 762,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 478,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 284,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou, vícepráce

Objekt:

SO 701 - Elektroinstalace - vícepráce

Místo:

Datum: 3. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							261 215,67	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 332,63	
D	1		Zemní práce				1 657,63	
1	K	460050003	jáma pro osvětlovací stožár sadový do 8m v rovině zem.tř.3	ks	1,000	1 337,50	1 337,50	Cena dle SOD
	VV		0,55*0,55*1,05		0,318			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,318	302,00	96,04	CS ÚRS 2025 01
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,954	22,50	21,47	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,318*3		0,954			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,572	342,00	195,62	Cena dle SOD
	VV		0,318*1,8		0,572			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,318	22,02	7,00	Cena dle SOD
D	2		Zakládání				2 675,00	
6	K	460100001	pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 250x800mm	ks	1,000	2 675,00	2 675,00	Cena dle SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 903,60	
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				399,60	
10	K	7413749R12	Demontáž svítidla exteriérového samostatného sloupkového se zachováním funkčnosti	ks	1,000	399,60	399,60	R-položka
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 504,00	
11	K	7833141R10	Nátěr zámečnických konstrukcí	hod	1,000	540,00	540,00	R-položka
12	M	246216R11	Barva na sloupy (šedá dvousložková, černá, ředidlo, páska, štětec)	soubor	1,000	2 964,00	2 964,00	R-položka
D	M		Práce a dodávky M				235 217,44	
D	21-M		Elektromontáže				109 171,05	
13	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x10 mm2	kus	6,000	69,55	417,30	Cena dle SOD
14	K	210100254	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x95 mm2	kus	2,000	826,00	1 652,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	210100258	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x4 mm2	kus	2,000	59,92	119,84	Cena dle SOD
16	M	341110R07	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-12	ks	8,000	193,19	1 545,52	R-položka
	VV		8		8,000			
58	M	B	LED svítidlo 13/10W, IP66, 12LED	kus	5,000	-8 506,50	-42 532,50	Cena dle SOD
17	K	210202014.1	svítidlo LED - na dřík	kus	1,000	481,50	481,50	Cena dle SOD
	VV		montáž původního demontovaného svítidla					
18	M	34774000R	svítidlo Item	kus	5,000	14 960,00	74 800,00	R-položka
21	K	210204002	stožár sadový ocelový	kus	1,000	2 086,50	2 086,50	zá
22	M	316860R04	Stožár	kus	1,000	12 754,50	12 754,50	R-položka
23	K	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	1,000	481,50	481,50	Cena dle SOD
24	M	11.100.934	Svorka SV-A 9.16.5p stožárová výzbroj s přepětovou ochranou	kus	1,000	695,50	695,50	Cena dle SOD
25	K	210220022	uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů	m	40,000	69,55	2 782,00	Cena dle SOD
26	M	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg	24,800	80,25	1 990,20	Cena dle SOD
27	K	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)	kus	1,000	37,45	37,45	Cena dle SOD

28	M	10.046.731	Svorka SP1 (SPb)	kus	1,000	48,15	48,15	Cena dle SOD
29	K	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (VU)	m	5,000	19,26	96,30	Cena dle SOD
30	M	10.048.482	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	5,750	31,03	178,42	Cena dle SOD
VV		5*1,15		5,750				
31	K	210901015	AYKY 4Bx16mm2 750V (VU)	m	105,000	72,76	7 639,80	Cena dle SOD
32	M	10.048.220	AYKY 4J16(4Bx16)	m	120,750	59,52	7 187,04	Cena dle SOD
VV		105*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		120,750				
33	K	210901073	AYKY 4Bx70mm2 1kV (VU)	m	105,000	58,20	6 111,00	CS ÚRS 2025 01
34	M	10.048.492	AYKY 4J70(4Bx70)	m	120,750	243,51	29 403,83	R-položka
VV		105*1,15		120,750				
35	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	655,20	655,20	CS ÚRS 2025 01
36	K	2201100R13	Připojení montážního kontejneru - kancelář	hod	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2025 01
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							126 046,39	
37	K	460200173	kabel.rýha 35cm/šíř. 90cm/hl. zem.tř.3	m	175,000	235,40	41 195,00	Cena dle SOD
38	K	460560173	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.90cm hl.zem.tř.3	m	175,000	96,30	16 852,50	Cena dle SOD
39	K	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	61,250	37,45	2 293,81	Cena dle SOD
VV		175,000*0,35		61,250				
40	K	460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.10cm	m	175,000	37,45	6 553,75	Cena dle SOD
41	K	460490011	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	m	175,000	6,42	1 123,50	Cena dle SOD
42	M	69311305	pás varovný síťový do výkopu š 250mm	m	178,500	7,37	1 315,55	Cena dle SOD
VV		175*1,02		178,500				
43	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	55,000	55,20	3 036,00	CS ÚRS 2025 01
44	M	10.079.365	Trubka KOPOFLEX 75 rudá	m	57,750	38,52	2 224,53	Cena dle SOD
VV		55*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		57,750				
46	K	460030071	bourání živichných povrchů do 3-5cm	m2	25,000	1 605,00	40 125,00	Cena dle SOD
47	K	460030081	řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	50,000	160,50	8 025,00	Cena dle SOD
48	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,450	611,00	1 496,95	CS ÚRS 2025 01
49	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	29,400	17,50	514,50	CS ÚRS 2025 01
VV		2,450*12		29,400				
50	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,450	520,00	1 274,00	CS ÚRS 2025 01
51	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,057	286,00	16,30	CS ÚRS 2025 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							17 762,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							16 478,00	
52	K	045303000	Koordinační činnost	hod	6,000	428,00	2 568,00	Cena dle SOD
53	K	0490020R08	Práce nezahrnuté v rozpočtu	hod	10,000	428,00	4 280,00	Cena dle SOD
54	K	0440020R09	Revize elektro	hod	20,000	481,50	9 630,00	Cena dle SOD
D VRN9 Ostatní náklady							1 284,00	
55	K	0910020R14	Spolupráce na změně projektu VO	hod	2,000	428,00	856,00	Cena dle SOD
56	K	0911030R15	Spolupráce na změně projektu hlavního přívodu	hod	1,000	428,00	428,00	Cena dle SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03/06/2025

Stavba: Žďár nad Sázavou - změna dlažby

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **99 064,65**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	99 064,65	20 803,58
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	119 868,23
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03/06/2025

Stavba: Žďár nad Sázavou - změna dlažby

Místo: Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **99 064,65** **119 868,23**

SO TÚ 101, 102	Změna dlažby zpevněných ploch	99 064,65	119 868,23
---------------------------------	--------------------------------------	-----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou - změna dlažby

Objekt:

SO TÚ 101, 102 - Změna dlažby zpevněných ploch

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 064,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 064,65	21,00%	20 803,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 868,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou - změna dlažby

Objekt:

SO TÚ 101, 102 - Změna dlažby zpevněných ploch

Místo:

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 064,65

HSV - Práce a dodávky HSV

99 064,65

101 - Zpevněné plochy

60 950,62

102 - Zpevněné plochy

38 114,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou - změna dlažby

Objekt:

SO TÚ 101, 102 - Změna dlažby zpevněných ploch

Místo:

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 064,65

D HSV Práce a dodávky HSV

99 064,65

D 101 Zpevněné plochy

60 950,62

1	K	596211113.101	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	766,000	-321,75	-246 460,50	Cena dle SOD
---	---	---------------	---	----	---------	---------	-------------	--------------

VV	17,0*11,0	187,000
VV	9,0*2,0	18,000
VV	24,0*7,0	168,000
VV	29,0*10,0*0,5	145,000
VV	20,0*2,0	40,000
VV	8,0*2,5*0,5	10,000
VV	18,0*11,0	198,000
VV	Součet	766,000

2	M	59245018.101	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	773,660	-386,00	-298 632,76	Cena dle SOD
---	---	--------------	---	----	---------	---------	-------------	--------------

VV	766*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	773,660
VV	Součet	773,660

5	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	766,000	369,00	282 654,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

6	M	59245030R01	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	773,660	418,00	323 389,88	R-položka
---	---	-------------	---	----	---------	--------	------------	-----------

VV	766*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	773,660
----	---	---------

D 102 Zpevněné plochy

38 114,03

3	K	596211113.102	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	479,000	-321,75	-154 118,25	Cena dle SOD
---	---	---------------	---	----	---------	---------	-------------	--------------

VV	20,0*17,5	350,000
VV	38,0*1,5*2	114,000
VV	5,0*3,0	15,000
VV	Součet	479,000

4	M	59245018.102	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	483,790	-386,00	-186 742,94	Cena dle SOD
---	---	--------------	---	----	---------	---------	-------------	--------------

VV	479*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	483,790
VV	Součet	483,790

7	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	479,000	369,00	176 751,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

8	M	59245030R01	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	483,790	418,00	202 224,22	R-položka
---	---	-------------	---	----	---------	--------	------------	-----------

VV	479*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	483,790
----	---	---------

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. SRI/SOD/00784/2024 (dále jen „**Dodatek č. 2**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 131-2575450247/0100
Zastoupený: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Kontaktní osoba: Petr Fuksa, referent odboru strategického rozvoje a investic
Kontakt: tel.: 566 688 193, 736 510 473, e-mail: petr.fuksa@zdarns.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČO: 25560191
DIČ: CZ25560191
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 35-1597080297/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897
Zastoupený: Marek Bainer, jednatel společnosti
Kontaktní osoba: Marek Bainer, jednatel společnosti
Telefonní spojení: +420 603 410 373
E-mail: info@spzlin.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2024 Smlouvu o dílo č. SRI/SOD/00784/2024 a dne 11.11.2024 Dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Revitalizace sportovního areálu Bouchalky II - streetpark**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 2 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou:
 - 3.1. vícepráce a méněpráce předmětu Díla, jakož další práce související s realizací veřejné zakázky dle změnových listů č. 1, 2 a 3 (dále jen „ZL“), které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2,
 - 3.2. změna celkové ceny Díla.
4. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem č. 2 učiněné jsou plně v souladu s ust. § 222 ZZVZ a s vědomím limitů zde upravených, přičemž bližší odůvodnění změn je shrnuto ve ZL, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
5. Smluvními stranami byly identifikovány **vícepráce** v celkové hodnotě **1.866.079,97 Kč bez DPH** a současně **méněpráce** v celkové hodnotě **928.486,95 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 ZZVZ odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 1, 2 a 3, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.
6. Odst. 96 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami mění následovně:

Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí 28.027.143,06 Kč bez DPH Kč. Cena Díla sestává z cen dle dílčích Zhotovitelem oceněných výkazů výměr:

96.1. cena části Díla dle přílohy č. 2A činí: 8.922.389,88 Kč bez DPH Kč

96.2. cena části Díla dle přílohy č. 2B činí: 19.104.753,18 Kč bez DPH Kč

Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkových rozpočtech (ve Zhotovitelem oceněných výkazech výměr), které jsou přílohou č. 2 Smlouvy (dále souhrnně jen „Položkový rozpočet“), a to ve znění změnového rozpočtu, jež je součástí Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
7. Položkový rozpočet, který je přílohou č. 2A a 2B Smlouvy, se mění tak, jak je uvedeno ve změnovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
9. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 2 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 2 na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
10. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
11. Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 57/2024 konané dne 22.07.2024, a to usnesením č. 2857/2024/SRI/RM.

Přílohy

1. příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 3
2. příloha č. 2 – Změnový Položkový rozpočet

Ve Žďáře nad Sázavou dne *dle el. podpisu*

**Martin
Mrkos** Digitálně podepsal
Martin Mrkos
Datum: 2026.02.04
15:02:48 +01'00'

Objednatel

Ve Zlíně dne *dle el. podpisu*

**Marek
Bainar** Digitálně podepsal
Marek Bainar
Datum: 2026.02.04
12:16:18 +01'00'

Zhotovitel