

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2025/007234 ze dne 16. 10. 2025

Číslo smlouvy objednatele: 2025/007234/1
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele: **ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **ARCHZONE architects, s.r.o.**
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu C, vložka 204070

se sídlem: U průhonu 827/5, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 29148472
DIČ: CZ29148472
zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Šimkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 16. 10. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění projektové dokumentace pro povolení záměru a inženýrská činnost pro stavební akci „**Dostavba II. ledové plochy Zimního stadionu města Plzně**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu uvedeného v čl. IV. odst. 1 písm. a) a d) Smlouvy – předání IGP a odevzdání projektové dokumentace pro povolení záměru a dokončení inženýrské činnosti. Při zpracování části Předmětu díla dle článku II, odst. 4.b) Smlouvy – Vypracování dokumentace pro povolení záměru – došlo k úpravě zadání projektu na základě nových požadavků ze strany uživatele stavby (HC Plzeň 1929). Ty spočívají ve změně dispozičního řešení a maximalizaci využitelných prostor v rámci přístavby haly. Původní návrh řešil přístavbu jako částečnou dvoupodlažní vestavbu při zachování volného prostoru před prosklenou fasádou, přičemž vestavba byla z velké části nezávislá na konstrukci haly. Nové zadání řeší celý prostor přístavby jako dvoupodlažní s přímou vazbou na prosklenou fasádu a konstrukci haly, což zásadně ovlivňuje návazné projekční práce ve všech částech projektu, zejména stavebně-konstrukční část, VZT a ZTI. Toto řešení je pro uživatele stavby výhodnější, neboť umožňuje efektivnější využití celkového prostoru přístavby, lepší provozní návaznosti jednotlivých funkcí a variabilitu prostoru. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění a ceny díla.

3. Stávající text čl. **IV. Doba plnění** odst. 1 písm. a) a b) se mění:

- a) Předání IGP a odevzdání projektové dokumentace pro povolení záměru:

nejpozději do 8 měsíců od účinnosti smlouvy

- b) Dokončení inženýrské činnosti:

nejpozději do 8 měsíců od předání dokumentace pro povolení záměru Objednateli.

4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny za provedené změny. Stávající text čl. **V. Cena** odst. 1 se mění:

Provedení doplňujících průzkumů dle čl. II. odst. 5 písm. A. této smlouvy

80 000 Kč bez DPH

Vypracování projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 písm. B. této smlouvy

890 000 Kč bez DPH

Inženýrská činnost dle čl. II. odst. 5 písm. C. této smlouvy

60 000 Kč bez DPH

Vypracování projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 písm. D. této smlouvy

1 126 000 Kč bez DPH

Celková cena za dílo

2 156 000 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony jedno sto padesát šest tisíc korun českých)

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 11. 2. 2026

V Plzni dne 11. 2. 2026

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

.....
ARCHZONE architects, s.r.o.
Ing. arch. Jaroslav Šimek
jednatel

