

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/14 uzavřené dne 1. července 2014 na zhotovení projektové dokumentace

I.

Smluvní strany:

Objednatel: Město Uherské Hradiště,
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

IČO: 291471

Zhotovitel: Ing. Milan Valouch
686 05 Uh. Hradiště – Mařatice

II.

Předmět dodatku:

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 1. 07. 2014 uzavřely smlouvu o dílo č. 2/14, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci s názvem „**Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích**“, a následně se dohodly na její změně, a to ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2015, dodatku č. 2 ze dne 26.8.2015, dodatku č. 3 ze dne 30.3.2016, dodatku č 4 ze dne 7.12.2016 a dodatku č 5 ze dne 11.5.2017 (dále jen „smlouva“).

Tímto dodatkem č. 6 se upravuje termín a způsob realizace předmětu díla, a to na základě následujících skutečností:

- Z důvodů čekání na vystavení stanovisek orgánů státní správy, která jsou ovlivňující i podmiňující pro postup plnění předmětného díla, a která brání plnit předmět díla v rozsahu I. etapy ve stanovených termínech
- Z důvodu, že dne 1.9.2017 bylo odborem stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště doručeno vyznění o podaném odvolání v územním řízení, a tím vydané rozhodnutí MUUH-SŽP/40000/2017/HabM Spis/8001/2017/UR 19 pro stavbu Parkování a úprava prostor u hřbitova – II etapa nenabýlo dosud právní moci a není možno pokračovat v realizaci PD dalších stupňů

Dodatkem č. 6 se mění doba zpracování díla z důvodů, které nebylo možno při zadávání veřejné zakázky a podpisu smlouvy a jejich dosavadních změn objektivně předvídat a zároveň je provedení těchto víceprací nutné k řádnému provedení díla.

Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními předmětné smlouvy a závěry z kontrolních dnů dohodly na výše uvedeném doplnění a úpravě doby realizace díla.

Tímto dodatkem se mění sjednaná doba plnění, a to následovně:

V části „Parkování a úprava prostor u hřbitova - II. etapa“ se sjednávají následující termíny:

- DSP vč. příslušných vyjádření 5.10.2017
nejpozději však do 15 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí této části
- DPS vč. dokladové části 30.11.2017,
nejpozději však do 15 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení této části.

Ostatní články a ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 5 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 6 smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, dřívější dodatky i uzavřená smlouva budou objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z dodatku či smlouvy, případně i budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku č. 6 bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014 ze dne 16.12.2014.

V Uherském Hradišti dne: 12. 09. 2017

V Uherském Hradišti dne: 12. 9. 2017

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing. Milan Valouch
zhotovitel