

ZMĚNOVÝ LIST

"Výměna krytiny a sanace střechy budovy KP Chrudim"

č. SoD obj.		číslo:
č. SoD zhot.		
objednatel:	Česká Republika - Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Sídlo: Čechovo nábřeží 1791, Pardubice 530 03	4
zhotovitel:	PUKLINA s.r.o., Sídlo: Koželužská 945/31, Olomouc 77900, IČO: 21904952, DIČ: CZ21904952	

název:	Dopravně inženýrské opatření
--------	------------------------------

preamt změny:

Vypracování dokumentace, projednání na úřadech, zajištění povolení
zabrání parkoviště pro zařízení staveniště, úprava průjezdného profilu komunikace, vymístění parkovacích míst pro MŠ

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):

Pro zajištění vhodného zásobování stavby bylo nezbytně nutné zřídit zařízení staveniště na pozemcích veřejných komunikací. Aby mohlo dojít k jejich záboru, bylo nutné celou dopravní situaci probrat na odboru dopravy s návrhem projektu DIO. Vzhledem k absenci parkovacích míst před úřadem a přilehlou mateřskou školkou bylo nutno zajistit parkovací místa pro rodiče s dětmi. Část stavby, konkrétně lešení, zasahuje do komunikace, bylo tedy nutné zajistit zúžení komunikace a snížení rychlosti v daném místě.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Tyto změny nebylo možné dříve předpokládat a byly odhaleny až na místě stavby po bližším ohledání.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
	cena:	bez DPH	0 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	76 404,00 Kč

celková bilance	76 404
-----------------	--------

CELKEM	76 404,00 Kč
--------	--------------

vliv na termín dokončení:	NE
---------------------------	----

jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE
---------------------------------	----

přílohy :	samostatné rozpočty
-----------	---------------------

podpis zhotovitele:	Jiří Grešák
---------------------	-------------

podpis TDS :	Datum 12.02.2026
--------------	-------------------

podpis objednatele:	Datum 12.02.2026
---------------------	-------------------

	Datum 12.02.2026
--	-------------------

Změnový list č. 4

Stavba:

Objekt:
DIO-DIO

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

pč	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P							

Náklady soupisu celkem 76 404,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 604,00

3	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	6,000	434,00	2 604,00	CS ÚRS 2025 02
	W		2*3		6,000			
	W		Součet		6,000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 73 800,00

D VRN7 Provozní vlivy 73 800,00

1	K	072103000	[Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	L	1,000	15 000,00	15 000,00	les ÚRS 2025 02
	PP		Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR					
	W		vypracování dokumentace, projednání na úřadech, zajišťV povolení					
	w		zabrání parkoviště, úprava průjezdného profilu komunika vymístění parkovacích míst pro MŠ					
	W		1		1,000			
2	K	072203000	bimicni provoz - zajištění UIU (dopravní	den	140,000	420,00	58 800,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)					

Poznámka k položce:
IZ8a,b 2
B1 + E13 + Z2 1
IP11a + E13 + E8a,c 2
4i5 + IJ6a,Ď 2
Z4d 5
sloupky 7
podstavce 12