

ZMĚNOVÝ LIST

"Výměna krytiny a sanace střechy budovy KP Chrudim"

č. SoD obj.		číslo:	
č. SoD zhot.			
objednatel:	Česká Republika - Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Sídlo: Čechovo nábřeží 1791, Pardubice 530 03		
zhotovitel:	PUKLINA s.r.o., Sídlo: Koželužská 945/31, Olomouc 77900, IČO: 21904952, DIČ: CZ21904952		

název:	Prodloužení termínu
--------	---------------------

předmět změny:
<i>Prodloužení termínu z důvodu klimatických podmínek a termínu dodání sněhových zachytávačů</i>
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):
<i>Prodloužení termínu bylo vyvoláno z důvodu klimatických podmínek, konkrétně teploty atakující -8 stupňů celsia a nadměrné sněžení práce z těchto důvodů bylo nutno přerušit. Dále došlo k posunutí termínu dokončení díla z důvodu doobjednání velkého množství sněhových zachytávačů, které výrobce nemá skladem a jejich dodání bylo po hododě s výrobcem dohodnuto na konec měsíce února.</i>
zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
<i>Tyto změny nebylo možné dříve předpokládat a byly odhaleny až na místě stavby po bližším ohledání.</i>
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
<i>Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.</i>

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH	NE
			Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH 100 000,00	ANO
				Kč

celková bilance	100 000
------------------------	---------

CELKEM	100 000,00	Kč
---------------	-------------------	-----------

vliv na termín dokončení:	ANO
----------------------------------	-----

jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE
--	----

přílohy :	samostatné rozpočty
------------------	---------------------

podpis zhotovitele:	Jiří Grešák
----------------------------	-------------

podpis TDS :		Datum 12.02.2026
---------------------	--	-------------------

podpis objednatel:		Datum 12.02.2026
---------------------------	--	-------------------

podpis objednatel:		Datum 12.02.2026
---------------------------	--	-------------------

Změnový list č. 6

Stavba:

Objekt:
SO 001 - Všeobecné položky

Místo: Chrudim Datum:

Zadavatel: Katastrální úřad pro Pardubický kraj Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				100 000,00	
2	I	K 031303000	(Náklady na zábor	SOU	1,0001	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Náklady na zábor					
3	I	K 030001000	Zařízení staveniště	SOU	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zařízení staveniště					

